

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

■ 우리 구에서 '18년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후			
동화마을 공영주차장 조성	9,800	5,869	3,224	707	-	2019	2015	65
무의도 트레킹 둘레길 조성사업	3,500	-	117	3,383	-	2019	2016	20
영종 미개발지역 소1-3호선 도로개설공사	14,600	5,686	178	8,736	-	2018	2016	95
영종 미개발지역 소1-4호선(1차) 도로개설공사	12,000	5,561	4071	2,368	-	2018	2016	90
영종 미개발지역 소2-3호선 도로개설공사	5,000	3,957	1,043	-	-	2018	2016	100
무의도 해상데크 설치 사업 (해상관망탐방로조성사업)	3,000		3,000	-	-	2018	2016	100
연안동 주민센터 신축	6,423	150	1,109	5,164	-	2020	2016	63
9.15인천상륙작전 월미축제	180	-	180	-	-	2018	2016	100
자유공원 문화관광축제	115	-	115	-	-	2018	2016	100
내동1 공영주차장 조성	3,343	2,107	541	695	-	2019	2016	95
무의(광명항) 공영주차장 조성	3,300		2,402	898	-	2019	2016	90
왕산해변 공영주차장 조성	3,394		2,397	997	-	2019	2016	100
을왕리해변 공영주차장 조성	5,894		5,193	701	-	2019	2016	95
영종소2-2호선 (1구간)도로개설공사	5,000	3,332	604	218	846	2020	2017	30
용유 소2-6호선 도로개설공사	9,200	5,956	272	2,500	472	2020	2017	10
월미관광특구 불꽃축제	110	-	110	-	-	2018	2017	100

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후			
자연발생유원지 통합안전관리센터 건립	2,853	547	2,306	-	-	2018	2017	100
영종소1-48호선(1구간) 도로개설공사	3,400	2,220	200	980	-	2019	2017	95
크리스마스 트리문화축제	250	-	250	-	-	2018	2017	100
영종 미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사	12,309	80	5,247	2,303	4,679	2020	2017	10
마시란 해변 도로개설공사	9,800	6	5,468	2,900	1,426	2020	2017	15
무의도 관광 기반시설(도로) 조성사업	8,750	-	51	149	8,550	2020	2017	5
중촌경로당 진입도로 개설공사	3,600	-	27	2,300	1,273	2020	2017	10
잔다리~영종역 입구 간 도로개설공사	9,000	-	58	5,772	3,170	2020	2017	10
용유로~마시란 해변 간 도로개설공사	4,600	4	-	3,059	1,537	2020	2018	5
영종·용유 자전거 이용 활성화 사업	5,200	-	72	57	5,071	2021	2018	10
수산물산지가공 시설사업	3,500	-	-	3,500	-	2019	2018	20
선녀바위 진입도로 개설공사	2,500	-	-	-	-	-	2018	-
영종복합청사 별관 증축공사	8,000	2,200	3,200	2,600	0	2019	2018	80
중구청소년 수련관 건립	12,993	-	-	484	12,509	2021	2015 2019	16

▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여

2018년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명	동화마을 공영주차장 조성	담당자	교통운수과 강재현 (☎760-7577)	
-----	---------------	-----	--------------------------	--

☐ **사업목적 및 필요성**

○ 송월동 및 북성동 지역의 주차난 해소 및 주차질서 확립

☐ **사업개요**

○ 기 간 : 2015. 11. ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 인천광역시 중구 송월동2가 4번지 일원

○ 규 모 : 부지면적 3,266.8㎡, 주차장 109면

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

○ 총사업비 : 9,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	9,800	5,869	3,224	707	
국 비					
시 도 비	4,900	2,934.5	1,612	353.5	
시군구비	4,900	2,934.5	1,612	353.5	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)**

○ 2016. 11. 21. : 실시계획 인가 (1단계 사업)

○ 2017. 5. 10. : 보상 완료 (1단계 사업)

○ 2017. 9. 25. : 실시계획 인가 (2단계 사업)

○ 2018. 3. 28. : 주차장 조성공사 완료 (1단계 사업)

○ 2018. 11. 13. : 보상 완료(2단계 사업)

○ 2019. 7. 3. : 실시계획 인가 변경(2단계 사업)

☐ **향후계획**

○ 2019. 7. : 주차장 조성공사 착공 (2단계 사업)

○ 2019. 12. : 주차장 조성공사 준공 (2단계 사업)

사업명	무의도 트레킹 둘레길 조성사업	담당자	도시공원과 강소현 (☎760-7773)
-----	------------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 수도권의 대표적인 해양 관광명소로 개발하여 관광사업 및 지역경제 활성화에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2019.
- 위 치 : 인천광역시 중구 무의도 (큰무리 선착장 ~ 실미유원지~작은하나개 산림 및 공유수면 일원)
- 규 모 : 경관조망공간, 수변경관 체험데크, 목계단, 안전펜스, 벤치, 안내판을 포함한 5.2km 둘레길 조성

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,500		117	3,383	
국 비	2,800		94	2,706	
시 도 비	210		7	203	
시군구비	490		16	474	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2016. 8. 26. : 제4차 도서종합개발계획 수립 관련 개발도서선정 지정 신청
- 2017. 4. 11. : 특수상황지역 사업내역 신청서 제출
- 2018. 3. ~ 12. : 기본 및 실시설계용역 시행
- 2019. 1. : 설계경제성(VE) 심의, 일상감사, 계약심사
- 2019. 1. ~ 5. : 일반해역이용협의 시행 (공유수면 점사용허가 등)
- 2019. 4. 26. : 도급공사 착공
- 2019. 5. 24. : 계약심의위원회 심의

☐ 향후계획

- 2019. 10. 22. : 공사 준공

사업명	영종미개발지역 소1-3호선 도로개설공사	담당자	기반시설과 김진홍 (☎760-8953)
-----	--------------------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 도시계획도로를 개설하여 교통편의 개선 및 상·하수도 및 도시가스 등 주민 편의시설 공급 기반 마련

☐ 사업개요

- 기 간 : 2012. 8. ~ 2018. 12.
- 위 치 : 인천광역시 중구 운북동 5번지 ~ 중산동 1850-139번지
- 규 모 : L=1,815m, B=11.5~24.5m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	14,600	5,686	178	8,736	
국 비	0				
시 도 비	2,600	34		2,566	
시군구비	8,112	1,764	178	6,170	
지 방 채	3,888	3,888	-	-	
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 2016. 8. : 1구간 공사 완료
- 2016. 12. : 2구간 공사 일부 완료
- 2018. 4. : 2구간 잔여구간 공사 착공
- 2018. 12. : 2구간 잔여구간 공사 타절 준공

☐ 향후계획

- 2019. ~ : 잔여구간 행절절차 완료 후 공사시행

사업명	영종미개발지역 소1-4호선(1차) 도로개설공사	담당자	기반시설과 김정용 (☎760-8952)
-----	------------------------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 도시계획도로를 개설하여 교통편의 개선 및 상·하수도 및 도시가스 등 주민 편의시설 공급 기반 마련

☐ 사업개요

- 기 간 : 2015. 1. ~ 2018. 9.
- 위 치 : 인천광역시 중구 운북동 30-132번지 ~ 중산동 1014-8번지
- 규 모 : 도로개설 L=1,800m, B=11.5m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	12,000	5,561	4,071	2,368	
국 비					
시 도 비	4,300	2,469	1,596	235	
시군구비	2,600	-	468	2,132	
지 방 채	4,800	2,917	1,883	-	
민간자본					
기 타	300	175	124	1	

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 2016. 12. : 공사 착공, 지방채 발행(4,800백만원)
- 2018. 10. : 공사 준공

사업명	영종 미개발지역 소2-3호선 도로개설공사	담당자	기반시설과 김진홍 (☎760-8953)
-----	---------------------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 도시계획도로를 개설하여 교통편의 개선 및 상·하수도 및 도시가스 등 주민 편의시설 공급 기반 마련

☐ 사업개요

- 기 간 : 2015. 1. ~ 2018. 7.
- 위 치 : 인천광역시 중구 운북동 123-1번지 ~ 운남동 559-9번지
- 규 모 : 도로개설 L=700m, B=8.0m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,000	3,956	965	79	
국 비					
시 도 비	1,800	1,799		1	
시군구비	3,200	2,157	965	78	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2017. 6. : 공사 착공
- 2018. 7. : 공사 준공

사업명	무의도 해상관광탐방로 조성사업	담당자	도시공원과 강소현 (☎760-7773)		
-----	------------------	-----	--------------------------	--	--

☐ 사업목적 및 필요성

○ 수도권의 대표적인 해양 관광명소로 개발하여 관광사업 및 지역경제 활성화에 기여

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 9. ~ 2018. 6.

○ 위 치 : 인천광역시 중구 하나개해수욕장 공유수면 일원

○ 규 모 : 해상테크 550m 설치

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,000		3,000		
국 비	1,500		1,500		
시 도 비	750		750		
시군구비	750		750		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017. 9. : 공사 착공

○ 2018. 6. : 공사 준공 및 탐방로 개방

☐ 향후계획

○ 2020. 3. : 무의도 해상관광탐방로 연결사업 시행

사업명	연안동 주민센터 신축	담당자	총무과 박성철 (☎760-7162)
-----	-------------	-----	------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 노후하고 협소한 주민센터로 인해 주민자치센터 프로그램 운영 공간 부족
- 문화·복지시설이 전무한 지역 주민에게 문화·여가 공간 마련 및 양질의 행정서비스 제공

☐ 사업개요

- 기 간 : 2017. 1. 1. ~ 2020. 1. 2.
- 위 치 : 인천광역시 중구 축항대로86번길 44
- 규 모 : 지하 1층, 지상 5층 (대지면적 : 999㎡, 건축연면적 2,422㎡)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,423백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,423	150	1,109	5,164	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	6,023	150	709	5,164	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	400	-	400	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 63%)

- 2016. 10. : 연안동 주민센터 신축 기본계획 수립
- 2017. 10. ~ 2018. 6. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2018. 3. ~ 2018. 6. : 철거공사 완료
- 2018. 8. : 공사 착공

☐ 향후계획

- 2020. 1. : 공사 준공

사업명	9.15 인천상륙작전 월미축제	담당자	문화관광과 임희주 (☎760-6445)		
-----	------------------	-----	--------------------------	--	--

☐ 사업목적 및 필요성

- 민·관·군의 협력으로 인천 상륙작전의 역사적 의미를 되새기며, 평화를 주제로 시민과 소통하는 쌍방향 공감축제의 장 마련
- 지자체에서 단독으로 유치하기 어려운 해군 프로그램 활용을 통해 차별화된 콘텐츠로 인천시민과 관광객이 함께하는 인천의 대표 축제로 발전 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018. 9. 15. ~ 9. 16.(토,일)
- 위 치 : 인천광역시 중구 월미도 일대
- 규 모 : 인천상륙작전 기념식, 대한민국 해군 음악회, 월미콘서트 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 180백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	180	-	180		
국 비					
시 도 비	50		50		
시군구비	130	-	130		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2018. 7. : 구청-해군 최초실무회의 개최
- 2018. 8. : 세부계획 수립
- 2018. 9. : 본 행사 개최

☐ 향후계획

- 구민 및 관광객과 함께하는 축제로 발전시켜 지역경제 활성화에 기여

사업명	자유공원 문화관광축제	담당자	문화관광과 김미경 (☎760-6443)
-----	-------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 대한민국의 근대개항 모습이 간직되어 있는 인천 중구에서 봄꽃의 개화 시기에 맞추어 다양한 프로그램과 품격 높은 공연으로 문화관광 축제를 개최함으로써 문화 관광도시 중구를 널리 알리고 명실상부한 인천의 대표적인 시민축제로서 자리매김을 하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018. 4. 14.(토)
- 위 치 : 인천광역시 중구 자유공원 일대
- 규 모 : 중구콘서트, 축하공연, 벚꽃길 릴레이 버스킹,
중구 어제와 오늘 사진전

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 115백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	115	-	115		-
국 비					
시 도 비					
시군구비	115	-	115		-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2018. 1. : 기본계획 수립
- 2018. 3. : 세부계획 수립
- 2018. 4. 14. : 행사 추진

☐ 향후계획

- 구민 및 관광객과 함께하는 축제로 발전시켜 지역경제 활성화에 기여

사업명	내동1 공영주차장 조성	담당자	교통운수과 강재현 (☎760-7577)		
-----	--------------	-----	--------------------------	--	--

☐ 사업목적 및 필요성

○ 동인천 상권 지역의 주차난 해소 및 주차질서 확립

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 10. ~ 2019. 8.

○ 위 치 : 인천광역시 중구 내동 6-2번지 일원

○ 규 모 : 부지면적 1,363.7㎡, 주차면수 40면

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,343백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,343	2,107	541	695	
국 비					
시 도 비	900	489	82	329	
시군구비	2,443	1,618	459	366	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 2017. 6. 19. : 실시계획 인가

○ 2018. 9. 10. : 보상 완료

○ 2018. 12. 20. : 주차장 조성공사 착공

☐ 향후계획

○ 2019. 8. : 주차장 조성공사 준공

사업명	무의(광명항) 공영주차장 조성	담당자	교통지적과 박동근 (☎760-7759)	
-----	------------------	-----	--------------------------	--

☐ 사업목적 및 필요성

- 주민 및 방문객에게 주차편의 제공
- 불법주정차 근절 등을 통한 쾌적하고 안전한 교통환경 조성에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2017. 1. ~ 2019. 12.
- 위 치 : 인천광역시 중구 무의동 50-10 일원
- 규 모 : A=6,023㎡(지평식, 180면)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,300		2,402	898	
국 비					
시 도 비	1,400		1,032	368	
시군구비	1,900		1,370	530	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 2019. 1. 29. : 공영주차장 조성공사 착공
- 2019. 6. 27. : 공사 준공

☐ 향후계획

- 2019. 8. : 공영주차장 내 부대공사 및 화장실 설치 완료

사업명	왕산해변 공영주차장 조성	담당자	교통지적과 박동근 (☎760-7759)		
-----	---------------	-----	--------------------------	--	--

☐ 사업목적 및 필요성

- 주민 및 방문객에게 주차편의 제공
- 불법주정차 근절 등을 통한 쾌적하고 안전한 교통환경 조성에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2017. 1. ~ 2019. 4.
- 위 치 : 인천광역시 중구 을왕동 808-5 일원
- 규 모 : A=6,786㎡(지평식, 184면)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,394백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,394		2,397	997	
국 비					
시 도 비	3,394		2,397	997	
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2018. 10. 18. : 공영주차장 조성공사 착공
- 2019. 4. 19. : 공사 준공
- 2019. 5. : CCTV 및 유료운영 공고
- 2019. 6. : 왕산 공영주차장 유료 운영(중구시설관리공단 위탁) 개시

☐ 향후계획

- 2019. 7. ~ : 왕산 공영주차장 유료 운영

사업명	을왕리해변 공영주차장 조성	담당자	교통지적과 박동근 (☎760-7759)	
-----	----------------	-----	--------------------------	--

☐ 사업목적 및 필요성

- 주민 및 방문객에게 주차편의 제공
- 불법주정차 근절 등을 통한 쾌적하고 안전한 교통환경 조성에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2017. 1. ~ 2019. 6.
- 위 치 : 인천광역시 중구 을왕동 713 일원
- 규 모 : A=6,673㎡(지평식, 138면)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,894백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,894		5,193	701	
국 비					
시 도 비	4,184		3,687	497	
시군구비	1,710		1,506	204	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 2018. 12. 3. : 공영주차장 조성공사 착공
- 2019. 6. 20. : 주차관제시스템 2회추경예산 확보
- 2019. 6. 25. : 주차관제시스템 설치 발주
- 2019. 6. 27. : 공영주차장 조성공사 준공
- 2019. 7. 9. : 주차관제시스템 설치 완료
- 2019. 7. : 을왕리 공영주차장 유료 운영(중구시설관리공단 위탁) 개시

☐ 향후계획

- 2019. 7. ~ : 을왕리 공영주차장 유료 운영
- 2019. 7. ~ 8. : 을왕리 공영주차장 부대공사 완료

사업명	영종 소2-2호선(1구간) 도로개설공사	담당자	기반시설과 김정용 (☎760-8952)
-----	--------------------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 도시계획도로를 개설하여 교통편의 개선 및 상·하수도 및 도시가스 등 주민 편의시설 공급 기반 마련

☐ 사업개요

- 기 간 : 2017. 5. ~ 2019. 12.
- 위 치 : 인천광역시 중구 운북동 13-22번지 ~ 운북동 27-2번지
- 규 모 : 도로개설 L=850m, B=8m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,000	3,331	603	218	848
국 비					
시 도 비	2,500	1,651	325	19	505
시군구비	2,500	1,680	278	199	343
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2017. 2. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2018. 1. : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2018. 8. : 공사 착공

☐ 향후계획

- 2019. 12. : 공사 준공

사업명	용유 소2-6호선 도로개설공사	담당자	기반시설과 정승협 (☎760-8853)
-----	------------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 용유 초등학교 인근의 장기 미집행 도로를 개설하여 열악한 교통 환경 개선 및 상·하수도 및 도시가스 등 주민 편의시설 공급 기반 마련

☐ 사업개요

- 기 간 : 2017. 5. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 인천광역시 중구 남북동 584-2번지 ~ 남북동 789-2번지
- 규 모 : 도로개설 L=1,550, B=8.0m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	9,200	5,955	272	2,500	473
국 비					
시 도 비	4,600	3,583	34	750	233
시군구비	4,600	2,372	238	1,750	240
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2017. 8. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2018. 11. : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2019. 5. : 공사 착공

☐ 향후계획

- 2020. 12. : 공사 준공

사업명	월미관광특구 불꽃축제	담당자	문화관광과 김미경 (☎760-6443)
-----	-------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 매년 많은 관광객이 찾아오는 월미도에 불꽃축제를 개최하여 다양하고 품격 있는 볼거리를 제공하고 문화 관광도시 중구를 널리 알리는 명실상부한 인천의 대표적인 시민축제로 발전시키고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : (1차) 2018. 7. 17. / (2차) 2018. 9. 29.
- 위 치 : 인천광역시 중구 월미도 일원
- 규 모 : 축하공연 및 해상불꽃쇼

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 110백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	110	-	110	-	-
국 비					
시 도 비					
시군구비	110	-	110	-	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2018. 4. : 기본계획 수립
- 2018. 5. ~ 6. : 세부계획 수립
- 2018. 7월, 9월 : 행사 추진(2회)

☐ 향후계획

- 관광특구인 월미도 해상에서 수준 높은 해상 불꽃축제를 개최함으로써 국내외 관광객 유치 및 지역경제 활성화에 따른 원도심 활성화에 기여

사업명	자연발생유원지 통합안전관리센터 건립	담당자	기반시설과 우영훈 (☎760-8958)		
-----	------------------------	-----	--------------------------	--	--

☐ 사업목적 및 필요성

○ 을왕지역 해수욕장의 안전관리를 수행 중인 유관기관의 사무실이 노후되어 근무여건이 열악하고 관광지로서의 미관을 저해하므로 안전관리 협업을 위한 통합안전센터를 건립하여 업무의 효율성을 제고하고 관광지로서의 위상을 높이하고자 함

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 12. ~ 2018. 7.

○ 위 치 : 인천광역시 중구 을왕로13번길(을왕리해수욕장 인근)

○ 규 모 : 지하 1층 ~ 지상 3층(A=987.24㎡)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,853백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,853	547	2,306		
국 비					
시 도 비					
시군구비	1,853	-	1,853		
지 방 채					
민간자본					
특별조정교부금	1,000	547	453		

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2016. 10. 18. : 통합안전관리센터 건립계획 수립

○ 2017. 12. 20. : 통합안전관리센터 건립공사 착공

○ 2018. 7. 12. : 통합안전관리센터 건립공사 준공

☐ 향후계획

○ 유관기관(인천해양경찰서, 중부경찰서 이동파출소, 영종소방서)과 區이동 지원본부 운영을 통하여 관광객들에게 안전한 해수욕장 제공

☐ 사업변경 내역(해당 시)

○ 해당사항 없음

사업명	영종 소1-48호선(1구간) 도로개설공사	담당자	기반시설과 김태형 (☎760-8955)
-----	---------------------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 도시계획도로를 개설하여 교통편의 개선 및 상·하수도 및 도시가스 등 주민 편의시설 공급 기반 마련

☐ 사업개요

- 기 간 : 2017. 5. ~ 2019. 8.
- 위 치 : 인천광역시 중구 운북동 467-4번지 ~ 운북동 514번지
- 규 모 : 도로개설 L=480m, B=10m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,400	2,219	199	279	703
국 비					
시 도 비	1,700	1,111	168	123	298
시군구비	1,700	1,108	31	156	405
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 2017. 2. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2018. 2. : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2018. 8. : 공사 착공

☐ 향후계획

- 2019. 8. : 공사 준공

사업명	크리스마스 트리문화축제	담당자	문화관광과 김미경 (☎760-6443)
-----	--------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 성탄절과 연말연시를 맞이하여 크리스마스 트리 및 조명을 설치하여 원도심에 활력을 불어넣어 지역상권 활성화에 기여하고, 다양한 공연을 통해 중구를 찾아오는 관광객과 주민에게 즐거운 추억을 선사하여 문화관광도시 중구를 널리 알리고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2018. 11. ~ 2019. 1.
- 위 치 : 인천광역시 중구 신포동 일원
- 규 모 : 신포문화의 거리 메인트리 및 야간 경관조명 설치
 - 2018. 11. 24.(토) : 1차-점등식(신포문화의 거리 특설무대)
 - 2018. 12. 24.(월) : 2차-크리스마스 콘서트(눈꽃마을 야외무대)
 - 2017. 12. 매 주말 등 : 버스킹(신포분수대, 눈꽃마을 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	250	-	250		-
국 비					
시 도 비	50	-	50		
시군구비	200	-	200		-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2018. 11. : 추진계획 수립
- 2018. 11. : 크리스마스 트리 및 야간 경관조명 설치
- 2018. 11. ~ 12. : 공연 개최
- 2019. 1. : 트리 및 조명 철거

□ 향후계획

- 야간 경관조명 설치 장소 확대 등을 통해 중구를 대표하는 대규모 축제로 자리매김

사업명	영종 미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사	담당자	기반시설과 김정용 (☎760-8952)
-----	-------------------------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 도시계획도로를 개설하여 교통편의 개선 및 상·하수도 및 도시가스 등 주민 편의시설 공급 기반 마련

☐ 사업개요

- 기 간 : 2017. 1. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 인천광역시 중구 운북동 560-4번지 ~ 운북동 30-185번지
- 규 모 : 도로개설 L=2,213m, B=9.5m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,309백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	12,309	80	5,247	2,302	4,680
국 비					
시 도 비	4,900	40	3,425	407	1,028
시군구비	7,409	40	1,822	1,895	3,652
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2017. 2. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2018. 7. : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2019. 4. : 공사 착공

☐ 향후계획

- 2020. 12. : 공사 준공

사업명	마시안 해변 도로개설공사	담당자	기반시설과 김두용 (☎032-760-8852)		
-----	---------------	-----	------------------------------	--	--

☐ 사업목적 및 필요성

○ 마시안 해변 도로를 개설하여 열악한 교통 환경을 개선하고 관광편의 시설을 확충하여 주민 삶의 질 향상에 기여

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 7. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 인천광역시 중구 덕교동 산79-23번지 (용업사 입구)~덕교동 산77-74번지 (덕교동 입구)

○ 규 모 : 도로개설 L=1,354m, B=12.0m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	9,800	6	5,468	2,900	1,426
국 비					
시 도 비	4,900		2,000	2,100	800
시군구비	4,900	6	3,468	800	626
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 실시계획인가 완료

○ 보상협의 중

☐ 향후계획

○ 2020. 1. : 공사착공

○ 2020. 12. : 공사준공

☐ 사업변경 내역(해당 시)

○ 사업기간 : (당초) 2017. 9. ~ 2019. 12. → (변경) 2017. 9. ~ 2020. 12.

사업명	무의도 관광기반시설(도로) 조성사업	담당자	기반시설과 정승협 (☎760-8853)		
-----	---------------------	-----	--------------------------	--	--

☐ 사업목적 및 필요성

○ 도서개발촉진법에 따라 무의도 내 관광기반시설(도로)을 개설하여 열악한 교통환경을 개선하고 관광기반시설을 확충하여 주민 삶의 질 향상에 기여

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 인천광역시 중구 무의동 471-1번지 ~ 무의동 산143-2번지

○ 규 모 : 도로개설 L=2,300, B=6.0m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,750백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	8,750	0	51	149	8,550
국 비	7,000	0	41	119	6,840
시 도 비	525	0	3	9	513
시군구비	1,225	0	7	21	1,197
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2018. 3. : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2019. 1. : 주민설명회

○ 2019. 1. ~ 7. : 유관기관 협의

☐ 향후계획

○ 2020. 12. : 공사 준공

사업명	중촌경로당 진입도로 도로개설공사	담당자	기반시설과 김진홍 (☎760-8953)
-----	----------------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 도시계획도로를 개설하여 교통편의 개선 및 상·하수도 및 도시가스 등 주민 편의시설 공급 기반 마련

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 인천광역시 중구 중산동 1406-3번지 ~ 중산동 1436-6번지
- 규 모 : 도로개설 L=443m, B=12m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,600		27	2299	1,274
국 비					
시 도 비	1,800			1800	
시군구비	1,800		27	499	1,274
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2018. 2. : 기본 및 실시설계 용역 착수

☐ 향후계획

- 2019. 11. : 공사 착공
- 2020. 12. : 공사 준공

사업명	잔다리 ~ 영종역 입구 간 도로개설공사	담당자	기반시설과 김진홍 (☎760-8953)
-----	-----------------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 도시계획도로를 개설하여 교통편의 개선 및 상·하수도 및 도시가스 등 주민 편의시설 공급 기반 마련

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 인천광역시 중구 운남동 612-2번지 (잔다리) ~ 운북동 산161-6번지 (영종역입구)
- 규 모 : 도로개설 L = 900m, B = 15m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	9,000		58	5,772	3,170
국 비					
시 도 비	4,500			3,400	1,100
시군구비	4,500		58	2,372	2,070
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2018. 5. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2019. 4. : 기본 및 실시설계 용역 완료

☐ 향후계획

- 2019. 10. : 공사 착공
- 2020. 12. : 공사 준공

사업명	용유로 ~ 마시안 해변 간 도로개설공사	담당자	기반시설과 김두용 (☎032-760-8852)
-----	--------------------------	-----	------------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 용유로에서 마시안 해변을 연결하는 도로를 개설하여 열악한 교통환경을 개선하고 생활기반시설을 확충하여 구민 삶의 질 향상에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2020. 12.
○ 위 치 : 인천광역시 중구 대2-501호선 (용유로) ~ 중3-675
(마시안 해변도로)
○ 규 모 : 도로개설 L=672m, B=10m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,600		4	3,059	1,537
국 비					
시 도 비	2,300			1,500	800
시군구비	2,300		4	1,559	737
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 실시계획인가 준비 중

☐ 향후계획

- 2020. 1. : 공사착공
○ 2020. 12. : 공사준공

사업명	영종·용유 자전거 이용 활성화 사업	담당자	기반시설과 김진홍 (☎760-8953)
-----	---------------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 수도권 대표 해양 관광명소와 인천국제공항이 위치한 영종 국제도시 지역을 일주할 수 있는 안전하고 쾌적한 자전거도로 구축을 통하여 지역 주민의 여가활동 증진에 기여함은 물론, 국내외 자전거 관광객 유치로 통한 영종국제도시의 관광활성화에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018. 9. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 영종국제도시 일원 (남측 · 북측 해안도로 연결 포함)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,200		72	57	5,071
국 비	2,600				2,600
시 도 비	1,300				1,300
시군구비	1,300		72	57	1,171
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2018. 7. : 영종국제도시 자전거 이용활성화 추진계획 수립
- 2018. 8. : 국비확보를 위한 생활밀착형 인프라(SOC) 사업 계획 제출
- 2018. 11. : 기본계획 수립 용역 착수

☐ 향후계획

- 2019. 10. : 용역 준공
- 2020. 1. ~ 2021. 12. : 영종국제도시 자전거이용활성화 사업 추진

사업명	수산물산지가공시설사업	담당자	경제과 정주연 (☎760-7382)
-----	-------------	-----	------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 지역 수산가공업체의 설비 개선, 위생시설 확충 등 수산물가공시설의 현대화로 지역경제 활성화 및 위생가공시설 확충 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018. 7. ~ 2019. 12.
- 위 치 : 인천광역시 중구 축항대로 22번길 39 일원
- 규 모 : 건축면적 약 1,650㎡

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,500			3,500	
국 비	1,050			1,050	
시 도 비	525			525	
시군구비	525			525	
지 방 채					
민간자본	1,400			1,400	
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2019. 3. 17. : 사업자 선정
- 2019. 3. 30. : 기본 및 실시설계
- 2019. 6. 17. : 보조금 교부결정 및 자금교부(1차)

☐ 향후계획

- 2019. 8. ~ 11. : 보조금 교부(2차, 3차) 및 공사완료
- 2019. 12. : 사업정산

사업명	선녀바위 진입도로 개설공사	담당자	기반시설과 김두용 (☎760-8852)
-----	----------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 도시계획도로를 개설하여 교통편의 개선 및 상·하수도 및 도시가스 등 주민 편의시설 공급 기반 마련

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2019. 12.
- 위 치 : 인천광역시 중구 을왕동 686-1번지 ~ 을왕동 678-129번지
- 규 모 : 도로개설 L=459m, B=6~15m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,500	0	0	0	0
국 비					
시 도 비	1,250	-	-	-	-
시군구비	1,250	-	-	-	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 2018. 2. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2018. 5. : 기본 및 실시설계 용역 계약해지(사유 : 지적불부합)
- 2019. 9. : 2018년 제2회 추가경정예산(200백만원 삭감)

☐ 향후계획

- 해당사항 없음

사업명	영종복합청사 별관 증축공사	담당자	건축과 김종근 (☎760-7492)
-----	----------------	-----	------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 우리 구 조직개편에 따른 사무실 확보 및 영종·용유 주민들의 민원 편의를 위하여 「영종복합청사 별관 증축공사」를 시행함으로써 영종·용유 지역의 민원편익 증진

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2019. 9.
- 위 치 : 인천광역시 중구 운남서로 100
- 규 모 : 지하1층, 지상5층

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	8,000	2,200	3,200	2,600	0
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	8,000	2,200	3,200	2,600	0
지 방 채		-	-	-	-
민간자본		-	-	-	-
기 타		-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 2018. 1. 19. : 공사 착공
- 2019. 7. : 내부 마감공사 진행 중

☐ 향후계획

- 2019. 9. : 공사 준공 예정

☐ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
총사업비	4,400백만원	8,000백만원	
사업기간	2018. 1. ~ 2018. 11.	2018. 1. ~ 2019. 7.	
규 모	지하1층 ~ 지상3층(2,789.17㎡)	지하1층 ~ 지상5층(3,937.35㎡)	

사업명	중구 청소년수련관 건립	담당자	교육혁신과 이두열 (☎760-7143)
-----	--------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 영종지역 청소년활동 공간 확충을 통하여 청소년의 문화 활동을 증진하고 건전 육성기반을 조성하고자 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2021. 6.
- 위 치 : 씨사이드파크 청소년수련시설부지
(인천광역시 중구 운남동 1640-1)
- 규 모 : 지상 3층 / 지하 1층 (부지면적 : 5,000㎡, 연면적 : 4,200㎡)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,993백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	12,993	-	-	484	12,509
국 비	10,395	-	-	388	10,007
시 도 비	1,299	-	-	48	1,251
시군구비	1,299	-	-	48	1,251
지 방 채		-	-	-	-
민간자본		-	-	-	-
기 타		-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 16%)

- 2014. 9. 29. : 중구 청소년수련관 신축 검토계획 수립
- 2014. 11. 7. : 청소년수련시설부지 반영
(영종하늘도시 개발사업 실시계획 변경 승인 고시)
- 2015. 1. 5. ~ 4. 5. : 청소년수련관 건립 타당성 및 기본계획 수립 용역
- 2015. 7. 22. : 재정투자사업 중앙심사 조건부 가결 (행정자치부)
- 2015. 12. 18. : 공유재산관리계획안 구의회 승인
- 2016. 6. 3. : 청소년수련관 변경사업계획 수립
 - 규 모 : 지상 3층 / 지하 1층 (기존 : 지상 3층 / 지하 2층)
 - 총사업비 : 9,630백만원 (기존 : 14,700백만원)
- 2017. 3. 24. : 지역발전특별회계 예산 신청 (市 아동청소년과, 區 기획감사실)
- 2017. 12. 11. : 2018년도 청소년수련시설 확충 사업 확정 내시

10-2. 지방채 발행사업

■ 우리 구에서 '18년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
영종 미개발지역 소1-3호선 도로개설공사	14,600	3,888		2,600	8,112		4,500	95%
영종 미개발지역 소1-4호선(1차) 도로개설공사	12,000	4,800		4,300	2,600	300	4,800	100%

▶ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2018년에 추진한 사업

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명	영종미개발지역 소1-3호선 도로개설공사	담당자	기반시설과 김진홍 (☎760-8953)
-----	--------------------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 도시계획도로를 개설하여 교통편의 개선 및 상·하수도 및 도시가스 등 주민 편의시설 공급 기반 마련

☐ 사업개요

- 기 간 : 2012. 8. ~ 2018. 12.
- 위 치 : 인천광역시 중구 운북동 5번지 ~ 중산동 1850-139번지
- 규 모 : L=1,815m, B=11.5~24.5m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	14,600	5,686	178	8,736	
국 비	0				
시 도 비	2,600	34		2,566	
시군구비	8,112	1,764	178	6,170	
지 방 채	3,888	3,888	-	-	
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 2016. 8. : 1구간 공사 완료
- 2016. 12. : 2구간 공사 일부 완료
- 2018. 4. : 2구간 잔여구간 공사 착공
- 2018. 12. : 2구간 잔여구간 공사 타절 준공

☐ 향후계획

- 2019. ~ : 잔여구간 행절절차 완료 후 공사시행

사업명	영종미개발지역 소1-4호선(1차) 도로개설공사	담당자	기반시설과 김정용 (☎760-8952)
-----	------------------------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 도시계획도로를 개설하여 교통편의 개선 및 상·하수도 및 도시가스 등 주민 편의시설 공급 기반 마련

☐ 사업개요

- 기 간 : 2015. 1. ~ 2018. 9.
- 위 치 : 인천광역시 중구 운북동 30-132번지 ~ 중산동 1014-8번지
- 규 모 : 도로개설 L=1,800m, B=11.5m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	12,000	5,561	4,071	2,368	
국 비					
시 도 비	4,300	2,469	1,596	235	
시군구비	2,600	-	468	2,132	
지 방 채	4,800	2,917	1,883	-	
민간자본					
기 타	300	175	124	1	

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 2016. 12. : 공사 착공, 지방채 발행(4,800백만원)
- 2018. 10. : 공사 준공