

9 주요 투자사업 추진현황

9-1 투자심사 대상사업

■ 우리 구에서 '23년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후			
용유 소2-6호선 도로개설공사	9,600	9,111	171	-	-	2023	2017	100
영종미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사	15,609	15,258	135	68	-	2024	2017	100
무의도 관광 기반시설(도로) 조성사업	11,400	7,563	1,778	2,059	-	2024	2017	81.9
잔다리~영종역 입구 간 도로개설공사	13,500	12,953	468	39	-	2024	2018	100
선녀바위해변 공영주차장 조성사업	3,400	2,738	636	-	-	2023	2018	100
전동 옷터골 더불어마을 사업	4,000	2,343	1,363	294	-	2024	2019	93
복합커뮤니티센터 건립	10,704	2,494	7	2,770	5,433	2025	2019 2024	40
경동 공영주차장 조성사업	5,300	5,195	105	-	-	2023	2019	100
영종 평생학습관 건립공사	7,345	1,287	714	5,344	-	2024	2019	70
하늘어린이집 진입도로 개설공사	2,930	2,080	742	48	-	2024	2019	100
울목동 주민편의시설 건립	6,690	1,867	4,646	-	-	2023	2019	100
유동21-1번지 일원 공영주차장 조성사업	5,500	36	4,458	1,006	-	2024	2019 2024	81.7
하나개해수욕장 공영주차장 조성사업	6,355	2,121	3,966	268	0	2023	2020	100



사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후			
영종도 하늘바다길 조성사업	8,800	8,646	154	-	-	2023	2020	100
감리서 터 휴게쉼터 조성	4,400	2,011	170	2,219	-	2024	2020	100
답동성당 일원 관광자원화 사업	30,532	21,036	8,873	623	-	2024	2020	100
가칭영종2동 행정복합센터 신축	10,814	3,752	6,631	-	-	2023	2020	100
도원동 일원 도로개설공사	3,000	-	-	1,500	-	2025	2020	20
왕산해수욕장 해변도로 개설공사	4,514	62	2,349	900	1,203	2025	2020	20
중촌교차로~백운 로 도로개설공사	2,600	1,532	-	-	1,068	2026	2020	10
인천종합어시장 공영주차장 조성사업	26,218	11,676	31	6,995	7,516	2025	2020	58
(가칭)하늘1중 학교복합화시설 건립	16,502	337	314	4,371	11,480	2025	2021	20
삼목항 어촌뉴딜300사업	12,476	8,165.6	4,310.4	-	-	2024	2021	92
월남촌 사랑마을 더불어마을 사업	4,000	233	1,022	2,145	600	2025	2021	31
자전거 전용도로 휴게공간 조성사업	2,200	46	68	80	2,006	2025	2021	20
열린관광지 조성사업	2,000	765	1,197	-	-	2023	2021	100
역사산책공간 일원 지중화사업	1,944	-	1,944	-	-	2025	2021	80
인성초·중고등학교 일원 지중화사업	2,624	1,852	-	386	386	2025	2021	80
마당개 진입도로 개설공사	5,400	109	3,260	68	1,963	2027	2021	10
하늘도시 초록길 조성사업	2,000	18.9	1,940.1	-	-	2023	2021	100
광명항 물량장 조성사업	4,450	151	1	650	3,648	2025	2021	20
영종국제도시 복합공공시설 건립 (생활SOC복합화사업)	48,269	1,120	13,536	13,998	19,615	2025	2021	63
상권르네상스 사업	10,000	1,980	2,935	1,835	3,250	2026	2022	49
영종해안북로 300리 자전거 이음길 조성공사	2,100	226	-	-	1,874	2025	2022	10
덕교항 어촌뉴딜300사업	12,980.7	1,947	4,672.8	6,360.9	-	2024	2022	30

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후			
개항동 행정복지센터 신축	9,700	-	237	327	9,136	2026	2022	40
용유로~마시안 해변 간 도로개설 (재심사)	6,880	4,312	1,278	1,291	-	2024	2022	69
잠진도 어촌정주어항 개발	14,200	845	37	-	13,318	2026	2022	10
개항장 및 자유공원 야간경관 명소화 사업	4,339	34	152	4,153	-	2024	2022	30
공공건축물 그린리모델링 사업(보건소)	3,281	-	-	3,281	-	2024	2023	54
전동로 일원 지중화사업	2,316	1,828	244	-	244	2025	2023	80
9.15인천상륙작전 월미문화축제	538	-	178	180	180	계속	2023	100
영종국제도시 빛축제	345	-	145	100	100	2023	2023	100
군구 테마여행 상품개발 지원사업 (아트마켓 1883)	172	-	172	-	-	2023	2023	100
지역특화 관광축제 (짜장면 축제)	200	-	200	-	-	2023	2023	100
선녀바위 진입도로 개설공사	2,500	-	26	-	2,474	2026	2023	0
왕산 진입도로 개설공사	5,100	-	59	-	5,041	2026	2023	0
신흥동 공영주차장 조성사업	4,000	-	-	-	-	-	2023	0
도원동 주거지역 공영주차장 조성사업	2,000	-	-	40	1,960	2025	2023	10
율목어린이공원 공영주차장 조성사업	4,000	-	-	40	3,960	2025	2023	0



사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후			
내동 주거지역 공영주차장 조성사업	1,960	-	20	1,940	-	2024	2023	10
신흥동 도시공원 조성사업	5,600	-	-	100	5,500	2025	2023	0
용유 남북동 일원 도시개발사업	45,000	533	-	533	44,467	2031	2023	5
제물포르네상스 축제	100	-	-	100	-	2024	2023	0
덕교동 진입도로 개설공사(재심사)	5,000	75	-	-	4,925	2026	2023	10
미단시티 체육공원 조성사업	4,780	-	-	2,800	1,980	2025	2023	5
운중로 확장공사(1단계)	2,800	-	-	150	2,650	2026	2023	10
월미 해상 스카이워크 조성	9,200	-	-	1,100	8,100	2026	2023	10

▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도외뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여, 2023년에 추진한 사업

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황(별첨)

9-2 지방채 발행사업

☐ 우리 구에서 '23년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
가칭)영종2동 행정복합센터 신축	10,814	3,400	1,012	-	6,402	-	3,400	100
평생학습관 건립	7,345	2,500	-	-	4,845	-	2,500	70

▶ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2023년에 추진한 사업

9-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황(별첨)

9-3 민간투자사업

☐ 우리 구에서 '23년에 추진한 민간투자사업 현황은 없습니다.

