

❖ [별첨 7] 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명	용유 소2-6호선 도로개설공사	담당자	기반시설과 윤자영(☎760-8853)
-----	------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 용유 초등학교 인근의 장기 미집행 도로를 개설하여 열악한 교통 환경 개선 및 상·하수도 및 도시가스 등 주민 편의시설 공급 기반 마련

□ 사업개요

- 기 간 : 2017. 5월 ~ 2023. 12월
- 위 치 : 남북동 584-2번지 ~ 남북동 789-2번지
- 규 모 : 도로개설 L=1,550, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	9,282	9,111	171	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	4,540	4,446	94		-
시군구비	4,742	4,665	77	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2017. 8월 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2018. 11월 : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2019. 5월 : 공사 착공(1단계)
- 2021. 3월 : 공사 준공(1단계)
- 2023. 10월 : 공사 착공(2단계)
- 2023. 12월 : 공사 준공(2단계)

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경
총사업비	9,200백만원	9,600백만원

사업명	영종미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사	담당자	기반시설과 박준형(☎760-8954)
-----	------------------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 도시계획도로를 개설하여 교통편의 및 상·하수도 및 도시가스 등 주민 편의 시설 공급 기반 마련

□ 사업개요

- 기 간 : 2017. 1월 ~ 2024. 12월(2022. 10월 공사 준공)  
 ※ 2023. 1월 ~ : 행정절차(지적확정측량, 완료공고 등) 이행 및 부대공사 시행
- 위 치 : 운북동 560-4(신일교) ~ 운북동 30-185(잔다리삼거리)
- 규 모 : 도로개설 L=2,213m, B=9.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,609백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	15,461	15,258	135	68	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	7,337	7,296	27	14	-
시군구비	8,124	7,962	108	54	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2017. 2월 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2018. 7월 : 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2019. 4월 : 공사 착공
- 2022. 10월 : 공사 준공

□ 향후계획

- 2024. 8월 : 부대공사 준공
- 2024. 12월 : 지적확정측량 완료 및 공사 완료 공고

사업명	무의도 관광기반시설(도로) 조성사업	담당자	기반시설과 박재형(☎760-8852)
-----	---------------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 도서개발촉진법에 따라 무의도 내 관광기반시설(도로)을 개설하여 열악한 교통 환경을 개선하고 관광편의시설을 확충하여 구민 삶의 질 향상에 기여

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2018. 1월 ~ 2024. 12월
- 위 치
  - 무의동 297-21 ~ 648-2(소1-14호선), 무의동 563 ~ 무의동517(소3-601호선)
  - 무의동 471-1 ~ 418-1(실미도 진입도로)
- 규 모 : 도로개설 L=1,138m, B=4~10m

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비: 11,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	11,400	7,563	1,778	2,059	-
국 비	7,000	7,000	-	-	-
시 도 비	3,175	240	1,118	1,817	-
시군구비	1,225	323	660	242	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도: 81.9%)**

- 2019. 12월 : 도로 노선의 지정 고시
- 2020. 12월 : 도시계획시설 결정, 실시계획 인가 및 지형도면 고시
- 2021. 12월
  - 무의도 도로 조성공사 착공('22. 1. 7. 일시정지)
  - 실미도 진입도로 개설공사 착공('22. 1. 7. 일시정지)
- 2024. 4월 : 실미도 진입도로 개설공사 재개

**□ 향후계획**

- 2024. 12월 : 공사 준공

사업명	잔다리~영종역 입구 간 도로개설공사	담당자	기반시설과 박준형(☎760-8954)
-----	------------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 도시계획도로를 개설하여 교통편의 및 상·하수도 및 도시가스 등 주민 편의 시설 공급 기반 마련

□ 사업개요

- 기간 : 2018. 1월 ~ 2024. 12월(2023. 10월 공사 준공)  
 ※ 2024. 1월 ~ : 행정절차(지적확정측량, 완료공고 등) 이행 및 부대공사 시행
- 위치 : 운남동 612-2(잔다리) ~ 운북동 산161-6(영종역 입구)
- 규모 : 도로개설 L=900m, B=15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	13,460	12,953	468	39	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	6,500	6,500	-	-	-
시군구비	6,960	6,453	468	39	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2018. 5월 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2019. 4월 : 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2020. 6월 : 공사 착공
- 2023. 10월 : 공사 준공

□ 향후계획

- 2024. 9월 : 부대공사 준공
- 2024. 12월 : 지적확정측량 완료 및 공사 완료 공고

사업명	선녀바위해변 공영주차장 조성공사	담당자	교통과 진은웅(☎760-7797)
-----	-------------------	-----	--------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 용유지역 선녀바위해변 일원의 부족한 주차공간 확충

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2019년 ~ 2023년
- 위 치 : 을왕동 678-180번지 일원
- 규 모 : 조성면적 A=6,428㎡ (지평식, 200면)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 3,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,374	2,738	636	-	-
국 비	1,250	1,246	4	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,124	1,492	632	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 2019. 12월 : 도시관리계획(시설:주차장) 결정 및 지형도면 고시
- 2020. 2월 : 실시설계용역 착수
- 2020. 8월 : 실시계획인가
- 2021. 6월 : 공사(1차) 착공 및 계측용역 착수
- 2021. 9월 : 공사(1차) 준공 및 임시주차장 개방
- 2022. 4월 : 계측용역 준공(연약지반 안정화 완료)
- 2022. 9월 : 도시계획시설사업(주차장) 실시계획인가 (변경)
- 2022. 11월 : 공사(2차) 착공, 전기공사(2차) 시행
- 2022. 12월 : 공사 정지 (동절기 부실공사 예방)
- 2023. 2월 : 공사 재개
- 2023. 5월 : 공사 준공
- 2023. 7월 : 공영주차장 개방(유료)

사업명	전동 윗터골 더불어마을 사업	담당자	도시개발과 이정흔(☎760-7652)
-----	-----------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 기반시설이 열악하고 노후주택이 밀집한 전동지역의 정주여건 개선 및 지역공동체 활성화를 통한 편안하고 행복이 넘치는 마을 만들기 추진

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2019년 ~ 2024년
- 위 치 : 전동 31-5번지 일원
- 규 모 : 29,933㎡

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,000	2,343	1,363	294	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	3,600	2,109	1,227	265	-
시군구비	400	234	136	29	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 93%)**

- 2023. 8월 : 주민공동이용시설 준공
- 2023. 12월 : 사회적협동조합 설립(2023. 12월)
- 2024. 4월 ~ : 주민공동이용시설 운영

**□ 향후계획**

- 사업 완료(2024. 12월)

**□ 사업변경 내역**

- 주민공동이용시설 부지 확보 및 행정절차 지연 등으로 인하여 사업 기간 변경 (당초 : 2021. 12월 → 변경 : 2024. 12월)

사업명	복합커뮤니티센터 건립	담당자	도시행정과 강지혜(☎760-8813)
-----	-------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 공항 소음대책(인근)지역 주민지원사업의 일환으로 추진하는 남북동 일대 복합커뮤니티센터 건립에 따라 쾌적한 생활환경 조성 및 복지 수요 충족을 통해 주민들의 삶의 질 향상을 도모하고자 함

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2019년 ~ 2025년
- 위 치 : 남북동 495, 496-2, 496-3 [3필지]
- 규 모 : 부지면적 4,137㎡ / 연면적 1,866㎡ / 지하1층 지상3층

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 10,704백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	10,704	2,494	7	2,770	5,433
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	817	38	0.7	266	512.3
시군구비	4,987	2,234	2.3	908.5	1842.2
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	4,900	222	4	1,595.5	3078.5

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)**

- 2019. 3월 : 복합커뮤니티센터 건립계획 수립
- 2022. 3월 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2024. 3월 : 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2024. 4월 : 건립공사 착공

**□ 향후계획**

- 2025. 6월(예정) : 건립공사 준공

**□ 사업변경 내역**

구 분	변경 전	변경 후
총사업비 (백만원)	8,731 (시비 817 / 구비 3,014 / 기타 4,900)	10,704 (시비 817 / 구비 4,987 / 기타 4,900)
사업 기간(년)	2019~2024	2019~2025

사업명	경동 공영주차장 조성사업	담당자	교통운수와 노영욱(☎760-7552)
-----	---------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 공영주차장을 조성하여 주차편의를 제공하고 주차질서 확립에 기여

**□ 사업개요**

- 기 간: 2020. 1월 ~ 2022. 12월
- 위 치: 경동211 일원
- 규 모: 공영주차장 조성(31면)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비: 5,300백만 원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,300	5,195	105	-	-
국 비	2,200	2,200	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,100	2,995	105	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 2019. 5월 : 지방재정 투사심사
- 2020. 3월 : 도시관리계획결정 고시
- 2020. 10월 : 실시계획인가 고시
- 2022. 4월 : 착공
- 2022. 11월 : 준공
- 2024. 3월 : 공사완료 공고

**□ 향후계획**

- 공영주차장 운영(연중)

**□ 사업변경 내역**

- 총사업비 증가(당초 4,400백만원→변경 5,300백만원/증900백만원)

사업명	영종 평생학습관 건립공사	담당자	평생교육과 이소현(☎760-7957)
-----	---------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 평생교육 프로그램 운영과 국민의 평생학습기회 확대를 위해 영종지역에 평생학습관을 개관하여 주민의 삶의 질 향상에 기여하고자 함

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2019. 4월 ~ 2024. 11월
- 위 치 : 인천광역시 중구 운남동 1737-2 하늘중학교 부지 내
- 규 모 : 지하1층 / 지상4층, 연면적 2104㎡

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 7,345백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	7,345	1,287	714	5,344	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,845	1,287	714	2,844	-
지 방 채	2,500	-	-	2,500	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)**

- 2019. 4월 : 중구 평생학습관 신출 기본계획 수립
- 2019. 8월 : 평생학습관 건립 및 운영에 관한 MOU 체결(區⇔市교육청)
- 2022. 3월 : 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2022. 4월 : 공사 착공
- 2023. 6월 : 건축공사 타절 추진에 따른 공사 중지
- 2023. 10월 : 주계약자 재선정 및 계약 체결, 공사 재개
- 2023. 12월 말 : 기준 건축공사 공정률 : 29.12%

**□ 향후계획**

- 2024. 11월 공사 준공

**□ 사업변경 내역**

- 당초 2023년 준공 예정이었으나 동절기 및 공사 타절 추진에 따라 준공일이 2024. 11월로 변경됨

사업명	하늘어린이집 진입도로 개설공사	담당자	기반시설과 박준형(☎760-8954)
-----	------------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 도시계획도로를 개설하여 교통편의 및 상·하수도 및 도시가스 등 주민 편의 시설 공급 기반 마련

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2019. 12월 ~ 2024. 12월(2023. 9월 공사 준공)
- 위 치 : 운남동 440-8(운중로) ~ 운남동 512-2(전소로)
- 규 모 : 도로개설 L=365m, B=6m

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 2,930백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,870	2,080	742	48	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,000	930	70	-	-
시군구비	1,870	1,150	672	48	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 2019. 12월 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2020. 5월 : 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2021. 4월 : 공사 착공
- 2023. 9월 : 공사 준공

**□ 향후계획**

- 2024. 8월 : 부대공사 준공

사업명	울목동 주민편의시설 건립	담당자	총무과 양이승(☎760-7162)
-----	---------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 노후되고 협소한 주민센터로 인해 주민자치센터 프로그램 운영 공간 부족
- 문화·복지시설이 열악한 울목동 지역 주민에게 문화·여가 공간 마련 및 원도심 지역의 평생학습 욕구 실현을 위한 행정서비스 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1월 ~ 2023. 10월
- 위 치 : 인천광역시 중구 울목동 244-8
- 규 모 : 지하1층, 지상5층  
(대지면적 : 1,164.5㎡ / 건축면적 : 532.51㎡ / 연면적 : 1,594.54㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,513백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,513	1,867	4,646	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	6,513	1,867	4,646	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2019. 9월 : 울목동 주민편의시설 건립 기본계획 수립
- 2020. 11월 ~ 2021. 7월 : 기본 및 실시설계용역
- 2021. 11월 : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2021. 12월 : 공사 착공
- 2023. 10월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역

(단위 : 백만원)

구분	당 초	변 경
내용		
기 간	2020. 1월 ~ 2022. 12월	2020. 1월 ~ 2023. 10월
총사업비	5,464	6,690

사업명	유동21-1번지 일원 공영주차장 조성사업	담당자	교통운수과 노영욱(☎760-7552)
-----	------------------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 공영주차장을 조성하여 주차편의를 제공하고 주차질서 확립에 기여

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2020. 1.~2024. 12.
- 위 치 : 유동21-1 일원
- 규 모 : 공영주차장 조성(35면)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 5,500백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,500	36	4,458	1,006	-
국 비	1,749	-	1,747	2	-
시 도 비	641	-	641	-	-
시군구비	3,110	36	2,070	1,004	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 81.7%)**

- 2019. 10월 : 지방재정 투사심사
- 2020. 3월 : 도시관리계획결정 고시
- 2020. 8월 : 실시계획인가 고시
- 2022. 3월 : 사업변경계획 수립(총사업비 변경)
- 2023. 8월 : 소유권이전 등기완료
- 2024. 6월 : 부동산 인도 완료

**□ 향후계획**

- 2024. 9월 : 착공
- 2024. 12월 : 준공

**□ 사업변경 내역**

- 총사업비 증가(3,498백만 원→5,500백만원/증2,002백만원)

사업명	하나개해수욕장 공영주차장 조성사업	담당자	교통과 진은웅(☎760-7797)
-----	--------------------	-----	--------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 2019년 무의대교 개통에 따른 부족한 주차공간 확충

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2020년 ~ 2023년
- 위 치 : 무의동 84번지외 3필지 일원
- 규 모 : 조성면적 A=3,843㎡ (건축물식, 171면)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 6,355백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,355	2,121.3	3,965.8	267.9	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	3,926.5	992.8	2,684.9	248.8	-
시군구비	2,428.5	1,128.5	1,280.9	19.1	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 2019. 8월 : 공영주차장 조성계획 수립
- 2020. 3월 : 도시관리계획(시설:주차장) 결정·고시
- 2020. 11월 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 4월 ~ 6월 : 경관심의·공법선정위원회 개최(구조공법(특허) 선정)
- 2021. 12월 : BF예비인증(등급:우수) 교부·실시계획인가·건축허가 처리
- 2022. 12월 : 공영주차장 조성공사 착공
- 2023. 11월 : 하나개해수욕장 공영주차장 조성공사 준공식 개최
- 2023. 12월 : 하나개해수욕장 공영주차장 조성공사 준공
- 2024. 1월 ~ : 공영주차장 개방(유료)
- 2024. 2월 : 별도 부대시설 설치공사 준공
- 2024. 2월 : 하나개해수욕장 공영주차장 진출입로 정비공사 준공
- 2024. 4월 : 하나개해수욕장 공영주차장 모래유입방지물품 설치
- 2024. 6월 : 도시계획시설사업 공사완료 보고

**□ 향후계획**

- 2024. 10월 : 장애물 없는 생활환경(BF) 인증 용역 준공

사업명	영종도 하늘·바다길 조성사업	담당자	기반시설과 강찬욱(☎760-8952)
-----	-----------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 영종국제도시 해안일주 자전거 전용도로를 조성하여 지역주민의 여가활동 증진 및 지역경제 활성화에 기여

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2019. 11월 ~ 2023. 12월
- 위 치 : 영종해안남·북로 일원
- 규 모 : 자전거 전용도로 조성 L=14.1km

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 8,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	8,800	8,646	154	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	4,300	4,223	77	-	-
시군구비	4,500	4,423	77	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 2021. 5월 : 영종해안남로 공사 준공 L=7.6km
- 2022. 1월 : 영종해안북로 공사 준공 L=6.5km
- 2023. 12월 : 경관조명 및 안전시설물 설치 완료

**□ 향후계획**

- 시설물 유지관리

사업명	감리서 터 휴게쉼터 조성	담당자	문화관광과 김우중(☎760-6452)
-----	---------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 김구와 독립운동에 대한 보다 깊이 있는 내용을 전달하고 역사거리 및 탐방로의 거점이 될 수 있는 휴게공간을 감리서 터에 마련함으로써 역사·문화 기반시설로 활용하고자 함

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2020. 3월 ~ 2024. 6월
- 위 치 : 중구 신포로46번길 5 (내동, 신포스카이타워 2층)
- 규 모 : 연면적 1,529㎡

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 4,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,400	2,011	170	2,219	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,400	2,011	170	2,219	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본					
기 타					

※ 市특별조정교부금 1,200백만원 교부받아 진행

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 2020. 3월 : 사업계획 수립
- 2020. 5월 : 區투자심사
- 2021. 3월 : 부동산 매입 계약체결
- 2021. 6월 : 설계용역 착수
- 2021. 10월 : 1회 주민설명회 개최
- 2021. 11월 : 석면조사 시행 및 전문가 자문실시
- 2021. 12월 : 용역일시 정지(공간디자인 및 콘텐츠 기본계획 확정 후 용역재개)
- 2023. 4월 : 내부 석면해체 공사 및 생활폐기물 처리 시행
- 2023. 7월 : 2차 주민설명회 개최
- 2023. 12월 : 설계용역 준공 및 공사 발주
- 2024. 1월 : 공사 착공
- 2024. 6월 : 공사 준공

**□ 향후계획**

- 잔여사업 추진 예정(안전 확보차원)

사업명	답동성당 일원 관광자원화 사업	담당자	건설과 마정석(☎760-7452)
-----	------------------	-----	--------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 124여 년의 역사를 간직하고 있는 답동성당 일원을 역사공원으로 조성하여 개항기 종교문화 유산을 관광자원으로 활용하여 중구를 찾는 관광객에게 볼거리 제공과 지역경제 활성화에 기여

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2010. 7월 ~ 2024. 12월
- 위 치 : 우현로50번길 2 일원
- 규 모 :
  - 상부 공원화사업 : 면적 6,310㎡
  - 지하주차장 건립 : 연면적 8,303.35㎡ [지하4층(주차장) / 지상3층(알라베아터)], 총 211면

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 30,532백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	30,532	21,036	8,873	623	-
국 비	5,500	5,500	-	-	-
시 도 비	12,280	12,280	-	-	-
시군구비	12,752	3,256	8,873	623	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 2010. 7월 : 사업 추진계획 수립답동성당 성역화사업 추진계획 수립
- 2014. 6. 25. : 도시활력증진지역 개발사업 선정 (국토부)
- 2020. 3. 27. : 문화재 현상변경 재심의 (결과 : 조건부 승인)
- 2020. 11. 9. : 중앙투자심사 재심사 (결과 : 조건부 승인)
- 2021. 2. 26. : 공사 착공 [라일건설(주)]
- 2023. 5. 31. : 공사 준공
- 2023. 6월~7월 : 시설물 이관 (공영주차장, 상부공원)

**□ 향후계획**

- 2024. 12월 : 사업완료 고시

사업명	가칭)영종2동 행정복합센터 신축	담당자	총무과 양이승(☎760-7162)
-----	-------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 영종1동 인구 증가로 인한 행정서비스 저하와 행정수요 증가에 능동적으로 대응하고자 분동을 추진하기 위한 <sup>가칭</sup>영종2동 행정복합센터를 신축 하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2019. 11월 ~ 2023. 11월
- 위 치 : 인천광역시 중구 중산동 1912-4
- 규 모 : 지하1층 ~ 지상5층  
(대지면적 : 1,200㎡ / 건축면적 : 681.42㎡ / 연면적 : 2,988.55㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,383백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	10,383	3,752	6,631	-	-
지방채	3,400	-	3,400	-	-
국비	1,012	775	237	-	-
시도비	-	-	-	-	-
시군구비	5,971	2,977	2,994	-	-
기타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2020. 12월 : 사업부지 매입
- 2021. 4월 : 설계용역 착수
- 2022. 4월 : 설계용역 완료 및 공사 착공
- 2023. 11월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

구분	당 초	변 경
내 용		
기 간	2019. 11월 ~ 2023. 9월	2019. 11월 ~ 2023. 11월
총사업비	10,700백만원	10,814백만원

사업명	왕산해수욕장 해변도로 개설공사	담당자	기반시설과 윤자영(☎760-8853)
-----	------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 용유지역 대표관광지 중 한곳인 왕산해수욕장의 해변도로를 개설하여 열악한 교통환경을 개선하고 상·하수도 등 기반시설 확충으로 주민 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2021. 1월 ~ 2025. 12월
- 위 치 : 중구 을왕동 808-28번지 ~ 을왕동 810-256번지
- 규 모 : 도로개설 L=596m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,514백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,514	62	2,349	900	1,203
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,257	-	1,198	458	601
시군구비	2,257	62	1,151	442	602
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2021. 2월 : 기본 및 실시설계 용역 착수

□ 향후계획

- 2024. 12월 : 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2025. 3월 : 공사착공
- 2025. 12월 : 공사준공

□ 사업변경 내역(해당시)

- 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세 내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

구 분	당 초	변 경
총공사비	3,200백만원	4,514백만원

사업명	중촌교차로~백운로 도로개설공사	담당자	기반시설과 강찬욱(☎760-8952)
-----	------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 영종 미개발지역 중촌교차로~백운로 구간의 도시계획도로를 개설하여 열악한 교통환경을 개선하고 기반시설을 확충하여 주민 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2021. 1월 ~ 2026. 12월
- 위 치 : 중산동 1402-1(중촌교차로)~중산동 산201-5번지(백운로)
- 규 모 : 도로개설 L=304m, B=12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,600	1,532	-	-	1,068
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,300	765	-	-	535
시군구비	1,300	767	-	-	533
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2022. 11월 : 도시관리계획 결정(변경) 및 실시계획인가 고시
- 2022. 12월 : 보상계획 공고
- 2023. 1월 : 중산동 산201-5번지 지적공부 등록사항 오류 통보  
【한국국토정보공사 → 區】
- 2023. 7월 : 등록사항 정정대상 토지 관련 검토보고  
【지적재조사 및 지적 확정 후 사업추진】
- 2023. 8월 : 소규모 지적재조사사업 신청

□ 향후계획

- 2024. 10월 : 지적재조사사업 완료
- 2025. 3월 : 도시관리계획 결정(변경) 및 실시계획(변경) 인가 고시
- 2025. 4월 ~ : 보상 협의
- 2026. 1월 : 공사 착공
- 2026. 12월 : 공사 준공

사업명	인천종합어시장 공영주차장 조성사업	담당자	경제산업과 조영세(☎760-7363)
-----	--------------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 인천종합어시장 주변의 만성적인 주차문제를 해소함으로써 상권활성화 및 전 통시장 주변 환경 개선에 기여

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2021년 ~ 2025년
- 위 치 : 인천광역시 중구 항동7가 27-273
- 규 모 : 3층 4단 435면 (건축면적 3,914.52㎡ / 연면적 11,636.02㎡)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 26,218백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	26,218	11,676	31	6,995	7,516
국 비	15,731	7,439	19	4,151	4,122
시 도 비	5,243	1,465	6	1,422	2,350
시군구비	5,244	2,772	6	1,422	1,044
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 58%)**

- 2021. 6월 : 토지부문 보상협의 및 1차 보상금 지급
- 2021. 9월 : 토지부문 2차 보상금 지급 및 소유권 이전
- 2021. 12월 : 지장물 부문 보상협의 계약 체결
- 2022. 4월 : 설계용역 착수
- 2022. 6월 : 설계용역 착수보고회 실시
- 2022. 8월 : 설계용역 일시정지 (심의 및 협의기간 소요)
- 2022. 8월 : 설계용역 중간보고회 실시
- 2022. 10월 : 건축물 구조공법 선정계획 수립
- 2022. 12월 : 공법선정 기술제안서 평가 결과 공고 (토닉스틸)
- 2023. 4월 : 2023년 제3회 건축위원회 심의 (원안 의결)

- 2023. 6월 : 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 신청
- 2023. 7월 : 공용건축물(신축) 협의 처리 완료 (건축과)
- 2023. 8월 : 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 심의 (조건부 적합)
- 2023. 8월 ~ 9월 : 설계경제성(VE) 검토 완료 (市)
- 2023. 10월 ~ 12월 : 기술심의 완료 (市)
- 2024. 1월 : 설계용역 준공
- 2024. 4월 : 인천종합어시장 공영주차장 조성공사 착공

#### □ 향후계획

- 2025. 10월 : 인천종합어시장 공영주차장 조성공사 준공

#### □ 사업변경 내역

##### ○ 사업기간 변경

- 당초 : 2021년 ~ 2023년 (3개년)
- 변경 : 2021년 ~ 2025년 (5개년)
- 변경사유 : 설계용역 중 신기술·특허공법 선정, 건축 인·허가, 무장애(BF) 인증, 설계 경제성(VE) 검토, 기술 심의(설계타당성, 공기적정성 검토) 등에 따른 기간 소요 및 예정공기 연장(前 12개월 → 後 18개월) 반영

##### ○ 사업예산 변경

- 당초 : 26,218백만원
- 변경 : 26,383백만원
- 변경사유 : 공사감리 수행방법 변경(前 비상주 감리 → 後 상주 감리)에 따른 사업비 증가 (2024. 1월 변경계획 승인)

사업명	(가칭)하늘1중 학교복합화시설 건립	담당자	평생교육과 신유경(☎760-7933)
-----	---------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 문화인프라가 부족한 영종지역에 학교부지를 활용한 복합시설을 건립하여 지역주민의 삶의 질 향상과 건강한 지역사회를 조성하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 4월 ~ 2025. 8월
- 위 치 : 운서동 3083-23 (운서중학교 부지 내)
- 규 모 : 지하1층/지상4층, 연면적 5,635㎡
- 총사업비 : 16,502백만원 ※ 부지매입비 제외(교육청 무상제공)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 16,502백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	16,502	337	314	4,371	11,480
국 비	1,550	302	1	1,247	-
시 도 비	122	-	-	122	-
시군구비	12,330	35	313	3,002	8,980
지 방 채	2,500	-	-	-	2,500
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2024. 1월 : 공사 착공

□ 향후계획

- 2025. 8월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역

구분	당초	변경	비고
사업기간	2021 ~ 2024	2021 ~ 2025	
사업규모	5,000㎡	5,635㎡	연면적
총사업비	15,000백만원	16,502백만원	부지매입비 제외

사업명	삼목항 어촌뉴딜300사업	담당자	해양수산과 임유정(☎760-8832)
-----	---------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 낙후된 어촌·어항을 연계·통합하여 접근성 및 정주여건을 개선하여 어촌지역 활력 도모

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2021. 1월 ~ 2024. 12월
- 위 치 : 인천시 중구 삼목항 일원
- 내 용
  - 공통사업 : 부잔교(강재, PE), 어구작업장 조성, 안전시설(CCTV, 가로등) 설치 등
  - 특화사업 : 삼목항 회타운 리모델링, 삼목 바다체험길, 삼목 7경 조성 등

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 12,476백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	12,476	8,165.6	4,310.4	-	-
국 비	7,543.2	4,525.92	3,017.28	-	-
시 도 비	2,466.4	1,819.84	646.56	-	-
시군구비	2,209.4	1,819.84	389.56	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	257	-	257	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 92%)**

- 2020. 12. 10. : 2021년 어촌뉴딜300 사업 대상지 선정
- 2022. 3. 22. : 1단계 시설공사 착공(PE 부잔교)
- 2023. 9. 18. : 2단계 시설공사 착공(강재부잔교)
- 2024. 4. 25. : 3단계 시설공사 착공(어구작업장)

**□ 향후계획**

- 2024. 12월 : 삼목항 어촌뉴딜300사업 준공

**□ 사업변경 내역**

- 공유수면 매립면허·실시계획 승인 등 행정절차 이행에 따른 사업기간 연장 (당초 : 2021.1. ~ 2024. 4. / 변경 : 2021.1. ~ 2024. 12.)

사업명	월남촌 사랑마을 더불어마을 사업	담당자	도시개발과 이정현(☎760-7652)
-----	-------------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 기반시설이 열악하고 노후주택이 밀집한 도원주택재개발 해제지역에 재생사업을 시행하여 물리적 정주여건 개선 및 지역공동체 활성화

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2021년 ~ 2025년
- 위 치 : 유동 8-5번지 일원
- 규 모 : 42,355㎡

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,000	233	1,022	2,145	600
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	3,600	210	920	1,930	540
시군구비	400	23	102	215	60
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 31%)**

- 2024. 3월 : 주민공동이용시설 착공
- 2024. 4월 : 사회적협동조합 교육 및 설립지원 용역 착수

**□ 향후계획**

- 2024. 12월 : 주민공동이용시설 준공
- 2025. 12월 : 사업 완료

**□ 사업변경 내역**

- 주민공동이용시설 부지 확보 및 전선지중화 선정 지연 등으로 인하여 사업 기간 변경 (당초 : 2023. 12월 → 변경 : 2025. 12월)

사업명	자전거 전용도로 휴게공간 조성사업	담당자	기반시설과 강찬욱(☎760-8952)
-----	--------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 300리 자전거 이음길과 연계하여 서해바다, 여객기의 이·착륙 등을 조망하며 휴식을 취할 수 있는 특색있는 자전거 휴게공간을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2021. 2월 ~ 2025. 12월
- 위 치 : 영종해안남·북로 일원
- 규 모 : 간이휴게소 설치 2개소, 종합휴게소 설치 1개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,200	46	68	80	2,006
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,100	23	34	40	1,003
시군구비	1,100	23	34	40	1,003
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2022. 5월 : 종합휴게소 기본 및 실시설계용역 착수
- 2022. 12월 ~ 2023. 7월 : 관계기관 토지사용 협의
- 2023. 12월 : 간이휴게소 조성공사 착공
- 2024. 2월 : 간이휴게소 조성공사 준공
- 2024. 4월 : 종합휴게소 BF 예비인증 신청

□ 향후계획

- 2024. 9월 : 실시설계 완료
- 2024. 9월 : 區 투자심사 완료
- 2024. 10월 : BF 예비인증 완료
- 2024. 12월 : 건축협의 완료
- 2025. 3월 : 종합휴게소 조성공사 착공
- 2025. 12월 : 종합휴게소 조성공사 준공

사업명	열린관광지 조성사업	담당자	문화관광과 고은지(☎760-6479)
-----	------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 관광취약계층을 포함한 모든 관광객이 이동에 제약 없는 ‘장애물 없는 관광지’ 조성 필요

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2022~2023년
- 위 치 : 관내 주요 관광지(4개소)
  - 개항장문화지구, 월미문화의거리, 연안부두 해양광장, 하나개해수욕장
- 규 모 : 1,962백만원 (콘텐츠 확충 383천원, 시설 조성 1,617천원)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 1,962백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	1,962	765	1,197	-	-
국 비	988	765	223	-	-
시 도 비	487	-	487	-	-
시군구비	487	-	487	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 사업 집행 완료 (국·시비 정산 및 반납 예정)

**□ 향후계획**

- 조성 시설물 정기적 점검 및 정비를 통한 지속적인 유지관리

사업명	역사산책공간 일원 지중화사업	담당자	건설과 김승일(☎760-7834)
-----	-----------------	-----	--------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 원도심 난립한 배전·통신선로의 지중화로 낡은 도심의 경관 개선 및 안전하고 깨끗한 보행환경 조성하고자 함

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2022. 1월 ~ 2025. 6월
- 위 치 : 자유공원남로, 차이나타운로52번길 일원
- 규 모 : 전선 지중화 L=480m

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 1,944백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	1,944	-	1,944	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	486	-	486	-	-
시군구비	486	-	486	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	972	-	972	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)**

- 2021. 12월 : '22년 지자체요청 지중화사업 선정
- 2022. 10월 : 지중화사업 협약(안) 협의 및 체결
- 2023. 2월 : 지중화 사업분담금 납부
- 2023. 6월 : 관로공사 착공
- 2023. 12월 : 관로공사 준공

**□ 향후계획**

- 2024. 12월 : 선로철거공사 준공
- 2025. 6월 : 사업준공 및 정산

사업명	인성초·중·고등학교 일원 지중화사업	담당자	건설과 오준석(☎760-7832)
-----	---------------------	-----	--------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 원도심 난립한 배전·통신선로의 지중화로 낡은 도심의 경관 개선 및 안전하고 깨끗한 보행환경 조성하고자 함

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2022. 1월 ~ 2025. 6월
- 위 치 : 신포로39번길, 송학로19번길, 신포로47번길 일원
- 규 모 : 지중화 L=570m

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 2,624백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,624	1,852	-	386	386
국 비	354	354	-	-	-
시 도 비	479	286	-	-	193
시군구비	479	286	-	193	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	1,312	926	-	193	193

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)**

- 2021. 12월 : '22년 지자체요청 그린뉴딜 지중화사업 선정
- 2022. 5월 : 선정지중화사업 협약(안) 협의 및 체결
- 2022. 7월 : 사업 분담금 분할 납부
- 2022. 8월 : 관로공사 착공
- 2022. 10월 : 관로공사 준공

**□ 향후계획**

- 2024. 12월 : 선로철거공사 준공
- 2025. 6월 : 사업 준공 및 정산

사업명	마당개 진입도로 개설공사	담당자	기반시설과 강찬욱(☎760-8952)
-----	---------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 마당개 마을로 진입하는 미집행 도로를 개설하여 열악한 교통환경을 개선하고 기반시설을 확충하여 주민 삶의 질 향상에 기여

**□ 사업개요**

- 기간 : 2022. 1월 ~ 2027. 12월
- 위치 : 중산동 1850-398 ~ 중산동 1165-6 (마장포로 일원)
- 규모 : 도로개설 L=990m, B=10m

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 5,400백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,400	109	3,260	68	1,963
국비	-	-	-	-	-
시도비	2,700	-	1,610	32	1,058
시군구비	2,700	109	1,650	36	905
지방채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)**

- 2022. 3월 : 실시설계용역 착수
- 2022. 10월 : 도로폭원 확장 검토
- 2023. 9월 : 도시관리계획 결정(변경) 고시
- 2023. 12월 : 실시계획 인가 고시
- 2024. 1월 : 보상계획 공고
- 2024. 4월 : 지적재조사 사업 신청
- 2024. 4월 : 실시계획인가(변경) 신청

**□ 향후계획**

- 2024. 7월 : 실시계획인가(변경) 고시
- 2024. 9월 ~ : 보상협의
- 2024. 10월 : 市 투자심사 등 행정절차 이행
- 2025. 3월 ~ 12월 : 일부구간 공사 시행(L≒710m)
- 2026. 12월 : 지적재조사 완료
- 2027. 1월 ~ 12월 : 잔여구간 공사 시행

사업명	하늘도시 초록길 조성사업	담당자	도시공원과 이회준 (☎760-7781)
-----	---------------	-----	-----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 영종하늘도시 중심상업지역의 보행자전용도로를 주민과 상권의 활력을 불어넣는 공원·녹지로 조성하여 삶의 질 향상과 지역 상권 활성화에 기여

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2022. ~ 2023.
- 위 치 : 인천 중구 중산동 1883-7 일원
- 규 모 : 면적 8,200㎡ (연장 410m× 폭 20m)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	1,959	18.9	1,940.1	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	959	-	959	-	-
시군구비	1,000	18.9	981.1	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 2022. 9월 : 기본설계용역 완료
- 2023. 1월 : 실시설계용역 완료
- 2023. 4 ~ 11월 : 1구간 공사 추진
- 2023. 9 ~ 12월 : 2구간 공사 추진

**□ 향후계획**

- 수목(교목, 관목), 지피식물, 분수대, 데크, 앉음벽 등 시설물 유지관리

사업명	광명항 물량장 조성사업	담당자	해양수신과 고원석(☎760-8837)
-----	--------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 광명항의 부족한 어항시설(물양장)을 확충하여 어업활동 활성화를 도모하고 관광객을 위한 친수공간을 확보하고자 함.

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2022. 7월 ~ 2025. 12월
- 위 치 : 중구 무의동 9-6번지 일원 공유수면
- 규 모 : 공유수면 매립 4,000,㎡

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 4,450백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,450	151	1	650	3,648
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	4,450	151	1	650	3,648
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)**

- 2022. 7월 ~ 2024. 7월 : 기본 및 실시설계 용역 시행
- 2024. 7. 18. : 공사 계약의뢰

**□ 향후계획**

- 2024. 8월 : 공사 착공
- 2025. 12월 : 공사 준공

사업명	영종국제도시 복합공공시설 건립 (생활SOC복합화사업)	담당자	도시행정과 이은성(☎760-8817)
-----	----------------------------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 영종국제도시지역 인구 급증에 따른 부족한 사회기반시설 확충을 위해 복합 공공시설 건립 사업을 추진하고 양질의 서비스를 제공하고자 함

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2021년 ~ 2025년
- 위 치 : 운남동 1709-2 (제11호 근린공원 내)
- 규 모 : 건축면적 3,879.68㎡, 연면적 14,238.24㎡ (지하 1층, 지상 4층)
- 도입시설 : 국민체육센터, 장애인복지관, 공공도서관, 노인복지관, 종합사회복지관
- 총사업비 : 48,269백만원 ※ 용지보상비 1,583백만원 제외 (구유지)  
(國 5,043 / 市 19,431 / 區 23,795)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 48,269백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	48,269	1,120	13,536	13,998	19,615
국 비	5,043	460	1,683	2,000	900
시 도 비	19,431	330	4,419	6,660	8,022
시군구비	23,795	330	7,434	5,338	10,693
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 63%)**

- 4층 골조공사, 지하층 방수 및 조적공사, 지하층 배관공사 진행 중

**□ 향후계획**

- 2025. 1월 : 공사 준공

**□ 사업변경 내역**

- 공사기간 연장
  - (변경사항) 공사기간 변경 (총 44일 증가)
  - 당초 : 2023.1.16. ~ 2024.12.15. > 변경 : 2023.1.16. ~ 2025.1.28.

사업명	상권르네상스 사업	담당자	경제산업과 조영세(☎760-7363)
-----	-----------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 신포동, 개항동을 중심으로 한 구도심의 쇠퇴한 상권을 ‘상권활성화구역’으로 지정하고 상권 전반의 종합적인 지원을 통해 소상공인 및 지역 상권의 경쟁력 제고

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년
- 위 치 : 인천광역시 중구 신포동, 개항동 일원(개항희망문화상권)
- 규 모 : 390,789㎡

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	10,000	1,980	2,935	1,835	3,250
국 비	5,000	990	1,467.5	917.5	1,625
시 도 비	2,000	500	483	367	650
시군구비	3,000	490	984.5	550.5	975
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 49.2%)**

- 2022. 4월 : 상권활성화구역 지정 및 사업계획 승인 고시
- 2022. 7월 : 2022년도 상권르네상스사업 세부시행계획 승인
- 2022. 7월 ~ 2023. 2월 : 2022년도 상권르네상스사업 세부시행계획 추진
- 2023. 5월 ~ 2024. 4월 : 2023년도 상권르네상스사업 세부시행계획 추진
- 2024. 4월 ~ 현재 : 2024년도 상권르네상스사업 세부시행계획 추진 중

**□ 향후계획**

- 2024. 12월 : 2024년도 상권르네상스사업 세부시행계획 완료
- 2025. 1월 ~ 2026. 12월 : 상권르네상스사업 연차별 세부시행계획 추진

사업명	영종해안북로 300리 자전거 이음길 조성공사	담당자	기반시설과 강찬욱(☎760-8952)
-----	-----------------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 2021년 10월 인천광역시와 3개 지자체 간 협약한『제3연륙교(가칭) 300리 자전거 이음길 조성사업』구간 중 영종국제도시를 일주하는 자전거도로를 조성하여,
- 구민의 여가활동 증진과 자전거 이용객 유치를 통한 지역경제 활성화에 기여하고자 함.

□ 사업개요

- 기 간 : 2021. 10월 ~ 2025. 5월
- 위 치 : 삼목항~공항구역(하늘문화센터)~공항신도시~정부기관단지
- 규 모 : 자전거도로 조성 및 정비 L=4.0km, B=1.2~1.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,100	226	-	-	1,874
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,760	226	-	-	1,534
시군구비	340	-	-	-	340
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2022. 8월 : 실시설계용역 착수
- 2022. 10월 ~ 2023. 8월 : 관계기관 협의 및 노선 검토
- 2023. 9월 : 노선검토 완료
- 2023. 10월 ~ : 실시설계 및 투자심사 등 행정절차 이행
- 2024. 2월 : 교통안전심의회 안건 상정【區→중부경찰서】

□ 향후계획

- 2024. 8월 : 교통안전시설 심의 완료
- 2024. 9월 : 공사 착공
- 2025. 5월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역

- 노선변경 : 해안도로 → 공항구간, 공항신도시 경유 (시·종점 동일)
- 총사업비 : (당초) 7,250백만원 → (변경) 2,100백만원

사업명	덕교항 어촌뉴딜300사업	담당자	해양수산과 임유정(☎760-8832)
-----	---------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 낙후된 어촌어항을 연계·통합하여 접근성 및 정주여건을 개선하고, 수산관광 등 어촌산업 발전으로 지역의 경제 활성화 기여

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 인천시 중구 덕교항 일원
- 내 용
  - 공통사업 : 선녀바위 선착장 연장, 어구작업장 설치, 안전시설 조성 등
  - 특화사업 : 공동수산물 가공·판매장, 용유갯벌안전교육센터, 바다낚시터 조성 등

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 12,980.7백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	12,980.7	1,947	4,672.8	6,360.9	-
국 비	9,086	1,362.9	3,270.96	4,452.14	-
시 도 비	1,947.35	292.05	700.92	954.38	-
시군구비	1,947.35	292.05	700.92	954.38	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)**

- 2021. 12. 6. : 2022년 어촌뉴딜300 사업 대상지 선정
- 2022. 12. 7. : 기본계획 고시 승인 및 고시
- 2024. 3. 28. : 1단계 공사 착공
- 2024. 6. 13. : 공유수면 매립 면허 승인 및 고시

**□ 향후계획**

- 2024. 8월 : 2단계 공사 착공
- 2024. 10월 : 3단계 시설공사 착공
- 2024. 12월 : 덕교항 어촌뉴딜300사업 준공

사업명	개항동 행정복지센터 신축	담당자	총무과 양이승(☎760-7162)
-----	---------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 북성·송월동 통합으로 개항동이 개청함에 따라 주민들의 접근성, 편리성, 시인성을 고려한 적정 규모의 청사 신축을 통해 주민편의를 도모하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. 8월 ~ 2026. 하반기
- 위 치 : 중구 송월동2가 4번지 일원(동화마을 공영주차장)
- 규 모 : 지상1 ~ 3층 주차장, 지상4 ~ 5층 행정복지센터
  - 대지면적 3,299.50㎡ / 총 연면적 5,622.80㎡ / 총 연면적 中 증축면적 4,166.10㎡ (증축면적 = 공영주차장 693.38㎡ / 부설주차장 850.28㎡ / 공공청사 2,622.44㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	9,700	-	237	327	9,136
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	9,700	-	237	327	9,136
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2022. 7월 : 개항동 행정복지센터 신축 기본계획 수립
- 2022. 11월
  - 시 재정투자사업 투자심사 조건부 승인
  - 2023년 공유재산 관리계획 심의 가결
- 2023. 3월 : 건축공간연구원 공공건축 사업계획 사전검토 신청
- 2023. 6월 : 공공건축심의위원회 심의 통과
- 2023. 8월 : 설계공모
- 2023. 12월 : 기본 및 실시설계 용역 착수

□ 향후계획

- 2024. 12월 : 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2025. 상반기 : 공사 착공

사업명	용유로~마시안 해변 간 도로개설공사	담당자	기반시설과 윤자영(☎760-8853)
-----	---------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 용유로에서 마시안 해변을 연결하는 도로를 개설하여 열악한 교통환경을 개선하고 생활기반시설을 확충하여 주민 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2018. 1월 ~ 2024. 12월
- 위 치 : 대2-501호선(용유로) ~ 중3-675(마시안 해변도로)
- 규 모 : 도로개설 L=681m, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,880백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,880	4,312	1,278	1,291	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	3,440	2,156	691	593	-
시군구비	3,440	2,156	586	698	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 69%)

- 2021. 9월 : 실시계획인가
- 2022. 6월 : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2023. 5월 : 공사착공

□ 향후계획

- 2023. 10월 : 공사준공

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경
총사업비	6,500백만원	6,880백만원

사업명	잠진도 어촌정주어항 개발	담당자	해양수산과 고원석(☎760-8837)
-----	---------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 용유·무의지역 일부가 경제자유구역에서 해제되었으나 용유지역 어업 기반 시설 부족 등으로 주민들이 많은 불편을 겪고 있어, 어항시설을 갖춘 법정어항을 개발하여 지역주민의 어업활동 환경 개선

□ 사업개요

- 기간 : 2015. 12월 ~ 2026. 12월
- 위치 : 중구 덕교동 103-22번지 일원
- 규모 : 방파제 및 부잔교 설치, 어구적치 및 활어 보관 공간 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,200백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	14,200	845	37	-	13,318
국비	-	-	-	-	-
시도비	7,700	468	36	-	7,196
시군구비	6,500	377	1	-	6,122
지방채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2023. 5. 8. : 공유수면매립 기본계획 미반영 통보
- 2023. 12. 27. : 용역 타절
- 2024. 2. 2. : 잠진도 어촌정주어항 조성사업 실시설계용역 착수

□ 향후계획

- 2024. 12월 : 용역 완료
- 2025. 2월 : 공사 착공

□ 사업변경 내역

- 기존 : 방파제 등 외곽시설 설치 및 공유수면 매립을 통한 어항 조성
- 변경 : 공유수면매립 기본계획 미반영에 따라 공유수면매립 내역 삭제

사업명	개항장 및 자유공원 야간경관 명소화 사업	담당자	도시계획과 김현우(☎760-7504)
-----	------------------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 개항장 및 자유공원에 야간관광벨트 형성을 통해 중구를 넘어 인천광역시만의 특색 있는 야간경관 관광자원으로 지역주민과 관광객이 공존하는 야간경관 명소로 조성하고자 함

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2022. 2월 ~ 2024. 10월
- 위 치 : 중구 자유공원 일원(송학동 1가 11-1 일원)
- 내 용 : 자유공원 일원 명소화를 위한 야간경관 조성
  - 야간경관 명소화를 위한 설계 및 총괄 컨설팅 용역
  - 경관조명을 활용한 스토리가 있는 미디어콘텐츠 개발 용역
  - 미디어콘텐츠 구축을 위한 기반시설 설계 및 공사

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 4,339백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,339	34	152	4,153	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,089	34	152	1,903	-
시군구비	2,250	-	-	2,250	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)**

- 2022. 2. 10. : 사업계획 수립
- 2022. 9월 ~ 2023. 9월 : 시 경관위원회/문화재위원회/공공디자인위원회 심의
- 2023. 12. 5. : 기반시설 공사 계약 체결
- 2023. 12. 29. : 공사 중지(동절기로 인한 중지)

**□ 향후계획**

- 2024. 10월 : 사업 완료

사업명	공공건축물 그린리모델링(보건소)	담당자	보건행정과 이찬희(☎760-6013)
-----	-------------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 국토교통부에서 실시하는 2022년도 「공공건축물 그린리모델링 사업 공모」에 선정됨에 따라
- 노후된 중구보건소를 개보수하여 에너지 성능향상과 함께 온실가스 감축 및 쾌적하고 안전한 업무환경을 제공하고자 함

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2023년 ~ 2024년
- 위 치 : 인천광역시 중구보건소(참외전로 72번길 21)
- 규 모 : 지상 5층, 지하 2층(연면적 6,795㎡)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 3,281백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,281	-	-	3,281	-
국 비	2,297	-	-	2,297	-
시 도 비	492	-	-	492	-
시군구비	492	-	-	492	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 54%)**

- 2023. 9. 14. 보건소 그린리모델링 공사 실시설계용역 시행
- 2024. 3. 19. 보건소 그린리모델링 본공사 시행
- 2024. 4월
  - 보건소 임시사무실 이전
  - 보건소 그린리모델링 착공

**□ 향후계획**

- 준공 전 '24년 공사 완료 그린리모델링 대상지'에 대한 준공 전 하자 조사 등 사업 품질검수
- 2024년 11월 : 준공 예정

사업명	전동로 일원 지중화사업	담당자	건설과 김승일(☎760-7834)
-----	--------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 원도심 난립한 배전·통신선로의 지중화로 낡은 도심의 경관 개선 및 안전하고 깨끗한 보행환경 조성하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2021. 1월 ~ 2025. 6월
- 위 치 : 전동로, 전동로6번길 일원
- 규 모 : 전선 지중화 L=500m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,316백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,316	1,828	244	-	244
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	604	482	-	-	122
시군구비	604	482	122	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	1,108	864	122	-	122

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 2020. 12월 : '21년 지자체요청 지중화사업 선정
- 2021. 6월 : 지중화사업 협약(안) 협의 및 체결
- 2022. 6월 : 지중화 사업분담금 납부
- 2023. 6월 : 관로공사 준공

□ 향후계획

- 2024. 12월 : 선로철거공사 준공
- 2025. 6월 : 사업준공 및 정산

사업명	9.15인천인천상륙작전 월미문화축제	담당자	문화관광과 정해원 (☎760-6443)
-----	---------------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 제73주년 인천상륙작전 기념행사를 통해 구민 자긍심 및 감동 고취
- 915 인천상륙작전 제73주년을 맞이하여 참전용사 명예선양 및 인천상륙작전 역사적 의미 재조명

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 9. 15((금) / 2023. 9. 16.(토) [2일간]
- 위 치
  - 평화문화공연 : 월미도 갈매기홀
  - 호국보훈거리행진 : 아트플랫폼(아트플랫폼 ~ 부평캠프마켓)
- 규 모 : 참여인원 3,000여명(2일간)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 538백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	538	-	178	180	180
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	150	-	50	50	50
시군구비	388	-	128	130	130
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2023. 9. 15. : 평화 문화 축하공연 진행 완료
- 2023. 9. 16. : 호국보훈거리행진 진행 완료

□ 향후계획

- 2024. 9. 7. : 제74주년 인천상륙작전 기념 평화월미문화축제 진행
- 2024. 9. 11. : 제74주년 인천상륙작전 기념 시가행진 진행

사업명	영종국제도시 빛축제	담당자	문화관광과 정해원 (☎760-6443)
-----	------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 영종국제도시 빛축제를 시행하여 중구를 찾아오는 관광객들에게 다양하고 품격있는 볼거리를 제공함으로써 관광도시 중구를 널리 알리고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 10. 21.(토) ~ 11. 5.(일) [2주간]
- 위 치 : 영종씨사이드파크 경관폭포 일원 및 하늘도시 초입 만국기 일원
- 규 모 : 빛 축제 점등식, 빛 조형물 설치 및 유지관리 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 345백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	345	-	145	100	100
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	345	-	145	100	100
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 빛축제 점등식, 빛 조형물 설치 및 유지관리 등 운영 완료

□ 향후계획

- 2024. 11월 : 빛의 거리 조성, 빛 조형물 및 포토존 설치

사업명	군구 테마여행 상품개발 지원사업 (아트마켓 1883)	담당자	문화관광과 윤동권(☎760-6477)
-----	----------------------------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 인천 개항장일원의 지역공방등과 협업하여 지역의 특화된 상품 개발을 통하여 지역경제 활성화를 도모

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2023. 6월 ~ 10월 / 매주 주말
- 위 치 : 인천아트플랫폼, 안중문화관 야외광장
- 규 모 : 총 20회 70여개 팀 참여, 체험프로그램 및 공연 등 구성

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 172백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	172	-	172	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	120	-	120	-	-
시군구비	52	-	52	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)**

- ‘아트마켓 1883’ 마켓 운영
  - 지역공방 등 70여개팀 참여
  - 총 20회 운영
- ‘아트마켓 1883’ 홍보 및 마케팅
  - 콘텐츠 카테고리별로 템플릿을 제작 및 인스타그램 채널 운영
  - 아트마켓1883 피드의 정보 접근성을 확장
- ‘아트마켓 1883’ 관광상품개발 및 운영

사업명	지역특화 관광축제(짜장면 축제)	담당자	문화관광과 윤동권(☎760-6477)
-----	-------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 인천 차이나타운의 고유한 행사 및 프로그램 편성을 통해 지역을 찾는 관광객에게 볼거리와 즐길거리를 제공하여 지역축제 문화 활성화

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 9. 2.(토) ~ 9. 3.(일)
- 위 치 : 인천 차이나타운 일원
- 규 모 : 무대 공연프로그램, 거리 퍼레이드, 음식 및 문화 체험존

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	200	-	200	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	100	-	100	-	-
시군구비	100	-	100	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 관람객 25,000명
- 차이나타운 20여개 매장 행사 자발적 참여
- 메인무대
  - 청소년 스트리트 댄싱, 중국 전통 공연, 공식행사(짜장밥 퍼포먼스) 등
  - 중국 전통 퍼레이드(사자춤·용춤 공연단, 치파오 퍼레이드 등)
- 버스킹 공연
  - 차이나타운 주요 길목 전통 버스킹 공연 진행(한중원, 문차이나 앞 등)
- 부대행사
  - 경관조성 : 차이나타운 메인거리 경관 조성(홍등 및 포토존 등)
  - 음식체험 : 짜장면 무료 시식회, 이벤트 쿠폰 발행
  - 체험프로그램 : 중국문화체험(홍등만들기, 페이스페인팅 등)
  - 기타 프로그램 : 아트마켓, 스탬프 투어, 협찬 이벤트 등

사업명	선녀바위 진입도로 개설공사	담당자	기반시설과 박재형(☎760-8852)
-----	----------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 선녀바위 해수욕장 진입도로를 개설하여 열악한 교통 환경을 개선하고 관광 편의시설을 확충하여 구민 삶의 질 향상에 기여

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2023. 6월 ~ 2026. 12월
- 위 치
  - 을왕동 627-44번지 ~ 628-129번지(용유 소3-10호선)
  - 을왕동 산69-13번지 ~ 678-129번지(용유 중2-208호선)
- 규 모 : 도로개설 L=459m, B=6~15m

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,500	-	26	-	2,474
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,250	-	-	-	1,250
시군구비	1,250	-	26	-	1,224
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%, 설계단계)**

- 2023. 8월 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2024. 6월 : 도시관리계획 결정(변경) 신청(기반시설과→도시계획과)
- 2024. 7월 : 기본 및 실시설계 용역 일시정지
  - 도시관리계획 결정(변경)에 따른 행정절차 이행 등

**□ 향후계획**

- 2024. 하반기 : 용역 준공
- 2025. 1월 ~12월 : 보상절차 추진
- 2026. 1월 ~12월 : 도로개설공사 착공 및 준공

사업명	왕산 진입도로 개설공사	담당자	기반시설과 박재형(☎760-8852)
-----	--------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 왕산해수욕장 일원 진입도로를 개설하여 열악한 교통 환경을 개선하고 관광 편의시설을 확충하여 주민 삶의 질 향상에 기여

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2023. 6월 ~ 2026. 12월
- 위 치
  - 을왕동 858-67번지 ~ 893-39번지(용유 소2-10호선)
  - 을왕동 858-70번지 ~ 858-71번지(용유 소3-11호선)
- 규 모 : 도로개설 L=849m, B=7~10m

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 5,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,100	-	59	-	5,041
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,550	-	-	-	2,550
시군구비	2,550	-	59	-	2,491
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%, 설계단계)**

- 2023. 9월 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2024. 5월 : 재해영향성 검토 용역 착수
- 2024. 7월 : 도시관리계획 결정(변경)용역 착수
- 2024. 7월 : 기본 및 실시설계 용역 일시정지
  - 도시관리계획 결정(변경)에 따른 행정절차 이행 등

**□ 향후계획**

- 2024. 하반기 : 용역 준공
- 2025. 1월 ~ 12월 : 보상절차 추진
- 2026. 1월 ~ 12월 : 도로개설공사 착공 및 준공

사업명	신흥동 공영주차장 조성사업	담당자	교통운수과 노영욱(☎760-7552)
-----	----------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 공영주차장을 조성하여 주차편의를 제공하고 주차질서 확립에 기여

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2024. 1월 ~ 2025. 12월
- 위 치 : 신흥동2가 16-85 일원
- 규 모 : 공영주차장 조성(30면)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 4,000백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,000	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,000	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)**

- 2022. 1월 : 민·관 상생 협약
- 2023. 8월 : 지방재정 투사심사
- 2023. 11월 : 2024~2028년도 중기지방재정 계획 반영
- 2024. 2월 : 신흥동 공공청사 복합개발사업 변경계획 수립(도시개발과)

**□ 향후계획**

- 대체사업 추진을 위한 관계기관(부서) 협의

**□ 사업변경 내역**

- 총사업비 변경(4,000백만 원→2,000백만 원/감2,000백만 원)

사업명	도원동 주거지역 공영주차장 조성사업	담당자	교통운수과 노영욱(☎760-7552)
-----	---------------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 공영주차장을 조성하여 주차편의를 제공하고 주차질서 확립에 기여

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2024. 1월 ~ 2025. 12월
- 위 치 : 도원동 24-31 일원
- 규 모 : 공영주차장 조성(11면)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비: 2,000백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,000	-	-	40	1,960
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,000	-	-	40	1,960
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)**

- 2022. 1월 : 민·관 상생 협약
- 2023. 8월 : 지방재정 투사심사
- 2023. 11월 : 2024~2028년도 중기지방재정 계획 반영
- 2024. 7월 : 도시관리계획결정 고시

**□ 향후계획**

- 2024. 12월 : 실시계획인가 고시
- 2025. 3월 : 착공
- 2025. 6월 : 준공

사업명	울목어린이공원 공영주차장 조성사업	담당자	교통운수과 노영욱(☎760-7552)
-----	--------------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 공영주차장을 조성하여 주차편의를 제공하고 주차질서 확립에 기여

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2024. 1월 ~ 2025. 12월
- 위 치 : 울목동 244-1 일원
- 규 모 : 공영주차장 조성(80면)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 4,000백만 원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,000	-	-	40	3,960
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,000	-	-	40	3,960
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)**

- 2022. 1월 : 민·관 상생 협약
- 2023. 8월 : 지방재정 투사심사
- 2023. 11월 : 2024~2028년도 중기지방재정 계획 반영
- 2024. 4월 : 공공건축 건축기획 용역 착수

**□ 향후계획**

- 2024. 12월 : 시 도시공원위원회 및 건축위원회(공공건축 건축기획) 심의
- 2025. 4월 : 도시관리계획결정 고시
- 2025. 8월 : 실시계획인가 고시
- 2025. 9월 : 착공
- 2025. 12월 : 준공

사업명	내동 주거지역 공영주차장 조성사업	담당자	교통운수과 노영욱(☎760-7552)
-----	--------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 공영주차장을 조성하여 주차편의를 제공하고 주차질서 확립에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1월 ~ 2024. 12월
- 위 치 : 내동 2-28 일원
- 규 모 : 공영주차장 조성(19면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,960백만 원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	1,960	-	20	1,940	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	980	-	10	970	-
시군구비	980	-	10	970	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2023. 5월 : 사업변경계획 수립
- 2023. 8월 : 지방재정 투사심사
- 2023. 11월 : 도시관리계획결정 고시

□ 향후계획

- 2024. 8월 : 실시계획인가 고시
- 2024. 9월 : 착공
- 2024. 12월 : 준공

□ 사업변경 내역

- 사업면적 증가(571.4㎡→806.1㎡/감234.7㎡)
- 총사업비 증가(1,430백만 원→1,960백만 원/증530백만 원)

사업명	신흥동 도시공원 조성사업	담당자	도시계획과 전성호(☎760-7582)
-----	---------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 신흥동은 공업지역 65.5%, 상업지역 26.2%, 녹지지역 6.9%로 정주여건 개선에 필수적인 생활권 공원이 매우 부족하여 지역주민 삶의 질이 지속적으로 저하되고 있는 실정으로, 지역주민에게 녹색휴게공간을 제공함으로써 원도심 지역의 공원녹지 부족 해소에 기여하고자 함.

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2024. 1월 ~ 2025. 12월
- 위 치 : 신흥동 일원
- 규 모 : 공원 조성

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 5,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,600	-	-	100	5,500
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	5,600	-	-	100	5,500
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)**

- 2023. 9월 : 지방재정 투자심사의뢰
- 2023. 10월 : 원도심 도시공원조성 타당용역 준공

**□ 향후계획**

- 2024. 7월 ~ 12월 : 대상지 선정, 기본 및 실시설계 시행
- 2025. 1월 ~ 12월 : 보상계획 수립 및 보상, 조성 공사 추진 등

사업명	용유 남북동 일원 도시개발사업	담당자	도시개발과 황태우(☎760-7587)
-----	------------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 용유 남북동 일원의 체계적이고 계획적인 개발을 통해 지역주민의 정주여건 개선 및 지역 활성화 도모

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2024. 1월 ~ 2031. 12월
- 위 치 : 남북동 928-6번지 일원
- 규 모 : 191,415㎡

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 45,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	45,000	300		233	44,467
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	45,000	300	-	233	44,467
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)**

- 2023. 10. 23. : 도시개발사업 추진계획 수립
- 2023. 10. 27. : 지방재정투자심사(區)
- 2024. 3. 12. : 용역착수
- 2024. 5. 8. : 착수보고회 개최
- 2024. 7. 9. : 실무회의

**□ 향후계획**

- 2024. 하반기 : 주민공람 및 도시개발구역 지정 신청
- 2025. 상반기 : 도시개발구역지정 및 개발계획 수립 고시
- 2026. : 실시계획인가
- 2027. : 환지계획인가 및 예정지 지정
- 2028. : 착공
- 2031. : 준공 및 환지처분

사업명	제물포 르네상스 축제	담당자	도시계획과 문종욱(☎760-7662)
-----	-------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 원도심 부흥을 위한 초석인 제물포 르네상스 프로젝트에 대해 모두가 공감, 소통할 수 있는 축제의 장 마련

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2024. 9월 중
- 위 치 : 중구 아트플랫폼 일원
- 규 모 : 축제 1식

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	100	-	-	100	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	100	-	-	100	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)**

- 2024. 1월 ~ 8월 : 행사 기획

**□ 향후계획**

- 2024. 9월 : 제물포르네상스 축제 시행

**□ 사업변경 내역**

- 당초 : 사업비 200백만원(시 50%, 구 50%)
- 변경 : 사업비 100백만원(구 100%)

사업명	덕교동 진입도로 개설공사	담당자	기반시설과 윤자영(☎760-8853)
-----	---------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 마시안 해변 주요 접근로의 진입도로를 개설하여 열악한 교통 환경을 개선하고 상·하수도 등 기반시설 확충으로 구민 삶의 질 향상에 기여

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2019. 7월 ~ 2026. 12월
- 위 치 : 중구 덕교동 150-3번지 ~ 덕교동 산 77-7번지
- 규 모 : 도로개설 L=488m, B=12m

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,000	75	-	-	4,925
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,500	12	-	-	2,488
시군구비	2,500	63	-	-	2,437
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)**

- 2019. 7월 : 기본 및 실시설계 용역 착수

**□ 향후계획**

- 2024. 12월 : 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2025. 8월 : 공사착공
- 2026. 12월 : 공사준공

사업명	미단시티 체육공원 조성사업	담당자	도시공원과 박석준(☎760-7777)
-----	----------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 미단시티 근린공원을 체육공원으로 시설개편 함으로써 영종국제도시 내 부족한 야외체육시설 확충에 대한 지속적인 주민요구 사항을 해소하고 다채로운 야외 체육시설을 제공하고자 함

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2024. 5월 ~ 2025. 10월
- 위 치 : 인천광역시 중구 운북동 1279
- 규 모 : 39,203.5m<sup>2</sup>(공원 1개소)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 4,780백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,780	-	-	2,800	1,980
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,390	-	-	1,400	990
시군구비	2,390	-	-	1,400	990
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)**

- 2024. 5월 : 실시설계 용역 착수

**□ 향후계획**

- 2024. 12월 : 공사 착공
- 2025. 10월 : 공사 준공

사업명	운중로 확장공사(1단계)	담당자	기반시설과 박준형(☎760-8954)
-----	---------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 운중로 도로 폭원을 확장하여, 교통불편 해소 및 원활한 통행환경을 조성하여  
구민 삶의 질 향상에 기여

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2024. 1월 ~ 2026. 12월
- 위 치 : 중산동 1972-1(중산교차로) ~ 중산동 1007-8(돌팍재교차로)
- 규 모 : 도로개설 L=744m, B=16.5m(현행 B=11.5m)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 2,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,800	-	-	150	2,650
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,400	-	-	-	1,400
시군구비	1,400	-	-	150	1,250
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)**

- 2024. 2월 : 기본 및 실시설계 용역 착수

**□ 향후계획**

- 2024. 12월 : 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2025. 1월 ~ : 보상 협의
- 2025. 하반기 : 공사 착공
- 2026. 상반기 : 공사 준공

사업명	월미 해상스카이워크 조성	담당자	건설과 김태형(☎760-7453)
-----	---------------	-----	--------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 월미도 일원에 해양수변 공간으로서의 입지적 특성을 활용하고 국립인천 해양박물관 개관에 발맞추어 국립인천해양박물관 ~ 월미도 문화의 거리를 연결하는 ‘월미 해상 스카이워크’를 조성하여 월미도를 수도권 대표 복합 해양관광지로 발전시키고자 함

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2022. 10월 ~ 2026. 12월
- 위 치 : 북성동 1가 106-7 (국립인천해양박물관) ~ 북성동 1가 98-6 (월미도 선착장)
- 규 모 : 수상 보행로 조성 L=915m, 조형물 조성(등대, 미디어터널, 분수) 등

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 9,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	9,200	-	-	1,100	8,100
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	4,600	-	-	550	4,050
시군구비	4,600	-	-	550	4,050
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)**

- 2022. 10월 : 사업 추진계획 수립
- 2022. 10월 ~ 2023. 11월 : 기본계획 및 타당성조사 용역 추진
- 2022. 11월 : 2023 ~ 2027년 중기지방재정계획 반영
- 2023. 10월 : 지방재정투자심사 완료
- 2024. 5월 : 기본 및 실시설계용역 착수

**□ 향후계획**

- 2025. 3월 : 기본 및 실시설계용역 준공
- 2025. 4월 ~ : 공사 추진