

❖ [별첨 8] 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명	가칭)영종2동 행정복합센터 신축	담당자	총무과 양이승(☎760-7162)
-----	-------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 영종1동 인구 증가로 인한 행정서비스 저하와 행정수요 증가에 능동적으로 대응하고자 분동을 추진하기 위한 ^{가칭}영종2동 행정복합센터를 신축 하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2019. 11월 ~ 2023. 11월
- 위 치 : 인천광역시 중구 증산동 1912-4
- 규 모 : 지하1층 ~ 지상5층
(대지면적 : 1,200㎡ / 건축면적 : 681.42㎡ / 연면적 : 2,988.55㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,383백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	10,383	3,752	6,631	-	-
지방채	3,400	-	3,400	-	-
국비	1,012	775	237	-	-
시도비	-	-	-	-	-
시군구비	5,971	2,977	2,994	-	-
기타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2020. 12월 : 사업부지 매입
- 2021. 4월 : 설계용역 착수
- 2022. 4월 : 설계용역 완료 및 공사 착공
- 2023. 11월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

구분 \ 내용	당 초	변 경
기 간	2019. 11월 ~ 2023. 9월	2019. 11월 ~ 2023. 11월
총사업비	10,700백만원	10,814백만원

사업명	영종 평생학습관 건립공사	담당자	평생교육과 이소현(☎760-7957)
-----	---------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 평생교육 프로그램 운영과 구민의 평생학습기회 확대를 위해 영종지역에 평생학습관을 개관하여 주민의 삶의 질 향상에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2019. 4월 ~ 2024. 11월
- 위 치 : 인천광역시 중구 운남동 1737-2 하늘중학교 부지 내
- 규 모 : 지하1층 / 지상4층, 연면적 2104㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,345백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	7,345	1,287	714	5,344	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,845	1,287	714	2,844	-
지 방 채	2,500	-	-	2,500	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 2019. 4월 : 중구 평생학습관 신출 기본계획 수립
- 2019. 8월 : 평생학습관 건립 및 운영에 관한 MOU 체결(區⇔市교육청)
- 2022. 3월 : 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2022. 4월 : 공사 착공
- 2023. 6월 : 건축공사 타절 추진에 따른 공사 중지
- 2023. 10월 : 주계약자 재선정 및 계약 체결, 공사 재개
- 2023. 12월 말 기준 건축공사 공정률 : 29.12%

□ 향후계획

- 2024. 11월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역

- 당초 2023년 준공 예정이었으나 동절기 및 공사 타절 추진에 따라 준공일자가 2024. 11월로 변경됨