

역사문화 **중심도시!** 비상하는 **관광중구!**

- 2018년도 2/4분기 -  
**정책실명 공개과제 대상사업**



**기획감사실**



# 【 목 차 】

I.	정책실명 대상사업 등록부	.....	3
II.	정책실명 대상사업 내역서	.....	9
	□ 대상사업 목록	.....	11
III.	정책실명제 사업관리이력서	.....	65



# **I. 정책실명 대상사업 등록부**



등록번호	정책명	사업부서	담당자
2018 - 1	아시아 누들타운 조성사업	관광진흥실	· 행정5급 나광호 · 임기7급 이철식
2018 - 2	1950 인천상륙작전 프로젝트	관광진흥실	· 행정5급 나광호 · 임기7급 이철식
2018 - 3	1883 개항장 관광명소화 사업	관광진흥실	· 행정5급 나광호 · 임기7급 이철식
2018 - 4	춤추는 소무의도 조성사업	관광진흥실	· 행정5급 나광호 · 행정7급 이광성
2018 - 5	연안동 행정복지센터 신축	총무과	· 행정5급 한영대 · 행정6급 김현옥
2018 - 6	넙디 경로당 건립	주민복지과	· 행정5급 박미옥 · 행정7급 최옥인
2018 - 7	동화마을 경로당 건립	주민복지과	· 행정5급 박미옥 · 행정7급 최옥인
2018 - 8	경로당 공기청정기 지원	주민복지과	· 행정5급 박미옥 · 행정7급 최옥인
2018 - 9	사회적기업 일자리창출사업	경제정책과	· 행정5급 채진규 · 행정8급 홍지효
2018 - 10	공공일자리나눔사업	경제정책과	· 행정5급 채진규 · 행정7급 김희경

등록번호	정책명	사업부서	담당자
2018 - 11	답동성당 일원 관광자원화 사업	건설과	· 행정5급 고경훈 · 시설7급 김유민
2018 - 12	신흥동 소1-56호선 도로개설공사	건설과	· 행정5급 고경훈 · 시설7급 김경희
2018 - 13	월미관광특구 일원 지중화사업 (축항대로86번길)	건설과	· 행정5급 고경훈 · 시설7급 김경희
2018 - 14	인천역 일원 노후하수암거 정비공사	건설과	· 행정5급 고경훈 · 시설7급 김덕기
2018 - 15	영종·용유 성장관리방안 수립용역	도시개발과	· 시설5급 김광호 · 시설7급 김시환
2018 - 16	용유 하나개 도시개발사업 추진	도시개발과	· 시설5급 김광호 · 시설7급 권순철
2018 - 17	신흥동 일원 도시재생활성화계획수립 용역	건축과	· 시설5급 임제락 · 시설7급 김성남
2018 - 18	영종복합청사 별관 증축공사	건축과	· 시설5급 임제락 · 시설7급 김종근
2018 - 19	연안바다목장 조성사업	항만공항수산과	· 행정5급 이승선 · 수산7급 안성근
2018 - 20	신흥시장 공영주차장 확충 조성사업	교통운수과	· 행정5급 박종혁 · 행정7급 신선경 · 시설7급 강재현
2018 - 21	용동공영주차장 확장 조성사업	교통운수과	· 행정5급 박종혁 · 행정7급 신선경 · 시설7급 강재현
2018 - 22	주차장 수급실태 조사 용역	교통운수과	· 행정5급 박종혁 · 행정9급 김태훈

등록번호	정책명	사업부서	담당자
2018 - 23	영종 미개발지역 소1-4호선(1차) 도로개설공사	기반시설과	· 시설5급 박노섭 · 시설7급 김정용
2018 - 24	영종 미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사	기반시설과	· 시설5급 박노섭 · 시설8급 정승협
2018 - 25	영종 미개발지역 소2-3호선 도로개설공사	기반시설과	· 시설5급 박노섭 · 시설7급 김진홍
2018 - 26	영종 소1-48호선(1구간) 도로개설공사	기반시설과	· 시설5급 박노섭 · 시설7급 김진홍
2018 - 27	영종 소2-2호선(1구간) 도로개설공사	기반시설과	· 시설5급 박노섭 · 시설7급 김정용
2018 - 28	잔다리 ~ 영종역 입구 간 도로개설공사	기반시설과	· 시설5급 박노섭 · 시설7급 김진홍
2018 - 29	중촌경로당 진입도로 도로개설공사	기반시설과	· 시설5급 박노섭 · 시설7급 김진홍
2018 - 30	용유 소2-6호선 도로개설공사	기반시설과	· 시설5급 박노섭 · 시설7급 이경욱
2018 - 31	을왕리해수욕장 해변 도로개설공사	기반시설과	· 시설5급 박노섭 · 시설7급 김두용
2018 - 32	마시란 해변 도로개설공사	기반시설과	· 시설5급 박노섭 · 시설7급 김두용
2018 - 33	용유로 ~ 마시안 해변 간 도로개설공사	기반시설과	· 시설5급 박노섭 · 시설7급 김두용
2018 - 34	선녀바위 진입도로 도로개설공사	기반시설과	· 시설5급 박노섭 · 시설7급 김두용

등록번호	정책명	사업부서	담당자
2018 - 35	무의도 관광 기반시설(도로) 조성사업	기반시설과	· 시설5급 박노섭 · 시설7급 이경욱
2018 - 36	자연발생유원지 통합안전센터 건립 공사	기반시설과	· 시설5급 박노섭 · 시설8급 고원석
2018 - 37	운중로 일원 인도조성공사	기반시설과	· 시설5급 박노섭 · 시설7급 이경욱
2018 - 38	무의도 해상관광 탐방로 조성사업	허가민원과	· 녹지5급 홍기주 · 녹지7급 인정식
2018 - 39	영종 용유지역 공영버스 운영지원	교통지적과	· 시설5급 류인철 · 행정9급 김성주
2018 - 40	무의(광명항) 공영주차장 조성	교통지적과	· 시설5급 류인철 · 시설8급 황태우
2018 - 41	영종역 일원 공영노상주차장 조성	교통지적과	· 시설5급 류인철 · 시설8급 황태우
2018 - 42	왕산해변 공영주차장 조성	교통지적과	· 시설5급 류인철 · 시설8급 황태우
2018 - 43	을왕리해변 공영주차장 조성	교통지적과	· 시설5급 류인철 · 시설8급 황태우

## **II. 정책실명 공개과제 사업내역서**



## □ 대상사업 목록

연 번	정 책 명	사업부서	페이지
2018 - 1	아시아 누들타운 조성사업	관 광 진 흥 실	13
2018 - 2	1950 인천상륙작전 프로젝트		14
2018 - 3	1883 개항장 관광명소화 사업		15
2018 - 4	춤추는 소무의도 조성사업		16
2018 - 5	연안동 행정복지센터 신축	총 무 과	17
2018 - 6	넙디 경로당 건립	주 민 복 지 과	18
2018 - 7	동화마을 경로당 건립		20
2018 - 8	경로당 공기청정기 지원		21
2018 - 9	사회적기업 일자리창출사업	경 제 정 책 과	22
2018 - 10	공공일자리나눔사업		24
2018 - 11	답동성당 일원 관광자원화 사업	건 설 과	26
2018 - 12	신흥동 소1-56호선 도로개설공사		27
2018 - 13	월미관광특구 일원 지중화사업 (축항대로86번길)		28
2018 - 14	인천역 일원 노후하수암거 정비공사		29
2018 - 15	영종·용유 성장관리방안 수립용역	도 시 개 발 과	30
2018 - 16	용유 하나개 도시개발사업 추진		31
2018 - 17	신흥동 일원 도시재생활성화계획수립 용역	건 축 과	32
2018 - 18	영종복합청사 별관 증축공사		34
2018 - 19	연안바다목장 조성사업	항만공항수신과	35
2018 - 20	신흥시장 공영주차장 확충 조성사업	교 통 운 수 과	36
2018 - 21	용동공영주차장 확장 조성사업		37
2018 - 22	주차장 수급실태 조사 용역		38

연 번	정 책 명	사업부서	페이지	
2018 - 23	영종 미개발지역 소1-4호선(1차) 도로개설공사	기반시설과	39	
2018 - 24	영종 미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사		40	
2018 - 25	영종 미개발지역 소2-3호선 도로개설공사		41	
2018 - 26	영종 소1-48호선(1구간) 도로개설공사		42	
2018 - 27	영종 소2-2호선(1구간) 도로개설공사		43	
2018 - 28	잔다리 ~ 영종역 입구 간 도로개설공사		44	
2018 - 29	중촌경로당 진입도로 도로개설공사		45	
2018 - 30	용유 소2-6호선 도로개설공사		46	
2018 - 31	을왕리해수욕장 해변 도로개설공사		47	
2018 - 32	마시란 해변 도로개설공사		48	
2018 - 33	용유로 ~ 마시안 해변 간 도로개설공사		49	
2018 - 34	선녀바위 진입도로 도로개설공사		50	
2018 - 35	무의도 관광 기반시설(도로) 조성사업		51	
2018 - 36	자연발생유원지 통합안전센터 건립 공사		52	
2018 - 37	운중로 일원 인도조성공사		53	
2018 - 38	무의도 해상관광 탐방로 조성사업		허가민원과	54
2018 - 39	영종 용유지역 공영버스 운영지원		교통지적과	55
2018 - 40	무의(광명항) 공영주차장 조성	56		
2018 - 41	영종역 일원 공영노상주차장 조성	58		
2018 - 42	왕산해변 공영주차장 조성	60		
2018 - 43	을왕리해변 공영주차장 조성	62		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 1)

①사업부서	관광진흥실	②담당자 (연락처)	행정7급 (임기제) 이철식 (760-6484)
③정책사업명	아시아 누들타운 조성사업		
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2014년 ~ 2019년
⑥주요내용	<p>○ 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업목적 : 아시아 한중일 음식과 역사를 살린 누들테마 루트를 개발하고, 누들인프라 확충 및 누들음식문화사업을 육성하여 관광객 유치 및 지역경제활성화에 기여코자 함</li> <li>- 사업위치 : 자유공원을 중심으로 반경 6km 구간 ※ 차이나타운: 짜장면거리, 신포동: 쫄면거리, 용동: 칼국수거리 등</li> <li>- 총사업비 : 11,695백만원 (국비3,536 / 시비1,750 / 구비6,409)</li> <li>- 사업내용             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 누들플랫폼 조성 및 누들스토리 개발, 전시콘텐츠 제작설치</li> <li>· 누들테마거리 정비, 누들페스티벌 개최, 역량강화 및 컨설팅 등</li> </ul> </li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2012. 7월 : 아시아누들로드 및 타운 조성 수립 용역 완료 (市)</li> <li>- 2013. 10월 : 아시아누들타운 조성사업 계획 수립 (區) 市 지방재정 투·융자 심사 완료 (조건부 승인)</li> <li>- 2013. 11월 : 도시활력증진지역개발사업 선정 (국토교통부)</li> <li>- 2016. 4월 : 누들테마거리 조성공사 완료</li> <li>- 2017. 3월 : 누들플랫폼 전사·공간계획, 기본·실시설계 용역 착수 누들플랫폼 부지(관동2가 3-3) 매입 완료(등기이전)</li> <li>- 2017. 8월 : 누들플랫폼 기본계획 수립, 정책조정위원회 개최</li> <li>- 2017. 12월 : 도시관리계획 변경결정 및 지형도면 고시 공유재산 관리계획 (변경)완료</li> <li>- 2018. 3월 : 市 문화재심의위원회 심의 완료</li> <li>- 2018. 5월 : 설계경제성(VE) 검토 완료</li> <li>- 2018. 6월 : 區 일상감사, 市 계약삼사 완료, 공사 계약의뢰</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018. 7월 ~ 2019. 3월 : 누들플랫폼 조성공사 시행</li> <li>- 2019. 4월 : 누들플랫폼 시범운영 및 개관, 누들페스티벌 개최 및 홍보마케팅 추진</li> <li>- 2019. 연중 : 역량강화 교육 및 컨설팅, 홍보마케팅 추진</li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 2)

①사업부서	관광진흥실	②담당자 (연락처)	행정7급 (임기제) 이철식 (760-6484)
③정책사업명	1950 인천상륙작전 프로젝트		
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2016. 4월 ~ 2018. 9월
⑥주요내용	<p>○ 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업목적 : 1950년 9월 15일 인천상륙작전의 배경이었던 월미도의 역사성과 자원을 콘텐츠로 개발하고 이를 활용하여 신규 관광인프라를 확충하고 환경을 개선함으로써 국내외 관광객 유치 및 지역경제활성화에 기여</li> <li>- 사업위치 : 월미관광특구 월미도권역</li> <li>- 총사업비 : 1,240백만원 (국비 620 / 시비 310 / 구비 310)</li> <li>- 사업내용 : 가칭)자유의길 및 스토리텔링센터 조성, 스토리텔링 및 융복합콘텐츠 개발 제작</li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016. 4월 : 2016년 관광특구 활성화사업 공모 선정</li> <li>- 2016. 11월 : 역사문화자원 조사 용역 완료</li> <li>- 2017. 6월 : 제69회 市 도시공원위원회 심의 → 보류</li> <li>- 2017. 8월 : 제70회 市 도시공원위원회 심의 → 조건부 가결</li> <li>- 2017. 11월 : 가칭)자유의길 조성 기본·실시설계 용역 완료, 월미공원 공원조성계획 변경결정 용역 완료, 스토리텔링 및 콘텐츠 개발 용역 착수 공원조성계획 변경결정 및 지형도면 고시</li> <li>- 2017. 12월 : 스토리텔링센터 전시콘텐츠/융복합콘텐츠 개발 시행</li> <li>- 2018. 1월 : 가칭)자유의길 조성공사 착공 및 동절기 공사 중지</li> <li>- 2018. 2월 : 인천상륙작전 융복합콘텐츠 개발 제작 착수</li> <li>- 2018. 4월 : 스토리텔링센터 전시콘텐츠 개발 제작 착수</li> <li>- 2018. 6월 : 제78회 市 도시공원위원회 조건부 이행 결과보고</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018. 7월 : 자유의길 조성공사 및 스토리텔링 개발 용역 완료</li> <li>- 2018. 9월 : 스토리텔링센터 전시콘텐츠 개발제작 완료, 융복합콘텐츠 개발 완료</li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 3)

①사업부서	관광진흥실	②담당자 (연락처)	행정7급 (임기제) 이철식 (760-6484)																		
③정책사업명	1883 개항장 관광명소화 사업																				
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2018년 ~ 2019년																		
⑥주요내용	<p>○ 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업목적 : 문화체육관광부 2018년 지역특별발전회계 「관광자원 개발사업」 선정에 따라 근대문화유산과 이야기를 담은 역사, 문화 및 야간콘텐츠 거점공간을 조성하고 단절된 차이나타운과 신포동을 연결하여 관광벨트를 구축함</li> <li>- 사업위치 : 중구 북성동, 신포동 일원(개항장 문화지구 일원)</li> <li>- 총사업비 : 1,500백만원 (국비 750 / 시비 375 / 구비 375) ※ 2018년 : 800백만원 / 2019년 : 700백만원</li> <li>- 사업내용</li> </ul>																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 30%;">구 분</th> <th style="width: 50%;">주요 사업내용</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2018</td> <td>【역사플랫폼】 개항장 열린전시관 조성</td> <td>최초·최고·유일 스토리 발굴 및 스토리텔링 개발 IoT기반 Street 조성, 벤치포토존 설치 등</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">18</td> <td>【문화플랫폼】 문화광장 조성</td> <td>쉽터 바다, 벽 활용 개항장 모습 재현 관광편의시설(화장실) 확충 및 환경 정비</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20</td> <td>【미디어플랫폼】 미디어파사드 설치</td> <td>근대건축물 활용 미디어아트 개발 및 제작</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19</td> <td>【역사플랫폼】 화교역사 전시공간 조성</td> <td>화교 역사 콘텐츠 전시공간 및 아카이빙 조성</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19</td> <td>【문화플랫폼】 개항장 체험공간 조성</td> <td>개항장 산업관광자원 체험터 조성 판매 및 커뮤니티 공간 조성</td> </tr> </tbody> </table>				구 분	주요 사업내용	2018	【역사플랫폼】 개항장 열린전시관 조성	최초·최고·유일 스토리 발굴 및 스토리텔링 개발 IoT기반 Street 조성, 벤치포토존 설치 등	18	【문화플랫폼】 문화광장 조성	쉽터 바다, 벽 활용 개항장 모습 재현 관광편의시설(화장실) 확충 및 환경 정비	20	【미디어플랫폼】 미디어파사드 설치	근대건축물 활용 미디어아트 개발 및 제작	19	【역사플랫폼】 화교역사 전시공간 조성	화교 역사 콘텐츠 전시공간 및 아카이빙 조성	19	【문화플랫폼】 개항장 체험공간 조성	개항장 산업관광자원 체험터 조성 판매 및 커뮤니티 공간 조성
		구 분	주요 사업내용																		
	2018	【역사플랫폼】 개항장 열린전시관 조성	최초·최고·유일 스토리 발굴 및 스토리텔링 개발 IoT기반 Street 조성, 벤치포토존 설치 등																		
	18	【문화플랫폼】 문화광장 조성	쉽터 바다, 벽 활용 개항장 모습 재현 관광편의시설(화장실) 확충 및 환경 정비																		
	20	【미디어플랫폼】 미디어파사드 설치	근대건축물 활용 미디어아트 개발 및 제작																		
	19	【역사플랫폼】 화교역사 전시공간 조성	화교 역사 콘텐츠 전시공간 및 아카이빙 조성																		
	19	【문화플랫폼】 개항장 체험공간 조성	개항장 산업관광자원 체험터 조성 판매 및 커뮤니티 공간 조성																		
	<p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017. 12월 : 2018년 관광자원개발사업(문체부) 사업 선정</li> <li>- 2018. 3월 ~ 6월 : 추진방향 및 세부사업 협의(총 3회),</li> <li>- 2018. 6월 : 보조금 교부 신청</li> </ul>																				
	<p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018. 7월 : 보조금 교부</li> <li>- 2018. 7월 ~ 9월 : 기본·실시설계 시행(열린전시관, 문화광장)</li> <li>- 2018. 8월 ~ 12월 : 미디어파사드 개발 및 제작 시행</li> <li>- 2018. 9월 ~ 12월 : 조성공사 시행(열린전시관, 문화광장)</li> </ul>																				

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 4)

①사업부서	관광진흥실	②담당자 (연락처)	행정7급 이광성 (760-6842)
③정책사업명	춤추는 소무의도 조성사업		
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2015년 ~ 2019년
⑥주요내용	<p>○ 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업목적 : 연 10만명이 방문하는 소무의도 해양자원과 유희공간을 활용해 관광자원으로 개발하고 주민 역량강화를 통해 신규 수익사업을 발굴하여 자생력 있는 관광어촌마을로 조성</li> <li>- 사업위치 : 무의동 소무의로 27 일원 (무의 12통)</li> <li>- 사업기간 : 2015년 ~ 2019년</li> <li>- 총사업비 : 2,500백만원 (국비 2,000 / 지방비 500)</li> <li>- 사업내용             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 종합계획 수립 및 지역역량강화교육, 콘텐츠(스토리)·브랜드 개발</li> <li>· 건어물가공판매장, 마을경제센터(관광안내소, 거리환경개선 등) 조성</li> <li>· 소무의도 여행상품 개발 및 홍보 마케팅, 민박개선사업, 마을텃밭 조성,</li> <li>· 마을예술프로젝트, 마을문화센터 조성, 관광안내체계 구축 등</li> </ul> </li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2014. 6월 : 행정자치부 특성화사업 선정</li> <li>- 2015. 12월 : 춤추는 소무의도 조성사업 종합계획 수립 용역 완료</li> <li>- 2016. 12월 : 영어조합법인 설립, 지역역량강화 및 컨설팅사업 용역 완료, 콘텐츠 및 브랜드 개발사업 용역 완료</li> <li>- 2017. 4월 ~ : 바다시장 운영</li> <li>- 2017. 9월 : 건어물가공저장시설 리모델링 실시설계 용역 시행</li> <li>- 2017. 12월 : 마을경제센터 조성을 위한 실시설계 용역 시행</li> <li>- 2018. 2월 : 건어물가공저장시설 리모델링 실시설계 용역 완료</li> <li>- 2018. 3월 : 건어물가공저장시설 리모델링 공사 착공, 마을경제센터 조성 실시설계 용역 완료</li> <li>- 2018. 4월 : 마을경제센터 조성을 위한 폐기물처리용역 시행</li> <li>- 2018. 5월 : 마을경제센터 조성 기본계획 수립</li> <li>- 2018. 6월 : 관광안내체계 구축 등 실시설계 용역 시행</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018. 7월 : 건어물가공저장시설 리모델링 공사 준공, 마을경제센터 조성 공사 시행, 관광안내체계 구축 실시설계 용역 완료 및 공사 시행</li> <li>- 2018. 9월 : 마을경제센터 조성 공사 준공</li> <li>- 2018. 10월 : 관광안내체계 구축 공사 준공</li> <li>- 2019년 : 마을문화센터 조성 및 마을예술프로젝트 사업 시행 등</li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 5)

①사업부서	총 무 과	②담당자 (연락처)	행정7급 김현욱 (760-7162)
③정책사업명	연안동 행정복지센터 신축		
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2017. 1월 ~ 2019. 12월
⑥주요내용	<p><b>□ 개 요</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 축항대로86번길 44 (항동7가 58-70)</li> <li>○ 규 모 : 지상 5층 - 대지면적 999㎡ / 건축연면적 2,460㎡</li> <li>○ 사업기간 : 2017. 1월 ~ 2019. 12월</li> <li>○ 사업예산 : 6,423백만원 (국비 400 / 구비 6,023)</li> </ul> <p><b>□ 그 동안 추진사항</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2016. 10월 : 연안동 주민센터 신축 기본계획 수립</li> <li>○ 2017. 5월 ~ 6월 : 연안동 주민센터 설계 관련 주민의견 수렴 및 검토</li> <li>○ 2017. 9월 : 연안동 주민센터 신축 설계공모 작품 결정</li> <li>○ 2017. 10월 ~ 2018. 6월 : 기본 및 실시설계용역 완료 ※ 2018. 1. 22. ~ 2018. 6. 19. : 행정절차진행을 위한 용역중단</li> <li>○ 2018. 3월 ~ 2018. 6월 : 철거공사 완료</li> <li>○ 2018. 3월 ~ 2018. 12월 : 폐기물처리 용역 진행</li> </ul> <p><b>□ 추진계획</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018. 7월 : 공사 착공</li> <li>○ 2019. 12월 : 공사 준공</li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 6)

①사업부서	주민복지과	②담당자 (연락처)	행정7급 최옥인 (760-7325)
③정책사업명	넙디 경로당 건립		
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2015. 4월 ~ 2018. 8월
⑥주요내용	<p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 치 : 운서동 2891-12</li> <li>- 면 적 : 441.5㎡</li> <li>- 사업기간 : 2015. 4월 ~ 2018. 8월</li> <li>- 사업규모 : 지상2층, 연면적 333.1㎡</li> <li>- 사업비 확보액 : 933백만원 (계속비 : 2015 ~ 2018년)</li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2015. 4. 7 : 운서37통 경로당 건립 기본계획 수립</li> <li>- 2015. 7. 8 : 넙디경로당 특별조정교부금 신청</li> <li>- 2016. 3. 4 : 넙디경로당 건립계획 변경</li> <li>- 2016. 4. 18 : 운서지구 지구단위계획 변경(결정) 용역 시행</li> <li>- 2016. 6. 2 : 도시관리계획 결정(변경) 입안 신청서 제출</li> <li>- 2016. 9. 12 : 운서지구 지구단위계획 변경 고시</li> <li>- 2016. 11. 8 : 기본 및 실시 설계용역 시행</li> <li>- 2016. 12. 16 : 기본 및 실시 설계용역 일시 중지</li> <li>- 2016. 12. 26 : 넙디경로당 건립 변경계획 수립</li> <li>- 2017. 2. 23 : 공유재산심의위원회 심의</li> <li>- 2017. 3. 29 : 공유재산 관리계획 심의 (구의회)</li> <li>- 2017. 3월 : 1회 추경예산 부족사업비 확보 (483,433천원)</li> <li>- 2017. 4. 5 : 기본 및 실시 설계용역 재개</li> <li>- 2017. 6. 12 : 건축허가 협의 신청 (경제자유구역청)</li> <li>- 2017. 6. 12 : 장애물 없는 생활환경 예비인증 신청 (한국장애인개발원)</li> <li>- 2017. 8. 30 : 장애물 없는 생활환경 예비인증 완료</li> <li>- 2017. 9. 22 : 건축허가 보완에 따른 협의 재신청</li> <li>- 2017. 9. 27 : 건축허가 승인 (경제자유구역청)</li> <li>- 2017. 10. 20 : 일상감사 및 계약심사 완료 (區)</li> </ul>		

- 2017. 11. 8 : 기본 및 실시설계 용역 재개 및 준공
- 2017. 11. 24 : 공사 감독 및 추진 협조공문 발송 (주민복지과→건축과)
- 2017. 12. 20 : 공사 착공
- 2018. 1. 6 : 동절기 공사 중지
- 2018. 2. 26 : 공사 재개
- 2018. 4. 9 : 장애물 없는 생활환경 본인증(BF) 용역 시행
- 2018. 6. 21 : 설계변경 및 관급자재 변경 시행

○ 향후계획

- 2018. 8월 : 공사 준공

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 7)

①사업부서	주민복지과	②담당자 (연락처)	행정7급 최옥인 (760-7325)
③정책사업명	동화마을 경로당 건립		
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2015. 4월 ~ 2018. 8월
⑥주요내용	<p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 치 : 송월동3가 11-45</li> <li>- 면 적 : 322.9㎡</li> <li>- 사업기간 : 2016. 3월 ~ 2019. 2월</li> <li>- 사업규모 : 지상2층, 연면적 330㎡</li> <li>- 사업비 확보액 : 522백만원</li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016. 3. 14 : 송월동 동화마을 경로당 건립 기본계획 수립</li> <li>- 2016. 6월 : 제1회 추경 도시계획시설 변경용역비 등 확보</li> <li>- 2016. 7. 18 : 도시계획시설 변경 용역 시행 (20,020천원 既 집행)</li> <li>- 2017. 1. 12 : 도시계획심의위원회 심의</li> <li>- 2017. 2. 6 : 도시계획시설 결정(변경) 고시(주차장→사회복지시설)</li> <li>- 2017. 2. 23 : 공유재산 심의</li> <li>- 2017. 3. 5 : 건립계획 변경 수립 (규모 : 1층 → 2층)</li> <li>- 2017. 6월 : 市 특별조정교부금 신청 (927,805천원)</li> <li>- 2017. 11. 1 : 市 특별조정교부금 확보 (474,000천원)</li> <li>- 2017. 12월 : 4회 추경 설계용역비 확보 (48,900천원)</li> <li>- 2018. 1. 2 : 설계용역 및 공사추진 협조 공문 발송(주민복지과→건축과)</li> <li>- 2018. 2. 7 : 설계용역 시행</li> <li>- 2018. 3월 : 부족사업비 확보(408,500천원)</li> <li>- 2018. 4. 9 : 면적 및 예산증가에 따른 공유재산 재심의</li> <li>- 2018. 5. 7 : 기본 및 실시설계용역 중지 (건축허가 및 BF 준비)</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018. 8월 : 설계 용역 준공 및 공사 시행</li> <li>- 2019. 2월 : 공사 준공</li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 8)

①사업부서	주민복지과	②담당자 (연락처)	행정7급 최옥인 (760-7325)
③정책사업명	경로당 공기청정기 지원		
④선정기준	5천만원 이상의 연구·용역 사업	⑤사업기간	2018. 1월 ~ 2020. 12월
⑥주요내용	<p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대 상 : 경로당 78개소 (2018년 신설예정 2개소 포함)</li> <li>- 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2020. 12월</li> <li>- 설치대수 : 111대 (15평형 97대, 27평형 14대)</li> <li>- 집행방법 : 렌탈방식으로 3년 총액계약 후 월별 사용료 집행</li> <li>- 계약기간 및 계약금액             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 총 차 (2017. 12. 26 ~ 2020. 12. 31) : 89백만원</li> <li>· 금 차 (2017. 12. 26 ~ 2018. 12. 31) : 29백만원</li> </ul> </li> <li>- 사업비 확보액 : 50백만원 (시비 100%)</li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017. 9. 27 : 경로당 공기청정기 지원 시비보조금 교부</li> <li>- 2017. 10. 23 : 경로당 공기청정기 지원사업 수요조사 (區→洞)</li> <li>- 2017. 11. 1 : 경로당 공기청정기 지원계획(안) 수립</li> <li>- 2017. 11. 8 : 일상감사 통보 (기획감사실→주민복지과)</li> <li>- 2017. 11. 16 : 계약심사 통보 (市 감사관 →주민복지과)</li> <li>- 2017. 11. 23 : 경로당 공기청정기 임차 및 유지관리 용역시행</li> <li>- 2017. 12. 26 : 업체계약 완료 (세진정보통신)</li> <li>- 2018. 1. 10 : 공기청정기(107대) 보급(신설개소 4대 향후보급)</li> <li>- 2018. 2. ~ 6. : 1~6월분 공기청정기 임차 및 관리용역비 지급</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018. 7월 ~ 12월 : 월별 임차 및 관리 용역비 지급</li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 9)

①사업부서	경제정책과	②담당자 (연락처)	행정8급 홍지효 (760-6953)
③정책사업명	사회적기업 일자리창출사업		
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2017. 4월 ~ 현재
⑥주요내용	<p>○ 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사회적가치를 실현하는 (예비)사회적기업에 최저임금 수준의 인건비 및 사업주부담의 사회보험료, 전문인력 고용에 따른 일정부분의 임금을 지원함으로써 취약계층 고용 증대 및 일자리 창출에 기여함</li> </ul> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지원내용 : 최저인건비 및 사업주부담 4대보험료의 일부</li> <li>- 공모기간 : 연3회 (2월, 6월, 9월)</li> <li>- 지원대상 : 고용노동부 인증 사회적기업 및 市 지정 예비사회적기업</li> <li>- 지원금액             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 일자리 창출 지원 : 1,724천원 (최저인건비 1,573천원 + 사회보험료 151천원)</li> <li>• 전문인력 지원 : 월 200만원(또는 250만원) 한도</li> </ul> </li> </ul> <p>○ 사 업 비 : 577,288천원(국비 417,966 / 시비 69,611 / 구비 69,611)</p> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017. 4. 27 : 지역발전특별회계 예산신청서 제출 (區 → 市)</li> <li>- 2017. 9. 10 : 사회적기업 재정지원사업 보조금 가내시 통지 (市 → 區)</li> <li>- 2018. 1. 26 : 2018년 사회적기업 육성·지원 계획 수립</li> <li>- 2018. 2. 19 : 2018년도 인천광역시 (예비)사회적기업 일자리창출 사업 신청 공고</li> <li>- 2018. 2. 23 : 2018년 1월 사회적기업 전문인력지원사업 지원금 지급</li> <li>- 2018. 2. 26 : 2018년 1월 사회적기업 일자리창출사업 지원금 지급</li> </ul>		

- 2018. 3. 19 ~ 21 : 1/4분기 사회적기업 지도·점검 (5개소)
- 2018. 3. 26 : 2018년 2월 사회적기업 일자리창출 및 전문인력지원 사업 지원금 지급
- 2018. 4. 30 : 2018년 사회적기업 일자리창출사업 지원약정 체결 (5개소)
- 2018. 4. 30 : 2018년 3월 사회적기업 일자리창출 및 전문인력지원 사업 지원금 지급
- 2018. 5. 24 : 2018년 4월 전문인력지원사업 지원금 지급
- 2018. 5. 25 : 2018년 4월 일자리창출사업 지원금 지급
- 2018. 5. 30 : 사회적기업 발굴 및 육성을 위한 중구 주민설명회 개최
- 2018. 6. 15 ~ 20 : 2018년도 상반기 사회적기업 합동점검
- 2018. 6. 21 : 2018년 5월 사회적기업 일자리창출 및 전문인력지원 사업 지원금 지급
- 2018. 6. 21 : 2018년도 2차 인천광역시 (예비)사회적기업 일자리창출 사업 신청 공고

○ 향후계획

- 2018. 매월 : 사회적기업 일자리창출 지원사업 지원금 지급
- 2018. 9월 : 사회적기업 일자리창출 사업 지원 공고
- 2018. 12월 : 사회적기업 발굴을 위한 주민설명회 개최
- 2018. 분기 1회 : 사회적기업 지도·점검 (區 자체)
- 2018. 반기 1회 : 사회적기업 합동점검 (지방고용노동관서)

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018- 10)

①사업부서	경제정책과	②담당자 (연락처)	행정7급 김희경 (760-6922)
③정책사업명	공공일자리나눔사업		
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2018. 2월 ~ 12월
⑥주요내용	<p>○ 목 적 : 근로의사가 있는 주민에게 한시적인 공공일자리를 제공하여 실업문제를 해소하고 저소득 취약계층의 자생력을 강화하여 실업문제 해소 및 지역 경제 활성화에 기여</p> <p>○ 기 간 : 2018. 2월 ~ 12월 (1단계 : 2~6월, 2단계 : 7~12월)</p> <p>○ 대 상 : 만 18세이상~65세미만 저소득 취약계층, 기준중위소득 60%이하, 재산 2억원 이하인 자, 청년 실업자 우선선발</p> <p>○ 내 용 : 저소득주민 소득증대사업/ 청년일자리사업/ 일자리센터 운영</p> <p>○ 소요예산 : 704,623천원 (구비)</p> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017. 11. 24 ~ 11. 28 : 2018년 1단계 사업 수요조사 실시</li> <li>- 2017. 12. 7 ~ 12. 15 : 2018년 1단계 사업 참여자 모집 접수</li> <li>- 2017. 12. 18 ~ 2018. 1. 25 : 2018년 1단계 사업 참여자 적격 심사</li> <li>- 2018. 1. 26 ~ 1. 30 : 2018년 1단계 사업 참여자 심의 및 배치</li> <li>- 2018. 2월 ~ : 2018년 1단계 사업 시행</li> <li>- 2018. 2월 : 참여자 안전·보건교육 및 건강검진 실시</li> <li>- 2018. 6월 : 2018년 2단계 사업 참여자 모집</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018. 7월 : 2018년 2단계 사업 참여자 선정 및 배치</li> <li>- 2018. 8월 ~ 12월 : 2018년 2단계 사업 시행</li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 11)

①사업부서	건 설 과	②담당자 (연락처)	시설7급 김유민 (760-7452)
③정책사업명	담동성당 일원 관광자원화 사업		
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2010. 7월 ~ 2019. 8월
⑥주요내용	<p>○ 추진배경 120여년의 역사를 간직하고 있는 담동성당 일원을 역사공원으로 조성, 개항기 종교문화 유산을 관광자원화하여 우리 구를 찾는 관광객에게 볼거리를 제공하고 지역경제 활성화에 기여</p> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위     치 : 우현로50번길 2 (담동성당 일원)</li> <li>- 사업기간 : 2010. 7월 ~ 2019. 8월</li> <li>- 사   업   비 : 25,400백만원 (국 / 시 / 구)</li> <li>- 사업내용 : 공원, 주차시설 및 지하연결통로 설치                   【주차장 8,427㎡(212면), 공원조성 6,500㎡】</li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2010. 7. 26 : 담동성당 성역화사업 추진계획 수립</li> <li>- 2013. 4. 8 : 문화재 현상변경 허가</li> <li>- 2013. 10. 24 : 중앙투융자 심의</li> <li>- 2014. 2. 19 : 타당성조사 용역 완료</li> <li>- 2014. 6. 25 : 2015년 도시활력증진지역 개발사업 선정</li> <li>- 2015. 2월 ~ 10월 : 사업계획 협의결과 부동의 (區↔인천교구)</li> <li>- 2016. 1. 15 : 시장 연두방문 토론회 발표 및 예산지원 요구</li> <li>- 2016. 3. 11 : 사업계획 변경(안) 협의결과 동의 (區↔인천교구)</li> <li>- 2016. 5. 13 : 區 공유재산심의 완료 (의회보고 : 5.16일)</li> <li>- 2016. 5. 26 : 사업계획 변경 승인 (국토부→市→區)</li> <li>- 2016. 6. 15 : 보상계획 열람 통지</li> <li>- 2016. 8. 12 : 보상협의 통지</li> <li>- 2016. 8. 17 : 조사설계용역 착수 (6개월)</li> </ul>		

- 2016. 10. 13 : 공공용지 협의취득 계약 완료 및 착수보고회 개최
- 2016. 10. 31 : 도시계획시설(주차장) 결정을 위한 공람·공고
- 2016. 12. 15 : 추가 편입토지 지적분할 완료
- 2016. 12. 22 : 도시계획시설(주차장) 결정
- 2017. 4. 14 : 사업설명회 개최 (답동성당 회의실)
- 2017. 5. 16 : 문화재 현상변경 허가조건 이행계획 승인(문화재청)
- 2017. 5. 31 : 지반조사(3개소) 및 지하수 관측공(5개소) 굴착완료
- 2017. 6. 13 : 추가 보상물권에 대한 보상계획 열람·공고
- 2017. 9. 18 : 답동성당 후문 확장공사 착공
- 2017. 10. 10 : 설계경제성 검토(VE) 신청 (區 → 市 건설심사과)
- 2017. 10. 27 : 답동성당 후문 확장공사 준공
- 2017. 10. 30 : 가톨릭회관 철거공사 착공
- 2017. 12. 11 : 설계경제성 검토(VE) 완료 통보 (市 건설심사과 → 區)
- 2017. 12. 20 : 조사설계용역 과업기간 연장  
(당초 : 17. 12. 24 → 변경 : 18. 2. 22)
- 2017. 12. 27 : 건설기술심의 신청(區→市 건설심사과)
- 2018. 1. 15 : 문화재 현상변경 허가사항 변경 신청(區→문화재청)
- 2018. 1. 25 : 건설기술 심의 완료
- 2018. 2. 12 : 문화재 현상변경 변경허가 관련 현지조사
- 2018. 2. 19 : 가톨릭회관 철거공사 준공
- 2018. 2. 20 : 문화재 현상변경 허가사항 변경 심의  
(대전 문화재청, 결과 : 부결)
- 2018. 3. 23 : 문화재 현상변경 허가사항 변경 재심의  
(전남 순천, 결과 : 보류)
- 2018. 4월 ~ 6월 : 현상변경안 결정을 위한 사업관계자 회의  
(중구, 인천교구청, 답동성당, 사목회)
- 2018. 6. 18 : 현상변경 변경허가(안)에 대한 동의서 제출  
(사업관계자→區)

○ 향후계획

- 2018. 7월 : 문화재 현상변경 변경허가 소위원회 심의
- 2018. 8월 : 건축허가(실시계획 인가) 및 공사착공
- 2019. 8월 : 지하주차장 및 공원조성공사 준공

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 12)

①사업부서	건 설 과	②담당자 (연락처)	시설7급 김경희 (760-7453)
③정책사업명	신흥동 소1-56호선 도로개설공사		
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2017. 7월 ~ 2018. 8월
⑥주요내용	<p>○ 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016년 2월 수인선 복선전철 인천구간이 개통됨에 따라 舊 수인선 폐선구간에 대하여 도로개설공사를 시행하여 통행편의 제공 및 쾌적한 가로환경을 조성함으로써 주민 삶의 질 향상에 기여하고자 함</li> </ul> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위     치 : 신흥동3가 28-5번지 (한별프라이빌 아파트 일원)</li> <li>- 사업기간 : 2017. 7월 ~ 2018. 8월</li> <li>- 사   업   비 : 1,000백만원 (시 / 구)</li> <li>- 사업내용 : 도로개설 L=167m, B=10m</li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016. 6월 ~ 9월 : 서해대로 418번길 도로정비 민원</li> <li>- 2016. 9월 ~ 10월 : 국유재산 관리 전환 유관기관 협의</li> <li>- 2017. 1월 : 도로개설을 위한 시비보조금 신청 (구 → 시)</li> <li>- 2017. 6월 : 區 2회 추가경정예산 편성 (300백만원)</li> <li>- 2017. 7. 26 : 실시설계용역 착수</li> <li>- 2017. 8. 30 : 주민설명회 개최</li> <li>- 2017. 9. 14 : 도시계획시설 실시계획 인가신청</li> <li>- 2017. 9. 15 : 실시설계용역 일시정지</li> <li>- 2017. 11. 15 : 도시계획시설[변경] 실시계획인가 신청</li> <li>- 2017. 11. 20 : 도시계획시설(도로) 실시계획(안) 열람 공고</li> <li>- 2018. 1. 15 : 도시계획시설(도로) 실시계획 고시</li> <li>- 2018. 4. 21 : 실시설계용역 준공</li> <li>- 2018. 6. 1 : 공사 착공</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018. 8. 29 : 공사 준공</li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 13)

①사업부서	건 설 과	②담당자 (연락처)	시설7급 김경희 (760-7453)
③정책사업명	월미관광특구 일원 지중화사업 (축항대로86번길)		
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2018. 2월 ~ 12월
⑥주요내용	<p>○ 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 월미관광특구 연안동 일대 낡은 도심의 면모를 일신하고 관광 도시로서 이미지 개선을 도모함으로써 관광수요를 증대시켜 주변 상권 활성화에 기여하고자 전선류 지중화 사업을 추진하고자 함</li> </ul> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위     치 : 축항대로86번길 (연안동 국민은행 ~ 인천활어센터)</li> <li>- 사업기간 : 2018. 2월 ~ 12월</li> <li>- 사   업   비 : 1,000백만원 (구)</li> <li>- 사업내용 : 전력 및 통신선로 지중화 (L=300m)</li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017. 7. 26 : 2018년 지중화사업 신청 (區 → 한국전력공사)</li> <li>- 2017. 9. 28 : 2018년 지중화사업 반영 (한국전력공사 → 區)</li> <li>- 2018. 1. 4 : 2018년 지중화사업 통신사업자 참여 여부 협의</li> <li>- 2018. 2. 1 : 지중화사업 협약체결 (區 ↔ 한국전력공사)</li> <li>- 2018. 3. 7 : 사업비 지출 (한국전력공사, 422,741천원)</li> <li>- 2018. 4. 2 : 지중화사업 협약체결 (區 ↔ 통신사)</li> <li>- 2018. 6. 4 : 사업비 지출 (통신사, 320,953천원)</li> <li>- 2018. 6월 : 공사 착공</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018. 12월 : 공사 준공</li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 14)

①사업부서	건 설 과	②담당자 (연락처)	시설7급 김덕기 (760-7463)
③정책사업명	인천역 일원 노후하수암거 정비공사		
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2018. 2월 ~ 8월
⑥주요내용	<p>○ 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인천역 일원 노후하수암거를 정비하여 지반침하를 방지하고 안전사고를 예방하고자 함</li> </ul> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위     치 : 인천역 일원</li> <li>- 사업기간 : 2018. 2월 ~ 8월</li> <li>- 사   업   비 : 600백만원 (재난안전특별교부세)</li> <li>- 사업내용 : 하수암거 보수 보강 L = 320m</li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017. 7. 10 : 인천역 일원 하수암거정밀점검용역 착수</li> <li>- 2017. 8. 23 : 재난안전 특별교부세 신청 (710백만원)</li> <li>- 2017. 9. 15 : 인천역 일원 하수암거정밀점검용역 준공</li> <li>- 2017. 9. 29 : 재난안전 특별교부세 교부 (600백만원)</li> <li>- 2017. 11. 6 : 인천역 일원 하수암거정비공사 실시설계용역 착수</li> <li>- 2018. 2. 20 : 인천역 일원 하수암거정비공사 실시설계용역 준공</li> <li>- 2018. 3. 9 : 특정[신]기술·공법 선정 자문위원회 개최</li> <li>- 2018. 4. 4 : 신기술(특허) 사용협약</li> <li>- 2018. 5. 18 : 공사 착공</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018. 8월 : 공사 준공</li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 15)

①사업부서	도시개발과	②담당자 (연락처)	시설7급 김시환 (760-7517)
③정책사업명	영종·용유 성장관리방안 수립용역		
④선정기준	5천만원 이상의 연구·용역사업	⑤사업기간	착수일로부터 12개월
⑥주요내용	<p>○ 사업목적 영종용유지역의 녹지지역에 대한 체계적 용도지역 재정비와 관리 방안을 마련하여 주민의 삶의 질을 높이고 친환경적인 계획적 개발을 유도하고자 함</p> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기 간 : 착수일로부터 12개월</li> <li>- 대 상 : 운남, 운북, 중산, 을왕, 덕교, 무의동 일원</li> <li>- 사업예산 : 300백만원</li> <li>- 사업내용             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 영종용유 녹지지역의 체계적 관리를 위한 관리방안 마련 및 도시관리계획(용도지역) 변경 검토</li> <li>· 기 수립된 성장관리방안을 포함한 녹지지역 성장관리방안 수립</li> </ul> </li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018. 1월 : 일상감사 및 계약심사 의뢰</li> <li>- 2018. 3월 : 용역 발주 및 계약의뢰</li> <li>- 2018. 5월 : 사업수행능력평가(PQ)</li> <li>- 2018. 6월 : 용역 착수</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018. 12월 : 시·구 도시계획위원회 자문</li> <li>- 2019. 2월 : 용도지역 변경 및 성장관리방안 수립</li> <li>- 2019. 5월 : 용역 완료</li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 16)

①사업부서	도시개발과	②담당자 (연락처)	시설7급 권순철 (760-7587)
③정책사업명	용유 하나개 도시개발사업 추진		
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2016. 1월 ~ 2020. 12월
⑥주요내용	<p>○ 사업목적 서해안의 아름다운 해안경관 및 수도권과 인접한 지리적 이점을 가진 하나개 해수욕장 일원에 대하여 자연환경과 조화되는 문화·예술 및 휴양기능을 갖춘 휴양형 도시개발사업 추진</p> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기 간 : 2016. 1월 ~ 2020.12.월</li> <li>- 대 상 : 무의동 산189번지 일원</li> <li>- 사 업 비 : 18,400백만원</li> <li>- 사업내용 : 주거 및 관광시설, 기반시설을 포함한 도시개발사업</li> <li>- 용도지역 : 자연녹지지역(63,894㎡)</li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016. 5월 : 용역 착수</li> <li>- 2017. 6월 : 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립(안) 공람공고</li> <li>- 2017. 8월 : 중구 도시계획위원회 자문</li> <li>- 2017. 11월 : 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립(안) 재공람공고</li> <li>- 2017. 12월 : 도시개발구역 지정 및 개발계획 신청(區→市)</li> <li>- 2018. 1월 : 구역지정 신청서 반려 통보(市→區)</li> <li>- 2018. 2월 : 구역변경을 통한 환경입지 가능성 협의(區→市)</li> <li>- 2018. 4월 : 환경입지 협의 관련 회신(市→區)</li> <li>- 2018. 6월 : 구역지정 반려에 따른 검토 보고</li> <li>· 사업중지 결정 및 예산 7억 추경에 삭감</li> <li>- 2018. 6월 : 용유 하나개 도시개발구역 지정 입안 해제 공고</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018. 9월 : 조사설계용역비(700백만원) 전액 삭감(제2회 추경)</li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 17)

①사업부서	건 축 과	②담당자 (연락처)	시설7급 김성남 (760-7657)
③정책사업명	신흥동 일원 도시재생활성화계획수립 용역		
④선정기준	5천만원 이상의 연구·용역사업	⑤사업기간	2016. 2월 ~ 2018. 12월
⑥주요내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업목적 낙후되고 열악한 신흥동 일원의 원도심 지역을 종합적이고 체계적인 도시재생 실현을 목표로 『도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법』에 의거 신흥동 일원의 특성에 맞는 도시재생 비전 등 로드맵 제시와 사업추진을 위하여 도시재생 활성화 계획을 수립하고자 함</li> <li>○ 사업위치 및 면적 : 신흥동, 답동 일원 (600,000㎡)</li> <li>○ 용역비 : 240백만원 (전액 구비)</li> <li>○ 사업내용 : 신흥동 일원 도시재생활성화를 위한 세부계획 수립             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기초조사, 주민의견수렴(설명회, 간담회, 워크샵, 공청회)</li> <li>- 마중물사업 등 도시재생활성화 사업 발굴, 자원조달 계획</li> <li>- 공동체 활성화 등 주민역량 강화</li> <li>- 지역별 도시재생 비전 및 목표와 전략 제시</li> </ul> </li> <li>○ 그 동안 추진사항             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2013. 6. 4 : 도시재생활성화 및 지원에 관한 특별법 제정</li> <li>- 2015. 3. 12 : 2025년 인천도시재생전략계획 수립용역 착수 (市)</li> <li>- 2015. 9. 9 : 신흥 1,3,4 정비사업구역 해제 고시 (市)</li> <li>- 2015. 9. 11 : 2016년 중구 도시재생활성화계획수립 추진계획 방침 (區)</li> <li>- 2016. 4. 25 : 신흥동 일원 도시재생활성화수립용역 착수</li> <li>- 2016. 8. 29 : 신흥동 일원 도시재생활성화계획수립 주민설명회</li> <li>- 2016. 10. 26 : 사업총괄코디네이터 위촉 (인하대 변병설교수)</li> <li>- 2016. 1. 5 : 「중구 도시재생활성화 및 지원에 관한 조례안」 사전심사</li> </ul> </li> </ul>		

- 2017. 2월 : 주민 설명회 및 간담회 개최
- 2017. 5. 31 : 신흥동 마을 주택관리사무소 개소
- 2017. 6월 ~ 9월 : 도시재생 정책 대응 TF회의(5회) 개최 (市)
- 2017. 9월 : 도시재생 뉴딜 공모 계획 설명회,  
가이드라인 확정 (국토부)
- 2017. 10. 24 : 도시재생뉴딜사업지역내 공공임대주택 공급등을 위한  
업무협약체결(LH) 및 도시재생뉴딜공모사업 신청
- 2017. 11. 10 : 도시재생 뉴딜 공모사업 현장 실사
- 2017. 11. 21 : 도시재생 뉴딜 시범사업 종합평가
- 2017. 12. 14 : 도시재생 뉴딜 시범사업 선정결과 발표 (미선정)
- 2018. 1. 30 : 신흥동 현장지원센터 마을 활동가 채용
- 2018. 4. 26 : 2018년 도시재생 뉴딜 선정계획 공고(국토부)
- 2018. 5. 10 : 2018년 도시재생 뉴딜사업 주민설명회 실시(신흥동)
- 2018. 5. 25 : 주민협의체 1회 워크숍 개최(신흥동)
- 2018. 6. 25 : 사업계획 전문가 컨설팅 시행

○ 향후계획

- 2018. 7. 4 ~ 7. 6 : 사업 신청 접수(인천시)
- 2018. 7. 9 ~ 8. 9 : 1~2차 서면·발표 평가 및 현장실사
- 2018. 8월말 : 도시재생 뉴딜 사업 선정·발표(국토부 도시재생특위)
- 2018. 9.~12. : 도시재생 활성화 계획 주민 공람, 지방의회 의견청취
- 2019년~ : 도시재생 활성화 계획 고시 및 사업시행

# 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018-18)

①사업부서	건 축 과	②담당자 (연락처)	시설7급 김종근 (760-7492)														
③정책사업명	영종복합청사 별관 증축공사																
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2016년 ~ 2018년														
⑥주요내용	<p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간 : 2016년 ~ 2018년</li> <li>○ 사업대상 : 운남서로 100-1 영종복합청사 별관</li> <li>○ 추진배경 : 영종용유지원단 사무실 확보 및 영종·용유 주민들의 민원편의 및 민원 처리 증진에 기여함</li> <li>○ 사업내용 : 영종복합청사 별관 증축공사</li> <li>○ 총사업비 : 5,433,561천원 (계속비)</li> </ul> <p style="text-align: right;">(단위 : 천원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">구 분</th> <th style="width: 15%;">합 계</th> <th style="width: 15%;">공사비</th> <th style="width: 15%;">설계비</th> <th style="width: 15%;">감리비</th> <th style="width: 10%;">부대비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">합 계</td> <td style="text-align: center;">5,433,561</td> <td style="text-align: center;">5,087,400</td> <td style="text-align: center;">180,000</td> <td style="text-align: center;">152,424</td> <td style="text-align: center;">13,737</td> </tr> </tbody> </table> <p>□ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2016. 9. 5 : 정밀안전진단 용역 시행</li> <li>○ 2016. 10. 7 : 정밀안전진단 용역 준공</li> <li>○ 2016. 11. 7 : 기본 및 실시설계용역 착수</li> <li>○ 2017. 2월 ~ 3월 : 경제자유구역청 경관위원회</li> <li>○ 2017. 3. 23 : 영종복합청사 별관 증축공사 변경 계획(안) - 증축건물 위치 변경 및 주차면 추가 확보</li> <li>○ 2017. 5. 17 : 제8차 경제자유구역청 경관위원회 (원안가결)</li> <li>○ 2017. 9. 28 : 장애물 엮는 생활환경 인증 완료</li> <li>○ 2017. 11. 29 : 설계경제성(VE) 검토 완료</li> <li>○ 2017. 12. 26 : 용역 준공</li> <li>○ 2018. 1. 19 : 공사 착공</li> <li>○ 2018. 5. 10 : 공사기간 연장 요청</li> <li>○ 2018. 6. 26 : 임대청사 임대기간 연장 가능 확인</li> </ul> <p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018. 7월 : 공사기간 연장</li> <li>○ 2018. 11월 : 공사 준공</li> </ul>					구 분	합 계	공사비	설계비	감리비	부대비	합 계	5,433,561	5,087,400	180,000	152,424	13,737
구 분	합 계	공사비	설계비	감리비	부대비												
합 계	5,433,561	5,087,400	180,000	152,424	13,737												

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 19)

①사업부서	항만공항수산과	②담당자 (연락처)	해양수산7급 안성근 (760-7382)
③정책사업명	연안바다목장 조성사업		
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2018. 1월 ~ 12월
⑥주요내용	<p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업명 : 인천광역시 중구 연안바다목장 조성사업</li> <li>- 사업기간 : 2014 ~ 2018년 (5년간)</li> <li>- 총사업비 : 5,000백만원 (국비 50%, 시비 25%, 구비 25%)             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2018년 (5년차) 사업비 : 1,000백만원 (공기관 등에 대한 대행사업비)</li> </ul> </li> <li>- 사업시행 : 한국수산자원관리공단 서해지사 (협약체결)</li> </ul> <p>○ 그동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2014. 1월 ~ 12월 : 1년차사업 (인공어초 투하)</li> <li>- 2015. 2월 ~ 12월 : 2년차사업 (인공어초투하, 자연석시설, 수산종묘 방류)</li> <li>- 2016. 2월 ~ 12월 : 3년차사업 (인공어초투하, 자연석시설, 수산종묘 방류)</li> <li>- 2017. 1월 ~ 12월 : 4년차사업 (인공어초투하, 자연석시설, 수산종묘 방류)</li> <li>- 2018. 1. 8 : 추진계획 수립</li> <li>- 2018. 2. 28 : 연안바다목장 관리위원회 개최</li> <li>- 2018. 6. 27 : 수산종자매입방류(넙치)</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018. 7월 ~ 10월 : 사업시행(인공어초, 효과조사)</li> <li>- 2018. 12월 : 사업보고 및 보조금 정산 (공단 → 區)</li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 20)

①사업부서	교통운수과	②담당자 (연락처)	행정7급 신선경 시설7급 강재현 (760-7562,7577)
③정책사업명	신흥시장 공영주차장 확충 조성사업		
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2018. 1월 ~ 12월
⑥주요내용	<p>○ 목 적</p> <p>주차 수요 다발지역인 전통시장 인근 공영주차장 용지에 주차 건축물 조성으로 주차난을 해소하고 상권 활성화에 기여</p> <p>○ 사업 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 치 : 신흥동2가 1-32번지 일원</li> <li>- 면 적 : 1,167.3㎡</li> <li>- 조성방식 : 건축물식 1층 2단, 58면</li> <li>- 사 업 비 : 1,410백만원 (국비 41% / 구비 59%)</li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017. 2. 16 : 2018년 국비 신청</li> <li>- 2017. 9. 19 : 주차장 확충 조성 계획수립</li> <li>- 2017. 9. 28 : 2018년 국비 확보</li> <li>- 2018. 1. 11 : 기본 및 실시설계용역 시행</li> <li>- 2018. 2. 2 : 기본 및 실시설계용역 착수</li> <li>- 2018. 4. 26 : 주민설명회 개최</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018. 7월 : 도시관리계획 결정 (변경) 및 실시계획 인가 (변경)</li> <li>- 2018. 10월 : 주차장 조성공사 착공</li> <li>- 2018. 12월 : 주차장 조성공사 준공</li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 21)

①사업부서	교통운수과	②담당자 (연락처)	행정7급 신선경 시설7급 강재현 (760-7562,7577)
③정책사업명	용동공영주차장 확장 조성사업		
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2018. 1월 ~ 12월
⑥주요내용	<p>○ 목 적</p> <p>부정형으로 주차 효율성이 떨어지는 용동공영주차장에 대하여 인접 대지를 대상으로 공영주차장을 확장하여 면적대비 토지이용 효율성을 높이고 늘어나는 주차 수요에 대비하고자 함</p> <p>○ 사업 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 치 : 용동 177-1번지 일원</li> <li>- 면 적 : 1,503.7㎡</li> <li>- 조성방식 : 지평식 49면</li> <li>- 사 업 비 : 1,800백만원 (시비 50% / 구비 50%)</li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017. 8. 16 : 도시관리계획 결정(변경)용역 시행</li> <li>- 2018. 1. 26 : 실시설계용역 시행</li> <li>- 2018. 2. 5 : 도시관리계획 결정 (변경)</li> <li>- 2018. 4. 7 : 실시설계용역 준공</li> <li>- 2018. 5. 8 : 실시계획 인가</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018. 10월 : 주차장 조성공사 착공</li> <li>- 2018. 12월 : 주차장 조성공사 준공</li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 22)

①사업부서	교통운수과	②담당자 (연락처)	행정9급 김태훈 (760-7689)
③정책사업명	주차장 수급실태 조사 용역		
④선정기준	5천만원 이상의 연구·용역사업	⑤사업기간	2018. 1월 ~ 12월
⑥주요내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업목적 주차장 수급실태에 대한 전수조사를 실시하여 체계화된 주차 질서를 확립하고 다각적 주차공급 방안 마련 및 주차관리 정책에 광범위하게 활용하여 주차환경을 개선하고자 함</li> <li>○ 추진배경 「주차장법」 제3조 및 같은 법 시행규칙 제1조의2에 따라 3년마다 정기적인 주차장 수급실태를 조사하여야 함</li> <li>○ 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기 간 : 2018. 1월 ~ 12월</li> <li>- 대 상 : 중구 관내 (영종·용유 포함)</li> <li>- 사 업 비 : 50,000천원</li> <li>- 사업내용 : 주차시설 현황조사 및 주차이용 실태조사 등</li> </ul> </li> <li>○ 그 동안 추진사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017. 1. 31 : 인천광역시 주차수급실태조사 가이드라인 수립 및 배포</li> <li>- 2017. 9. 11 : 2018년 중구 주차장 수급실태 조사 계획(안) 수립</li> </ul> </li> <li>○ 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018. 3월 : 중구 주차장 수급실태 조사용역 입찰 공고 및 계약</li> <li>- 2018. 4월 ~ 9월 : 현장조사 및 자료정리</li> <li>- 2018. 6월 : 중간 보고회</li> <li>- 2018. 10월 : 전산 DB 구축 및 분석</li> <li>- 2018. 11월 : 최종 과업 결과 보고회 및 성과품 제출</li> <li>- 2018. 12월 : 준공</li> </ul> </li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 23)

①사업부서	기반시설과	②담당자 (연락처)	시설7급 김정용 (760-8952)			
③정책사업명	영종 미개발지역 소1-4호선(1차) 도로개설공사					
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2015. 1월 ~ 2018. 9월			
⑥주요내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 운북동 1242-4번지 ~ 중산동 1014-8번지</li> <li>○ 기 간 : 2015. 1월 ~ 2018. 9월</li> <li>○ 규 모 : 도로개설 L = 1,800m, B = 11.5m</li> <li>○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</li> <li>○ 사 업 비</li> </ul>					
	(단위 : 백만원)					
	구 분	계	2015년	2016년	2017년	비고
	계	12,000	200	9,406	2,394	
	국 비	-	-	-	-	
	시 비	4,300	-	4,300	-	
	구 비	2,900	200	306	2,394	
	지방채	4,800	-	4,800	-	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 그 동안 추진사항</li> <li>- 2014. 11. 4 : 지방재정 투·융자 심사</li> <li>- 2015. 7. 14 : 15년 제3차 지방재정 투자심사 실무심사 실시</li> <li>- 2015. 7. 22 : 지방재정 투자심사 현장답사 실시</li> <li>- 2015. 8. 17 : 일상감사 및 계약심사 결과 통보</li> <li>- 2015. 9. 17 : 실시설계용역 착수</li> <li>- 2016. 4. 29 : 보상계획 공고</li> <li>- 2016. 6. 27 : 실시계획인가 고시</li> <li>- 2016. 11. 14 : 보상업무 위탁 (한국감정원)</li> <li>- 2016. 12. 14 : 공사 착공</li> <li>- 2016. 2. 1 : 폐기물 처리용역 시행</li> <li>- 2017. 2. 20 : 공사 중지</li> <li>- 2017. 5. 16 : 공사 재개</li> <li>○ 향후계획</li> <li>- 2018. 9월 : 공사 준공</li> </ul>					

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 24)

①사업부서	기반시설과	②담당자 (연락처)	시설8급 정승협 (760-8955)																																						
③정책사업명	영종 미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사																																								
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2017. 1월 ~ 2019. 12월																																						
⑥주요내용	<p>○ 위 치 : 운북동 560-4번지 (잔다리) ~ 운북동 30-185번지 (신일교)</p> <p>○ 기 간 : 2017. 1월 ~ 2019. 12월</p> <p>○ 규 모 : 도로개설 L = 1,995m, B = 9.5m</p> <p>○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</p> <p>○ 사 업 비</p> <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">구 분</th> <th style="width: 10%;">계</th> <th style="width: 10%;">2017년</th> <th style="width: 10%;">2018년</th> <th style="width: 10%;">2019</th> <th style="width: 10%;">비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">계</td> <td style="text-align: center;">9,800</td> <td style="text-align: center;">3,000</td> <td style="text-align: center;">6,800</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">국 비</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">시 비</td> <td style="text-align: center;">4,900</td> <td style="text-align: center;">1,500</td> <td style="text-align: center;">3,400</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">구 비</td> <td style="text-align: center;">4,900</td> <td style="text-align: center;">1,500</td> <td style="text-align: center;">3,400</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">지방채</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2014. 12. 1 : 중기지방재정계획 반영</li> <li>- 2015. 8. 21 : 지방재정 투자사업 심사 (결과 : 조건부)</li> <li>- 2017. 2. 22 : 기본 및 실시설계용역 착수</li> <li>- 2017. 7. 28 : 일반교통안전진단용역 착수</li> <li>- 2017. 8. 4 : 사전재해영향성검토용역 착수</li> <li>- 2018. 12. 19 : 실시계획인가 제출</li> <li>- 2018. 2. 12 : 실시계획인가</li> <li>- 2018. 3. 7 : 보상계획공고</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018. 8월 ~ 10월 : 감정평가 및 보상협의 실시</li> <li>- 2018. 11월 ~ 2019. 11월 : 공사 시행</li> </ul>					구 분	계	2017년	2018년	2019	비고	계	9,800	3,000	6,800	-		국 비	-	-	-	-		시 비	4,900	1,500	3,400	-		구 비	4,900	1,500	3,400	-		지방채	-	-	-	-	
구 분	계	2017년	2018년	2019	비고																																				
계	9,800	3,000	6,800	-																																					
국 비	-	-	-	-																																					
시 비	4,900	1,500	3,400	-																																					
구 비	4,900	1,500	3,400	-																																					
지방채	-	-	-	-																																					

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 25)

①사업부서	기반시설과	②담당자 (연락처)	시설7급 김진홍 (760-8953)																															
③정책사업명	영종 미개발지역 소2-3호선 도로개설공사																																	
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2016. 1월 ~ 2018. 7월																															
⑥주요내용	<p>○ 위    치 : 운남동 123-1번지 ~ 운남동 559-9번지</p> <p>○ 기    간 : 2016. 1월 ~ 2018. 7월</p> <p>○ 규    모 : 도로개설 L = 700m, B = 8m</p> <p>○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</p> <p>○ 사    업    비</p> <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">구 분</th> <th style="width: 15%;">계</th> <th style="width: 15%;">2016년</th> <th style="width: 15%;">2017년이후</th> <th style="width: 15%;">비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">계</td> <td style="text-align: center;">5,000</td> <td style="text-align: center;">1,900</td> <td style="text-align: center;">3,100</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">국 비</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">시 비</td> <td style="text-align: center;">1,800</td> <td style="text-align: center;">1,800</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">구 비</td> <td style="text-align: center;">3,200</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">3,100</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">지방채</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2015. 8. 18 : 지방재정 투자사업 재심사 (결과: 조건부 추진)</li> <li>- 2016. 2. 19 : 실시설계용역 시행</li> <li>- 2016. 3. 22 : 실시설계용역 착수</li> <li>- 2016. 9. 12 : 실시계획 인가</li> <li>- 2016. 11. 14 : 보상업무 위탁 (한국감정원)</li> <li>- 2016. 11. 17 : 실시설계용역 준공</li> <li>- 2017. 6. 23 : 공사 계약</li> <li>- 2017. 6. 27 : 공사 착공</li> <li>- 2017. 9. 1 : 현장설명회 개최</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018. 7월 : 공사 준공</li> </ul>				구 분	계	2016년	2017년이후	비고	계	5,000	1,900	3,100		국 비	-	-	-		시 비	1,800	1,800	-		구 비	3,200	100	3,100		지방채	-	-	-	
구 분	계	2016년	2017년이후	비고																														
계	5,000	1,900	3,100																															
국 비	-	-	-																															
시 비	1,800	1,800	-																															
구 비	3,200	100	3,100																															
지방채	-	-	-																															

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 26)

①사업부서	기반시설과	②담당자 (연락처)	시설7급 김진홍 (760-8953)																																
③정책사업명	영종 소1-48호선 (1구간) 도로개설공사																																		
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2017. 5월 ~ 2018. 12월																																
⑥주요내용	<p>○ 위     치 : 운북동 467-4번지 (영종역 입구) ~ 운북동 514번지 (신일교)</p> <p>○ 기     간 : 2017. 5월 ~ 2018. 12월</p> <p>○ 규     모 : 도로개설 L = 480m, B = 10.0m</p> <p>○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</p> <p>○ 사     업     비</p> <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">구 분</th> <th style="width: 10%;">계</th> <th style="width: 10%;">2017년</th> <th style="width: 10%;">2018년이후</th> <th style="width: 10%;">비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td style="text-align: center;">3,400</td> <td style="text-align: center;">3,400</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>시 비</td> <td style="text-align: center;">1,700</td> <td style="text-align: center;">1,700</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>구 비</td> <td style="text-align: center;">1,700</td> <td style="text-align: center;">1,700</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2013. 7월 : 현황도로 구조 개선 요청 (찾아가는 구청장실)</li> <li>- 2016. 9. 30 : 2017 ~ 2021 중기지방재정계획 반영</li> <li>- 2016. 11. 7 : 영종 도시관리계획 (도로) 결정</li> <li>- 2017. 2. 28 : 구 지방재정 투자사업 심사 (결과 : 가결)</li> <li>- 2017. 4. 24 : 용역 착수</li> <li>- 2017. 9. 13 : 용역 중지 (도시관리계획 변경)</li> <li>- 2018. 2. 12 : 실시계획인가 고시</li> <li>- 2018. 2. 13 : 보상계획 공고</li> <li>- 2018. 2. 23 : 용역 준공</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018. 7월 ~ 8월 : 감정평가 및 보상협의</li> <li>- 2018. 9월 ~ 12월 : 공사 시행</li> </ul>					구 분	계	2017년	2018년이후	비고	계	3,400	3,400	-		국 비	-	-	-		시 비	1,700	1,700	-		구 비	1,700	1,700	-		지방채	-	-	-	
구 분	계	2017년	2018년이후	비고																															
계	3,400	3,400	-																																
국 비	-	-	-																																
시 비	1,700	1,700	-																																
구 비	1,700	1,700	-																																
지방채	-	-	-																																

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 27)

①사업부서	기반시설과	②담당자 (연락처)	시설7급 김정용 (760-8952)																															
③정책사업명	영종 소2-2호선(1구간) 도로개설공사																																	
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2017. 5월 ~ 2019. 18월																															
⑥주요내용	<p>○ 위      치 : 운북동 13-22번지 (운북교) ~ 운북동 27-2번지 (높은마을입구)</p> <p>○ 기      간 : 2017. 5월 ~ 2019. 8월</p> <p>○ 규      모 : 도로개설 L = 875m, B = 8.0m</p> <p>○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</p> <p>○ 사    업    비</p> <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">구 분</th> <th style="width: 15%;">계</th> <th style="width: 15%;">2017년</th> <th style="width: 15%;">2018년이후</th> <th style="width: 15%;">비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td style="text-align: center;">5,000</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>시 비</td> <td style="text-align: center;">2,500</td> <td style="text-align: center;">2,500</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>구 비</td> <td style="text-align: center;">2,500</td> <td style="text-align: center;">2,500</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016. 9. 30 : 중기지방재정계획 반영</li> <li>- 2016. 11. 7 : 영종 도시관리계획(도로) 결정</li> <li>- 2017. 2. 15 : 시 지방재정 투자사업 심사 (결과 : 조건부 가결)</li> <li>- 2017. 5. 17 : 기본 및 실시설계 용역 착수</li> <li>- 2017. 12. 26 : 실시계획 인가</li> <li>- 2018. 1. 12 : 보상계획 공고</li> <li>- 2018. 1. 29 : 지적분할측량 의뢰</li> <li>- 2018. 6. 4 : 실시계획 변경 인가</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018. 8월 ~ 2019. 8월 : 공사 시행</li> </ul>				구 분	계	2017년	2018년이후	비고	계	5,000	-	-		국 비	-	-	-		시 비	2,500	2,500	-		구 비	2,500	2,500	-		지방채	-	-	-	
구 분	계	2017년	2018년이후	비고																														
계	5,000	-	-																															
국 비	-	-	-																															
시 비	2,500	2,500	-																															
구 비	2,500	2,500	-																															
지방채	-	-	-																															

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 28)

①사업부서	기반시설과	②담당자 (연락처)	시설7급 김진홍 (760-8953)																																						
③정책사업명	잔다리 ~ 영종역 입구 간 도로개설공사																																								
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2018. 1월 ~ 2020. 12월																																						
⑥주요내~	<p>○ 위     치 : 운북동 5번지 (잔다리) ~ 운북동 산161-6번지 (영종역입구)</p> <p>○ 기     간 : 2018. 1월 ~ 2020. 12월</p> <p>○ 규     모 : 도로개설 L = 900m, B = 15m</p> <p>○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</p> <p>○ 사    업    비</p> <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">구 분</th> <th style="width: 10%;">계</th> <th style="width: 10%;">2018년</th> <th style="width: 10%;">2019년</th> <th style="width: 10%;">2020년</th> <th style="width: 10%;">비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td style="text-align: center;">9,000</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">6,600</td> <td style="text-align: center;">2,200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>시 비</td> <td style="text-align: center;">4,500</td> <td></td> <td style="text-align: center;">3,400</td> <td style="text-align: center;">1,100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>구 비</td> <td style="text-align: center;">4,500</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">3,200</td> <td style="text-align: center;">1,100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016. 11. 7 : 영종 도시관리계획(도로) 결정</li> <li>- 2017. 9. 25 : 중기지방재정계획 반영</li> <li>- 2018. 3. 20 : 시 재정투자심사 (조건부: 시비확보 후 사업추진)</li> <li>- 2017. 5. 15 : 용역 착수</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018. 11월 : 기본 및 실시설계용역 준공</li> <li>- 2019. 1월 ~ 6월 : 감정평가 및 보상협의</li> <li>- 2019. 7월 ~ 2020. 12월 : 공사 시행</li> </ul>					구 분	계	2018년	2019년	2020년	비고	계	9,000	200	6,600	2,200		국 비	-	-	-	-		시 비	4,500		3,400	1,100		구 비	4,500	200	3,200	1,100		지방채	-	-	-	-	
구 분	계	2018년	2019년	2020년	비고																																				
계	9,000	200	6,600	2,200																																					
국 비	-	-	-	-																																					
시 비	4,500		3,400	1,100																																					
구 비	4,500	200	3,200	1,100																																					
지방채	-	-	-	-																																					

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 29)

①사업부서	기반시설과	②담당자 (연락처)	시설7급 김진홍 (760-8953)																																						
③정책사업명	중촌경로당 진입도로 도로개설공사																																								
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2018. 1월 ~ 2019. 12월																																						
⑥주요내용	<p>○ 위     치 : 중산동 1406-3번지 (중촌교차로) ~ 중산동 1436-6번지 (운중로)</p> <p>○ 기     간 : 2018. 1월 ~ 2019. 12월</p> <p>○ 규     모 : 도로개설 L = 403m, B = 12m</p> <p>○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</p> <p>○ 사     업     비</p> <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">구 분</th> <th style="width: 10%;">계</th> <th style="width: 10%;">2018년</th> <th style="width: 10%;">2019년</th> <th style="width: 10%;">2020년</th> <th style="width: 10%;">비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">계</td> <td style="text-align: center;">3,600</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">3,400</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">국 비</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">시 비</td> <td style="text-align: center;">1,800</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,800</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">구 비</td> <td style="text-align: center;">1,800</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">1,600</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">지방채</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016. 11. 7 : 영종 도시관리계획(도로) 결정</li> <li>- 2017. 9. 20 : 중기지방재정계획 반영</li> <li>- 2018. 1. 9 : 중촌경로당 진입도로 개설공사 시행계획 수립</li> <li>- 2018. 2. 12 : 기본 및 실시설계용역 착수</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018. 10월 : 기본 및 실시설계용역 준공</li> <li>- 2019. 1월 ~ 3월 : 실시계획 인가 및 보상협의</li> <li>- 2019. 3월 ~ 12월 : 공사 시행</li> </ul>					구 분	계	2018년	2019년	2020년	비고	계	3,600	200	3,400	-		국 비	-	-	-	-		시 비	1,800		1,800	-		구 비	1,800	200	1,600	-		지방채	-	-	-	-	
구 분	계	2018년	2019년	2020년	비고																																				
계	3,600	200	3,400	-																																					
국 비	-	-	-	-																																					
시 비	1,800		1,800	-																																					
구 비	1,800	200	1,600	-																																					
지방채	-	-	-	-																																					

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 30)

①사업부서	기반시설과	②담당자 (연락처)	시설7급 이경욱 (760-8853)																														
③정책사업명	용유 소2-6호선 도로개설공사																																
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2017. 5월 ~ 2019. 6월																														
⑥주요내용	<p>○ 위 치 : 남북동 584-2번지 (용유초교 정문) ~ 남북동 789-9번지</p> <p>○ 기 간 : 2017. 5월 ~ 2019. 6월</p> <p>○ 규 모 : 도로개설 L = 1,550m, B = 8.0m</p> <p>○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</p> <p>○ 사 업 비</p> <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">구 분</th> <th style="width: 15%;">계</th> <th style="width: 15%;">2017년</th> <th style="width: 15%;">2018년</th> <th style="width: 15%;">비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td style="text-align: center;">9,200</td> <td style="text-align: center;">8,000</td> <td style="text-align: center;">1,200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>특교세</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">400</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>시 비</td> <td style="text-align: center;">4,600</td> <td style="text-align: center;">4,600</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>구 비</td> <td style="text-align: center;">4,600</td> <td style="text-align: center;">3,000</td> <td style="text-align: center;">1,200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016. 11월 : 중기지방재정계획 반영 (2017 ~ 2021)</li> <li>- 2017. 2. 15 : 市 지방재정 투자사업 심사 (결과 : 조건부 가결)</li> <li>- 2017. 4. 11 : 기본 및 실시설계용역 일상감사 및 계약심사 완료</li> <li>- 2017. 5. 11 : 기본 및 실시설계용역 착수</li> <li>- 2017. 8. 8 : 일반교통안전진단용역 착수</li> <li>- 2017. 10. 19 : 일반교통안전진단용역 완료</li> <li>- 2017. 11. 7 : 실시계획인가 신청</li> <li>- 2017. 11. 16 : 소규모 환경영향평가 착수</li> <li>- 2018. 4. 30 : 실시계획인가</li> <li>- 2018. 5. 22 : 보상열람 및 이의신청</li> <li>- 2018. 6월 : 변경인가 신청</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018. 8월 : 보상협의 진행</li> <li>- 2019. 6월 : 공사 준공</li> </ul>			구 분	계	2017년	2018년	비고	계	9,200	8,000	1,200		특교세	-	400	-		시 비	4,600	4,600	-		구 비	4,600	3,000	1,200		지방채	-	-	-	
구 분	계	2017년	2018년	비고																													
계	9,200	8,000	1,200																														
특교세	-	400	-																														
시 비	4,600	4,600	-																														
구 비	4,600	3,000	1,200																														
지방채	-	-	-																														

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 31)

①사업부서	기반시설과	②담당자 (연락처)	시설7급 김두용 (760-8853)																															
③정책사업명	을왕리해수욕장 해변 도로개설공사																																	
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2017. 5월 ~ 2018. 6월																															
⑥주요내용	<p>○ 위 치 : 을왕동 721-31번지 ~ 을왕동 773-24번지(을왕리 해수욕장 해변)</p> <p>○ 기 간 : 2017. 5월 ~ 2018. 6월</p> <p>○ 규 모 : 도로개설 L=786m, B=8.0m</p> <p>○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</p> <p>○ 사 업 비</p> <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">구 분</th> <th style="width: 15%;">계</th> <th style="width: 15%;">2017년</th> <th style="width: 15%;">2018년</th> <th style="width: 15%;">비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td style="text-align: center;">1,900</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: center;">900</td> <td></td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>시 비</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>구 비</td> <td style="text-align: center;">1,900</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: center;">900</td> <td></td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016. 11. 14 : 도시관리계획 (도로) 입안</li> <li>- 2017. 3. 6 : 도시관리계획(도로) 변경 입안</li> <li>- 2017. 6. 27 : 기본 및 실시설계 착수</li> <li>- 2017. 9. 11 : 도시관리계획(도로) 결정</li> <li>- 2017. 9. 29 : 을왕리 해수욕장 환경정비 관련 주민 설명회</li> <li>- 2017. 11. 20 : 실시계획 인가 신청</li> <li>- 2018. 2. 8 : 일상감사 및 계약심사 완료</li> <li>- 2018. 2. 23 : 토지 및 지장물 보상</li> <li>- 2018. 3. 23 : 공사 착공</li> <li>- 2018. 6. 8 : 공사 중지 (해수욕장 성수기 도래 영업불편 등)</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018. 12월 : 공사 준공</li> </ul>				구 분	계	2017년	2018년	비고	계	1,900	1,000	900		국 비	-	-	-		시 비	-	-	-		구 비	1,900	1,000	900		지방채	-	-	-	
구 분	계	2017년	2018년	비고																														
계	1,900	1,000	900																															
국 비	-	-	-																															
시 비	-	-	-																															
구 비	1,900	1,000	900																															
지방채	-	-	-																															

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 32)

①사업부서	기반시설과	②담당자 (연락처)	시설7급 김두용 (760-8852)																																						
③정책사업명	마시란 해변 도로개설공사																																								
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2017. 7월 ~ 2019. 6월																																						
⑥주요내용	<p>○ 위 치 : 덕교동 산79-23번지 ~ 덕교동 산77-31번지 (용엄사 입구)</p> <p>○ 기 간 : 2017. 7월 ~ 2019. 6월</p> <p>○ 규 모 : 도로개설 L = 1,354m, B = 12.0m</p> <p>○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</p> <p>○ 사 업 비</p> <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">구 분</th> <th style="width: 10%;">계</th> <th style="width: 10%;">2017년</th> <th style="width: 10%;">2018년</th> <th style="width: 10%;">2019년</th> <th style="width: 10%;">비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">계</td> <td style="text-align: center;">9,800</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">8,500</td> <td style="text-align: center;">1,100</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">국 비</td> <td></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">시 비</td> <td style="text-align: center;">4,900</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">3,800</td> <td style="text-align: center;">1,100</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">구 비</td> <td style="text-align: center;">4,900</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">4,700</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">지방채</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016. 11. 14 : 도시관리계획 (도로) 입안</li> <li>- 2017. 8. 31 : 기본 및 실시계획 착수</li> <li>- 2017. 9. 11 : 도시관리계획 (도로) 결정</li> <li>- 2017. 9. 20 : 중기지방재정계획 반영</li> <li>- 2017. 11. 17 : 일반교통안전진단용역 착수</li> <li>- 2018. 1. 26 : 일반교통안전진단용역 준공</li> <li>- 2018. 2. 2 : 실시계획인가 신청</li> <li>- 2018. 4. 30 : 실시계획 인가</li> <li>- 2018. 5. 10 : 보상계획 공고</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018. 7월 ~ 10월 : 감정평가 및 보상 협의</li> <li>- 2018. 10월 ~ 2019. 6월 : 공사 시행</li> </ul>					구 분	계	2017년	2018년	2019년	비고	계	9,800	200	8,500	1,100		국 비		-	-			시 비	4,900	-	3,800	1,100		구 비	4,900	200	4,700	-		지방채					
구 분	계	2017년	2018년	2019년	비고																																				
계	9,800	200	8,500	1,100																																					
국 비		-	-																																						
시 비	4,900	-	3,800	1,100																																					
구 비	4,900	200	4,700	-																																					
지방채																																									

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 33)

①사업부서	기반시설과	②담당자 (연락처)	시설7급 김두용 (760-8852)																															
③정책사업명	용유로 ~ 마시안 해변 간 도로개설공사																																	
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2018. 1월 ~ 2019. 12월																															
⑥주요내용	<p>○ 위 치 : 대2-501호선 (용유로) ~ 중3-675 (마시안 해변도로)</p> <p>○ 기 간 : 2018. 1월 ~ 2019. 12월</p> <p>○ 규 모 : 도로개설 L = 672m, B = 10m</p> <p>○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</p> <p>○ 사 업 비</p> <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">구 분</th> <th style="width: 10%;">계</th> <th style="width: 15%;">2018년</th> <th style="width: 15%;">2019년</th> <th style="width: 10%;">비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td style="text-align: right;">4,600</td> <td style="text-align: right;">200</td> <td style="text-align: right;">4,400</td> <td></td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>시 비</td> <td style="text-align: right;">2,300</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">2,300</td> <td></td> </tr> <tr> <td>구 비</td> <td style="text-align: right;">2,300</td> <td style="text-align: right;">200</td> <td style="text-align: right;">2,100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016. 11. 14 : 용유 도시관리계획 (도로) 입안</li> <li>- 2017. 9. 11 : 용유 도시관리계획 (도로) 결정</li> <li>- 2017. 9. 20 : 중기지방재정계획 반영</li> <li>- 2018. 1. 29 : 구 지방재정 투자사업 심사(결과:조건부가결)</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018. 3월 : 기본 및 실시설계용역 착수</li> <li>- 2018. 10월 : 기본 및 실시설계용역 준공</li> <li>- 2019. 1월 : 보상협의 착수</li> <li>- 2019. 3월 ~ 2019. 12월 : 공사 시행</li> </ul>				구 분	계	2018년	2019년	비고	계	4,600	200	4,400		국 비	-	-	-		시 비	2,300	-	2,300		구 비	2,300	200	2,100		지방채	-	-	-	
구 분	계	2018년	2019년	비고																														
계	4,600	200	4,400																															
국 비	-	-	-																															
시 비	2,300	-	2,300																															
구 비	2,300	200	2,100																															
지방채	-	-	-																															

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 34)

①사업부서	기반시설과	②담당자 (연락처)	시설7급 김두용 (760-8852)																															
③정책사업명	선녀바위 진입도로 도로개설공사																																	
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2018. 1월 ~																															
⑥주요내용	<p>○ 위 치 : 대3-505호선 (용유서로) ~ 을왕동 산64-4번지 (서해수산연구소)</p> <p>○ 기 간 : 2018. 1월 ~ 2019. 12월</p> <p>○ 규 모 : 도로개설 L = 459m, B = 6 ~ 15m</p> <p>○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</p> <p>○ 사 업 비</p> <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">구 분</th> <th style="width: 10%;">계</th> <th style="width: 15%;">2018년</th> <th style="width: 15%;">2019년</th> <th style="width: 10%;">비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td style="text-align: center;">2,500</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">2,300</td> <td></td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>시 비</td> <td style="text-align: center;">1,250</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">1,250</td> <td></td> </tr> <tr> <td>구 비</td> <td style="text-align: center;">1,250</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">1,050</td> <td></td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016. 11. 14 : 용유 도시관리계획 (도로) 입안</li> <li>- 2017. 9. 11 : 용유 도시관리계획 (도로) 결정</li> <li>- 2017. 9. 20 : 중기지방재정계획 반영</li> <li>- 2018. 2. 12 : 기본 및 실시설계용역 착수</li> <li>- 2018. 2. 27 : 기본 및 실시설계용역 중지 (지적불부합)</li> <li>- 2018. 3. 5 : 지적재조사 사업완료(완료시점:2030년) 후 도로 개설 사업 시행이 타당 (지적과)</li> <li>- 2018. 5. 30 : 기본 및 실시설계용역 계약해지</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2020년 이후 ~ : 지적재조사 완료 후 사업 재개</li> </ul>				구 분	계	2018년	2019년	비고	계	2,500	200	2,300		국 비	-	-	-		시 비	1,250	-	1,250		구 비	1,250	200	1,050		지방채	-	-	-	
구 분	계	2018년	2019년	비고																														
계	2,500	200	2,300																															
국 비	-	-	-																															
시 비	1,250	-	1,250																															
구 비	1,250	200	1,050																															
지방채	-	-	-																															

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 35)

①사업부서	기반시설과	②담당자 (연락처)	시설7급 이경욱 (760-8853)																															
③정책사업명	무의도 관광 기반시설(도로) 조성사업																																	
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2018. 1월 ~ 2020. 6월																															
⑥주요내용	<p>○ 위    치 : 무의동 471-1번지(큰무리마을)~ 무의동 산143-2번지(작은하나개)</p> <p>○ 기    간 : 2018. 1월 ~ 2020. 6월</p> <p>○ 규    모 : 도로개설 L = 2,300m, B = 6.0m</p> <p>○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</p> <p>○ 사 업 비</p> <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">구 분</th> <th style="width: 15%;">계</th> <th style="width: 15%;">2018년</th> <th style="width: 15%;">2019년</th> <th style="width: 15%;">비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td style="text-align: right;">8,750</td> <td style="text-align: right;">200</td> <td style="text-align: right;">8,550</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td style="text-align: right;">7,000</td> <td style="text-align: right;">160</td> <td style="text-align: right;">6,840</td> <td style="text-align: right;">80%</td> </tr> <tr> <td>시 비</td> <td style="text-align: right;">525</td> <td style="text-align: right;">12</td> <td style="text-align: right;">513</td> <td style="text-align: right;">6%</td> </tr> <tr> <td>구 비</td> <td style="text-align: right;">1,225</td> <td style="text-align: right;">28</td> <td style="text-align: right;">1,197</td> <td style="text-align: right;">14%</td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017. 5. 25 : 제4차 도서종합개발계획 요청</li> <li>- 2017. 9. 20 : 중기지방재정계획 반영</li> <li>- 2017. 10. 25 : 市 지방재정 투자사업 실무 심사 (결과:적정)</li> <li>- 2018. 3. 20 : 기본 및 실시설계용역 착수</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019. 1월 : 실시설계용역 준공, 사업인가 및 보상협의 진행</li> <li>- 2020. 6월 : 공사 준공</li> </ul>				구 분	계	2018년	2019년	비고	계	8,750	200	8,550	100%	국 비	7,000	160	6,840	80%	시 비	525	12	513	6%	구 비	1,225	28	1,197	14%	지방채	-	-	-	
구 분	계	2018년	2019년	비고																														
계	8,750	200	8,550	100%																														
국 비	7,000	160	6,840	80%																														
시 비	525	12	513	6%																														
구 비	1,225	28	1,197	14%																														
지방채	-	-	-																															

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 36)

①사업부서	기반시설과	②담당자 (연락처)	시설8급 고원석 (760-8958)																														
③정책사업명	자연발생유원지 통합안전센터 건립 공사																																
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2017. 5월 ~ 2018. 7월																														
⑥주요내용	<p>○ 위    치 : 을왕동 717-11번지 일원 (구유지)</p> <p>○ 기    간 : 2017. 5월 ~ 2018. 7월</p> <p>○ 규    모 : 통합안전센터 건립 1식</p> <p>○ 사업내용 : 철콘구조물 3층, 연면적 990㎡</p> <p>○ 사 업 비</p> <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">구 분</th> <th style="width: 15%;">계</th> <th style="width: 15%;">2017년</th> <th style="width: 15%;">2018년</th> <th style="width: 40%;">비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td style="text-align: center;">3,060</td> <td style="text-align: center;">3,000</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>시 비</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>구 비</td> <td style="text-align: center;">3060</td> <td style="text-align: center;">3,000</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017. 2. 23 : 2017년도 제1회 공유재산심의회 개최 (결과 : 가결)</li> <li>- 2017. 2. 28 : 2017년도 제1차 지방재정 투자사업 심사 (결과 : 적정)</li> <li>- 2017. 5. 24 : 특별조정교부금 교부 (1,000,000천원)</li> <li>- 2017. 6. 22 : 기본 및 실시설계용역 착수</li> <li>- 2017. 12. 4 : 기본 및 실시설계용역 완료</li> <li>- 2017. 12. 21 : 공사 착공</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018. 7월 : 공사 준공</li> </ul>			구 분	계	2017년	2018년	비고	계	3,060	3,000	60		국 비	-	-	-		시 비	-	-	-		구 비	3060	3,000	60		지방채	-	-	-	
구 분	계	2017년	2018년	비고																													
계	3,060	3,000	60																														
국 비	-	-	-																														
시 비	-	-	-																														
구 비	3060	3,000	60																														
지방채	-	-	-																														

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 37)

①사업부서	기반시설과	②담당자 (연락처)	시설7급 이경욱 (760-8853)
③정책사업명	운중로 일원 인도조성공사		
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2017. 2월 ~ 2018. 4월
⑥주요내용	<p>○ 사업 목적</p> <p>운중로 일원은 2005년 도로개설 당시 주변이 전·답으로 인도 이용자가 없어 인도 조성없이 공사를 완료하였으나, 최근 주변지 개발로 인해 보행하는 사람들이 증가함에 따라 인도조성 필요</p> <p>○ 사업 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업위치 : 운중로 48번길 일원 (영종마트 입구~청하코리아 입구)</li> <li>- 사업내용 : 인도조성</li> <li>- 사업규모 : L = 675m, B = 3.0m</li> <li>- 소요예산 : 950,000천원 (시비100%)</li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2005년 : 도로개설 (인도 없음)</li> <li>- 2016. 6. 17 : 인도조성 건의서 접수</li> <li>- 2016. 10. 28 : 특색사업 지원 검토결과 통보 (市 → 區)</li> <li>- 2017. 2. 10 : 실시설계용역 착수</li> <li>- 2017. 3. 21 : 용역 일시정지</li> <li>- 2017. 6. 29 : 계약심사 보완 요청 (市 감사실 → 區)</li> <li>- 2017. 9. 5 : 재설계 후 계약심사 및 일상감사 재의뢰</li> <li>- 2017. 10. 18 : 공사 착공</li> <li>- 2017. 12. 18 : 공사 일시 정지</li> <li>- 2018. 2. 26 : 공사 재개</li> <li>- 2018. 4. 4 : 공사 준공</li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 38)

①사업부서	허가민원과	②담당자 (연락처)	녹지7급 인정식 (760-7772)
③정책사업명	무의도 해상관광 탐방로 조성사업		
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2017. 9월 ~ 2018. 6월
⑥주요내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업의 목적                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 무의도 천혜의 자연경관 자원을 활용한 해상 관광데크 사업을 수행하여 인천국제공항을 이용하는 내·외국인 관광객 방문을 집중적 유도하고 지역관광활성화에 기여하고자 함</li> </ul> </li> <li>○ 사업개요                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위     치 : 무의도 하나개해수욕장 해안 공유수면 일원</li> <li>- 규     모 : 550m 탐방로 조성</li> <li>- 사업내용 :                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 교량공 : 보도교(폭2m) 계단구간 41m, 트러스교 구간 47m, 강관파일 해상대크구간 462m 총 550m</li> <li>· 전망대 : A1= 28.26㎡, A2= 53.02㎡ 등</li> </ul> </li> <li>- 예     산 : 3,000백만원</li> <li>· 국비 1,500 (50%) / 시비 750 (25%) / 구비 750 (25%)</li> </ul> </li> <li>○ 그 동안 추진사항                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017. 2월 : 실시설계 설계용역 착수</li> <li>- 2017. 3월 : 일반해역 이용협의 용역 착수</li> <li>- 2017. 7월 : 실시설계용역 및 일반해역이용협의 완료</li> <li>- 2017. 9월 : 공유수면 점사용허가 완료 및 공사착공</li> <li>- 2018. 1월 : 공사중지 (동절기)</li> <li>- 2018. 3월 : 공사재개</li> <li>- 2018. 6월 : 공사준공</li> </ul> </li> <li>○ 향후계획                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018. 6월 ~ 9월 : 무의도 해상관광탐방로 CCTV 설치</li> </ul> </li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 39)

①사업부서	교통지적과	②담당자 (연락처)	행정9급 김성주 (760-7754)
③정책사업명	영종 용유지역 공영버스 운영지원		
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2018. 1월 ~ 12월
⑥주요내용	<p>○ 추진배경 영종지역 자연부락 및 무의도 대중교통 소외지역 주민의 교통 불편 해소를 위한 공영버스 운행</p> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기 간 : 연중</li> <li>- 대 상 : 6개 노선 9대             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 영종용유지역 : 5개 노선 (15인승 2대, 25인승 5대) [예비차 1대]</li> <li>· 무의도 : 1개 노선 (29인승 1대)</li> </ul> </li> <li>- 운영방법 : 위탁운영</li> <li>- 위탁운영비 : 1,124,000천원 (시비 425,065 / 구비698,935) [보험료 별도]</li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017. 7월 ~ 9월 : 「중구 공영버스 원가산정 용역」 추진</li> <li>- 2017. 8. 31 : 2018년 본예산 시비지원 신청 ※위탁운영비 및 노후차량 대체구입비 (4대)</li> <li>- 2017. 10월 ~ 12월 : 2018년도 사업계획 수립 및 추진</li> <li>- 2017. 12. 21 : 2017년 중구 공영버스 운영위원회</li> <li>- 2018. 1. 25 : 2018년 1차 중구 공영버스 운영위원회</li> <li>- 2018. 1. 31 : 2018년 공영버스 위탁운영 계약</li> <li>- 2018. 2. 1 : 운행개시</li> </ul> <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018. 7월 : 공영버스 노후차량 대체구입 (4대)</li> <li>- 2018. 9월 ~ 11월 : 2019년도 사업계획 수립 및 추진</li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 40)

①사업부서	교통지적과	②담당자 (연락처)	시설9급 황태우 (760-7759)
③정책사업명	무의(광명항) 공영주차장 조성		
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2017. 1월 ~ 2018. 하반기
⑥주요내용	<p>○ 추진배경 2018년 연도교의 개통 시 방문차량의 급증으로 교통대란이 우려됨에 따라 주차공간 확충을 통해 지역주민과 방문객들에게 주차편의를 제공하여 쾌적한 주거환경 조성 및 지역경제 활성화에 기여하고자 함</p> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 치 : 무의동 50-11 일원</li> <li>- 규 모 : 주차장 조성 : A=6,023㎡ (주차공간 189면) 진입도로 개설 : L=347m, B=8m</li> <li>- 사 업 비 : 3,300백만원 (시비 1,400 / 구비 1,900)</li> <li>- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 2018. 하반기</li> <li>- 사업내용 : 공영주차장 조성</li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016. 8월 : 용유무의지역 기반시설 지원사업 예산지원 요청 건의 (區 → 경제청)</li> <li>- 2016. 9월 : 용유무의지역 기반시설 지원사업 예산편성 통보 (경제청 → 區)</li> <li>- 2016. 10월 : 공영주차장 조성계획 수립</li> <li>- 2016. 10월 : 지방재정 투자심사 완료</li> <li>- 2016. 11월 : 중기지방재정계획 반영</li> <li>- 2017. 3. 20 : 실시설계용역 착수</li> <li>- 2017. 4. 10 : 실시설계용역 중지 (도시계획시설 결정 지연)</li> <li>- 2017. 7. 26 : 지적 현황측량 실시</li> <li>- 2017. 8. 30 : 도시계획시설결정 도시계획위원회 개최</li> </ul>		

- 2017. 9. 11 : 도시계획시설(주차장) 결정 고시
- 2017. 9. 15 : 실시설계 용역 재개
- 2017. 9. 25 : 임시 공영주차장 공사 발주 및 입찰
- 2017. 9. 28 : 실시계획인가 협의
- 2017. 10. 20 : 토지보상계획공고 (주차장부지)
- 2017. 10. 23 : 임시공영주차장 조성공사 착공
- 2017. 11. 6 : 사전재해영향성검토 용역 추진
- 2017. 11. 27 : 진입도로 산지조사 용역 추진
- 2017. 11. 28 : 임시 공영주차장 조성 완료 및 개방
- 2017. 12. 13 : 진입도로 산지조사 용역 준공
- 2017. 12. 26 : 주차장 실시계획인가 (중구 고시 제2017-181호)
- 2017. 12. 28 : 사전재해영향성검토 준공
- 2018. 1. 15 : 주차장부지 보상협의 (區 → 市)
- 2018. 1. 24 : 진입도로 인가 협의
- 2018. 2. 12 : 주차장 토지 보상 완료
- 2018. 2. 26 : 진입도로 실시계획인가 (중구 고시 제2018-29호)
- 2018. 3. 2 : 진입도로 토지보상 계획 공고
- 2018. 5. 10 : 진입도로 실시계획 변경 인가 협의
- 2018. 6. 18 : 진입도로 실시계획인가 (중구 고시 제2018-89호)

○ 향후계획

- 2018. 7월 : 진입도로 보상 협의 추진
- 2018. 8월 : 주차장 조성 및 진입도로 개설 공사 착공
- 2018. 12월 : 주차장 조성 및 진입도로 개설 준공

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 41)

①사업부서	교통지적과	②담당자 (연락처)	시설9급 황태우 (760-7759)
③정책사업명	영종역 일원 공영노상주차장 조성		
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2017. 4월 ~ 2018. 상반기
⑥주요내용	<p>○ 추진배경 영종역사 주변 불법주정차로 인한 안전사고 우려 및 주차난 심각 등의 끊임없는 민원제기로 공영주차장을 조성하여 주민들 및 방문객의 주차편의를 제공함은 물론 지역경제 활성화에 기여하고자 함</p> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 치 : 운북동 464 일원</li> <li>- 규 모 : A=4,610㎡ (지평식, 103면)</li> <li>- 사 업 비 : 450백만원 (전액 구비)</li> <li>- 사업기간 : 2017. 4월 ~ 2018. 4월</li> <li>- 사업내용 : 공영노상주차장 조성</li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016. 10월 ~ 11월 : 조성계획 수립 및 중기계획 반영</li> <li>- 2017. 1월 ~ 4월 : 부지관련 부서협의 (區 문화예술과, 市 도로과, 市 교통관리과, 市 시설계획과)</li> <li>- 2017. 4. 24 : 사업계획 변경 승인 협의 (市 교통관리과)</li> <li>- 2017. 6. 19 : 실시설계용역 착수</li> <li>- 2017. 8. 4 : 실시설계 용역 일시 중지</li> <li>- 2017. 8. 11 : 실시계획변경인가 신청 (區 → 市)</li> <li>- 2017. 8. 30 : 일상감사 및 계약심사</li> <li>- 2017. 9. 19 : 실시설계 용역 재개</li> <li>- 2017. 9. 25 : 공영주차장 조성공사 발주 및 입찰</li> <li>- 2017. 9. 25 : 실시설계 용역 준공</li> <li>- 2017. 10. 10 : 공영주차장 조성공사 발주</li> </ul>		

- 2017. 11. 8 : 공영주차장 조성공사 착공
- 2017. 12. 22 : 동절기 공사 중지
- 2018. 2. 22 : 공사재개
- 2018. 4. 12 : 공사 준공
- 2018. 5. 7 : 무료 임시개방 (2018. 4. 13 ~ 2018. 5. 31)
- 2018. 6. 1 : 유료 공영주차장 전환 운영

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 42)

①사업부서	교통지적과	②담당자 (연락처)	시설9급 황태우 (760-7759)
③정책사업명	왕산해변 공영주차장 조성		
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2017. 1월 ~ 2018. 하반기
⑥주요내용	<p>○ 추진배경 왕산해변의 주차난 해소 및 지역주민과 방문객들에게 주차 편의를 제공하는 한편 수도권 최고의 해양 관광지에 걸맞은 주차공간 확충을 통하여 쾌적한 도시환경 조성과 지역경제 활성화에 기여하고자 함</p> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 치 : 을왕동 808-5 일원</li> <li>- 규 모 : A=6,748㎡ (지평식, 196면)</li> <li>- 사 업 비 : 3,700백만원 (시비)</li> <li>- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 2018. 하반기</li> <li>- 사업내용 : 공영주차장 조성</li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016. 8월 : 용유무의지역 기반시설 지원사업 예산지원 요청 건의 (區 → 경제청)</li> <li>- 2016. 9월 : 용유무의지역 기반시설 지원사업 예산편성 통보 (경제청 → 區)</li> <li>- 2016. 10월 : 공영주차장 조성계획 수립</li> <li>- 2016. 10월 : 지방재정 투자심사 완료</li> <li>- 2016. 11월 : 중기지방재정계획 반영</li> <li>- 2017. 3. 20 : 실시설계용역 착수</li> <li>- 2017. 4. 10 : 실시설계용역 중지 (도시계획시설 결정 지연)</li> <li>- 2017. 6월 ~ 7월 : 토지보상 선 협의를 토지소유자 우편 발송</li> </ul>		

- 2017. 8. 30 : 도시계획시설결정 도시계획위원회 개최
- 2017. 9. 6 : 왕산 주차장부지 지적현황측량 실시
- 2017. 9. 11 : 도시계획시설(주차장) 결정 고시
- 2017. 9. 15 : 실시설계 용역 재개
- 2017. 11. 1 : 실시계획인가 협의
- 2017. 11. 6 : 사전재해영향성검토 용역 추진
- 2017. 12. 26 : 실시계획인가 (중구 고시 제2017-181호)
- 2017. 12. 28 : 사전재해영향성검토 준공
- 2018. 1. 12 : 보상계획 공고
- 2018. 2. 5 : 토지보상 추진
- 2018. 5. 8 : 미수용 토지 수용재결 신청
- 2018. 5. 28 : 실시계획 변경 인가 신청

○ 향후계획

- 2018. 7월 : 토지보상 추진
- 2018. 8월 : 주차장 조성 착공
- 2018. 하반기 : 주차장 조성 완공

## 정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 43)

①사업부서	교통지적과	②담당자 (연락처)	시설9급 황태우 (760-7759)
③정책사업명	을왕리해변 공영주차장 조성		
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2017. 1월 ~ 2019. 상반기
⑥주요내용	<p>○ 추진배경 을왕리해변의 주차난 해소 및 지역주민과 방문객들에게 주차편의를 제공하는 한편 수도권 최고의 해양 관광지에 걸맞은 주차공간 확충을 통하여 쾌적한 도시환경 조성과 지역경제 활성화에 기여하고자 함</p> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 치 : 을왕동 713 일원</li> <li>- 규 모 : A=6,673㎡ (지평식, 144면)</li> <li>- 사 업 비 : 4,700백만원 (시비 4,200백만원 / 구비 500백만원)</li> <li>- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 2018. 하반기</li> <li>- 사업내용 : 공영주차장 조성</li> </ul> <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016. 8월 : 용유무의지역 기반시설 지원사업 예산지원 요청 건의 (區 → 경제청)</li> <li>- 2016. 9월 : 용유무의지역 기반시설 지원사업 예산편성 통보 (경제청 → 區)</li> <li>- 2016. 10월 : 공영주차장 조성계획 수립</li> <li>- 2016. 10월 : 지방재정 투자심사 완료</li> <li>- 2016. 11월 : 중기지방재정계획 반영</li> <li>- 2017. 3. 20 : 실시설계용역 착수</li> <li>- 2017. 4. 10 : 실시설계용역 중지 (도시계획시설 결정 지연)</li> <li>- 2017. 4. 20 : 사업계획변경 방침 (사업비 10억 증액)</li> </ul>		

- 2017. 8. 30 : 도시계획시설결정 도시계획위원회 개최
- 2017. 9. 11 : 도시계획시설(주차장) 결정 고시
- 2017. 9. 15 : 실시설계 용역 재개
- 2017. 10. 19 : 실시계획인가 협의
- 2017. 11. 6 : 사전재해영향성검토 용역 추진
- 2017. 12. 26 : 실시계획인가 (중구 고시 제2017-181호)
- 2017. 12. 28 : 사전재해영향성검토 준공
- 2018. 1. 12 : 보상계획 공고
- 2018. 2. 5 : 토지보상 추진
- 2018. 5. 8 : 미수용 토지 수용재결 신청

○ 향후계획

- 2018. 8월 : 사업비 추가확보(보상비)에 따른 추경 신청
- 2018. 10월 : 공사 착공
- 2019. 2월 : 1단계 사업 준공



### **Ⅲ. 정책실명 공개과제 사업관리이력서**

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 1	담당부서 작성 자	관광진흥실 이철식 / 760-6484
정 책 명	아시아누들타운 조성사업		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 아시아 한중일 음식과 역사를 살린 누들테마 루트를 개발 및 정비하고, 누들인프라 확충 및 누들음식 문화사업을 육성하여 일자리 창출 및 관광객 유치에 통한 지역경제활성화에 기여하고자 함</li> <li>○ 추진기간 : 2014. 1월 ~ 2019. 12월</li> <li>○ 총사업비 : 11,695백만원 (국비 3,536 / 시비 1,750 / 구비 6,409)</li> <li>○ 주요내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 아시아누들플랫폼 조성 및 누들콘텐츠 개발</li> <li>- 누들테마거리 정비 및 누들페스티벌 개최, 누들비즈니스 육성 등</li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2014. 3. 27 : 제296회 인천광역시 중구 조례·규칙 심의회 개최 (공유재산관리계획 심의-누들플랫폼 매입 : 2,000백만원)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 부구청장 홍희경, 주민생활지원국장 김숙자</li> <li>- 지역개발국장 유병환, 보건소장 김양태, 기획감사실장 강광석</li> <li>- 홍보체육진흥실장 김세열, 관광진흥실장 박용운</li> </ul> </li> <li>○ 2014. 4. 2 : 아시아누들타운조성사업 추진단 회의(2차) 개최               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인천시 관광진흥과장 정재덕, 팀장 유호응, 주무관 문윤구</li> <li>- 도시재생과 주무관 윤지원</li> <li>- 인천발전연구원 심○범 박사, 인천도시공사 최○석 과장</li> <li>- 인천 중구청 주무관 이철식, 인천 동구청 주무관 김○화</li> </ul> </li> <li>○ 2014. 6. 25 : 아시아누들타운조성사업 추진단 회의(3차) 개최               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인천시 관광개발팀장 유○응, 주무관 문○구</li> <li>- 인천발전연구원 심○범 박사, 인천도시공사 최○석 과장</li> <li>- 인천 중구청 주무관 이철식, 비타건축사사무소 손○문소장 (용역사)</li> </ul> </li> <li>○ 2014. 7. 3 : 아시아누들타운조성사업 기본설계 용역 착수               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관광진흥실장 박용운, 관광기획팀장 이성방, 주무관 이철식</li> <li>- 비타건축사사무소 손○문소장 및 소유 최○일이사 (용역사)</li> </ul> </li> <li>○ 2014. 7. 10 : 누들플랫폼 조성 및 누드페스티벌 관련 KBS 협의</li> </ul>		

- 중구 관광진흥실장 박용운, 주무관 이철식, KBS 문화사업팀장
- 김○배, 서○영 전문위원, 아카이브영상사업팀 박○철 차장
- 2014. 8. 13 : 아시아누들타운조성사업 추진단 회의(4차) 개최
  - 인천시 관광개발팀 주무관 문○구, 도시재생과 주무관 민○희
  - 인천발전연구원 심○범 박사, 인천도시공사 최○석 과장
  - 인천 중구청 주무관 이철식, 인천 동구청 주무관 김○화
  - 비타건축사사무소 손○문소장 (용역사)
- 2014. 8. 28 : 제2차 추가경정예산 심의회(제232회 중구 임시회) 의결  
(누들플랫폼 매입비 500백만원)
  - 區의회 김○홍의원, 김○찬의원, 이○재의원, 김○훈의원, 한○수의원
  - 區 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식
- 2014. 8. 18 : 인천재능대학교 조리학과 방문 및 전문가 자문
  - 관광진흥실 주무관 이철식, 비타그룹건축사사무소 손○문소장
  - 인천재능대학교 조리학과 최○주 교수, 김○호 교수
- 2014. 12. 19 : 2015년도 일반·기타특별회계(제235회 정례회) 의결  
(조성사업비, 매입비, 시설부대비 등 4,180백만원)
  - 區의회 김○홍의원, 김○찬의원, 이○재의원, 김○훈의원, 한○수의원
  - 區 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식
- 2014. 12. 15 : 아시아누들타운조성사업 추진단 회의(5차) 개최
  - 인천시 관광개발팀장 유○응, 주무관 문○구
  - 인천발전연구원 심○범 박사, 인천도시공사 최○석 과장
  - 인천 중구청 주무관 이철식, 비타건축사사무소 손○문소장 (용역사)
- 2014. 12. 15 : 누들플랫폼 관련 부동산(신포동 48-2) 매매계약 체결
  - 인천 중구 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식
  - 소유자 (우○기 외 3명)
- 2014. 12. 18 : 누들플랫폼 관련 부동산(신포동 52) 매매계약 체결
  - 인천 중구 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식
  - 소유자 대리인 (김○욱)
- 2014. 12. 24 : 아시아누들타운조성사업 추진보고회 개최
  - 인천 중구청장 김홍섭, 부구청장 계재덕, 관광진흥실장 이승선
  - 관광기획팀장 채진규, 지역개발단장 김광호, 주무관 이철식
  - 신지훈, 비타건축사사무소 손○문소장 및 소유 최○일이사 (용역사)
- 2015. 1. 21 : 누들플랫폼 부동산(신포동 61) 매입
  - 인천 중구 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식, 소유자 (허○용)

- 2015. 3. 19 : 기본설계 용역 완료
  - (중 구) 인천 중구 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규  
주무관 이철식
  - (용역사) 비타그룹 손○문 대표, 소유인터네셔널 최○이사
- 2015. 4. 15 : 누들플랫폼 부동산(신포동 51-2) 매입
  - 인천 중구 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식, 소유자 (김○성)
- 2015. 5. 14 : 누들플랫폼 부동산(신포동 51-1) 매입
  - 인천 중구 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식, 소유자 (염○욱)
- 2015. 7. 13 : 누들테마거리 조성 실시설계 용역 착수
  - 인천 중구 관광개발팀장 조수준, 주무관 박동근, 용역사 등
- 2015. 9. 12 : 누들테마거리 조성 실시설계 용역 완료
  - 인천 중구 관광개발팀장 조수준, 주무관 박동근, 용역사 등
- 2015. 10. 12 : 누들플랫폼 부동산(신포동 47) 매입
  - 인천 중구 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식, 소유자 (박○자)
- 2015. 11. 30 : 누들테마거리 조성공사 착공
  - 인천 중구 관광개발팀장 조수준, 주무관 박동근, 시공사 등
- 2015. 12 .30 : 누들테마거리 조성공사 공사 동절기 공사 중지
  - 인천 중구 관광개발팀장 조수준, 주무관 박동근, 시공사 등
- 2016. 1. 27 : 누들테마거리 조성공사 공사 재개
  - 인천 중구 관광개발팀장 조수준, 주무관 박동근, 시공사 등
- 2016. 2. 19 ~ 29 : 토지소유자 대상 사업 설명 및 의견 청취
  - 인천 중구 주무관 이철식, 용역사 민○상무, 임○과장
  - 소유자 7명 (신포동 48-1, 48-3, 49, 53, 54-1, 54-2, 55)
- 2016. 4. 15 : 누들테마거리 조성공사 준공
  - 인천 중구 관광개발팀장 조수준, 주무관 박동근, 시공사 등
- 2016. 6. 16 : 도시활력증진지역 개발사업 사업추진 점검 회의
  - (중구) 주무관 이철식
  - (시 도시재생정책관실) 김○환, 김○훈 주무관
- 2016. 8. 1 : 감정평가 실시
  - (감정평가사) 제일감정평가법인, 프라임감정평가법인
- 2016. 8. 17 : 도시활력증진지역 개발사업 현장 점검회의
  - (중구) 주무관 이철식
  - (시 도시재생정책관실) 김○환, 김○훈 주무관
- 2016. 9. 1 : 부동산 매매계약 체결

- (중구) 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식
- (소유자) 강○모 외 1명
- 2016. 9. 2 : 보상금(계약금) 지급
  - (중구) 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식
  - (소유자) 강○모 외 1명
- 2016. 9. 22 : 도시활력증진지역 개발사업 변경 협의
  - (중구) 주무관 이철식, (시) 김○훈 주무관
  - (국토교통부) 광○종 주무관
- 2016. 10. 17 : 도시활력증진지역 개발사업 (아시아누들타운 조성사업) 계획변경 신청서 제출 (구 → 국토교통부)
  - (중구) 관광진흥실장 나광호, 관광기획팀장 이성방, 주무관 이철식
- 2016. 10. 24 : 도시활력증진지역 개발사업 변경승인 완료 (국토교통부)
- 2016. 11. 30 : 누들플랫폼 조성사업 기본 및 실시설계 용역 계약의뢰
  - 인천 중구 관광진흥실장 나광호, 관광개발팀장 이규철, 주무관 전용우
- 2016. 12. 7 : 보상금(2차-중도금) 지급
  - (중구) 관광진흥실장 나광호, 관광기획팀장 이성방, 주무관 이철식
  - (소유자) 강○모 외 1명
- 2017. 2. 6 : 누들플랫폼 조성 기본 및 실시설계용역 사업수행능력 평가결과 통보
  - (중구) 관광진흥실장 나광호, 관광개발팀장 이규철, 주무관 전용우 (사업수행능력평가 참여업체)
- 2017. 2. 14 : 누들플랫폼 조성사업 전시 및 공간계획 수립 용역 계약의뢰
  - (중구) 관광진흥실장 나광호, 관광기획팀장 이성방, 주무관 이철식
- 2017. 3. 3 : 누들플랫폼 전시 및 기본계획 수립 용역 착수
  - (중구) 관광진흥실장 나광호, 관광기획팀장 이성방, 주무관 이철식
  - (용역사) (주)팝앤디자인파트너스 신○주 대표
- 2017. 3. 7 : 누들플랫폼 기본 및 실시설계 용역 착수
  - (중구) 관광진흥실장 나광호, 관광기획팀장 이성방, 주무관 이철식
  - (용역사) (주)성우엔지니어링 종합건축사사무소 이○원 대표
- 2017. 3. 15 : 누들플랫폼 건립부지 등기이전 완료
  - (중구) 관광진흥실장 나광호, 관광기획팀장 이성방, 주무관 이철식
  - (소유자) 강○모 외 1명
- 2017. 3. 31: 누들플랫폼 조성사업 용역 관련 구청장 보고
  - (중구) 구청장, 관광진흥실장 나광호 외 4명

- (용역사) (주)팝앤디자인파트너스 신○주 대표  
                   (주)성우엔지니어링 종합건축사사무소 박○구 이사
- 2017. 4월 ~ 5월 : 실무회의 개최 (7회)
  - (중구) 주무관 이철식, 주무관 전용우
  - (용역사) (주)팝앤디자인파트너스 신○주 대표  
                   (주)성우엔지니어링 종합건축사사무소 박○구 이사
- 2017. 6. 8 : 아시아누들타운 조성사업 市 현장점검 실시
  - (구) 주무관 이철식 / (시) 주무관 나○원, 김○지
- 2017. 8. 10 : 누들플랫폼 조성사업 정책조정위원회 개최
  - 참석자 : 부구청장 외 6명
  - 결 과 : 조건부 가결 → 1안 (기존 건물 철거 후 신축)
- 2017. 8. 23 : 누들플랫폼 조성사업 기본계획 수립
- 2017. 8. 30 : 도시활력증진지역개발사업 (아시아누들타운 조성사업) 집행점검
  - (구) 관광기획팀장, 주무관 이철식
  - (시) 관광진흥과 관광개발팀 주무관 김○연, 김○지
- 2017. 9. 1 : 중구 도시관리계획(시설:주차장) 변경결정 입안
- 2017. 10. 23 : 중구 공유재산심의회 개최 완료 → 원안 가결
  - (구) 관광진흥실장, 관광개발팀장, 주무관 이철식
  - (평가위원) 4명
- 2017. 10. 27 : 중구 건축위원회 심의 → 원안 의결
- 2017. 11. 29 : 중구 도시계획위원회 심의 → 원안 가결
  - (구) 관광기획팀장, 주무관 이철식
- 2017. 11. 30 : 시 문화재 현상변경 허가신청서 제출 (구→시)
  - 관광진흥실장, 관광개발팀장, 주무관 전호용
- 2017. 12. 4 : 도시관리계획(시설:주차장) 변경결정 및 지형도면 고시
- 2017. 12. 4 : 누들플랫폼 철거공사 착공
  - (구) 관광진흥실장, 관광개발팀장, 주무관 전호용
- 2017. 12. 6 : 누들플랫폼 관련 공영주차장 회의 개최
  - (구) 관광진흥실 주무관 전호용, 교통운수과 주무관 윤자영 외 1
  - (공 단) 중구시설관리공단 주차팀 윤○성
  - (용역사) (주)성우엔지니어링 건축사 이○원, 박○구, 주○갑
- 2017. 12. 22 : 市 문화재위원회 현상변경 심의
- 2018. 2. 1 : 철거공사 완료
  - 관광진흥실장, 관광개발팀장, 주무관 전호용

- 2018. 2. 20 : 누들플랫폼 장애물없는 생활환경(BF) 예비인증 신청  
(구 → 한국환경건축연구원)  
- 관광진흥실장, 관광개발팀, 주무관 전호용
- 2018. 2. 23 : 市 문화재위원회 심의  
- 관광개발팀장, 주무관 전호용
- 2018. 3. 7 : 건축허가 신청
- 2018. 4. 11 : BF 예비인증 심의  
- 관광개발팀장, 주무관 전호용
- 2018. 4. 17 : 건축허가 처리(2018-건축과-공공건축물-3)
- 2018. 5. 2 : 설계경제성[VE] 검토 신청(市 건설심사과)  
- 관광진흥실장, 관광개발팀장, 주무관 전호용
- 2018. 5. 4 : BF예비인증 교부(인증번호 제2300호, 우수등급)
- 2018. 5. 10 : 설계안정성 검토 신청(한국시설안전공단)  
- 관광진흥실장, 관광개발팀장, 주무관 전호용
- 2018. 5. 14 : 설계경제성[VE] 심의  
- (구)관광개발팀 주무관 전호용  
- (용역사) (주)성우엔지니어링 박○구, 주○갑
- 2018. 6. 5 : 區 일상감사 완료
- 2018. 6. 11 : 설계용역 준공  
- 관광진흥실장, 관광개발팀장, 주무관 전호용
- 2018. 6. 15 : 市 계약심사 완료
- 2018. 6. 18 : 누들플랫폼 전시 및 공간계획 수립 용역 재개  
- 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식
- 2018. 6. 25 : 아시아누들플랫폼 건립공사 추진계획 수립  
- 중구청장, 부구청장, 관광진흥실장, 관광개발팀장, 주무관 전호용
- 2018. 6. 26 : 누들플랫폼 건립공사 및 감리용역 시행  
- 관광진흥실장, 관광개발팀장, 주무관 전호용

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 2	담당부서 작성자	관광진흥실 이철식 / 760-6484
정 책 명	1950 인천상륙작전 프로젝트		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1950년 9월 15일 인천상륙작전의 배경이었던 월미도의 역사성과 자원을 콘텐츠로 개발하고 이를 활용하여 신규 관광인프라를 확충하고 환경을 개선함으로써 국내외 관광객 유치 및 지역경제 활성화에 기여</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2016. 4월 ~ 2018. 9월</li> <li>○ 총사업비 : 1,240백만원 (국비 620, 시비 310, 구비 310)</li> <li>○ 주요내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- (가칭)자유의길 및 스토리텔링센터 조성</li> <li>- 스토리텔링 개발 및 전시콘텐츠 제작</li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2016. 1. 28 : 2016년 관광특구 활성화사업 계획 제출                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 4. 17 : 공모사업 선정결과 통보                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 5. 9 : 1950 인천상륙작전 프로젝트 계획 수립                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 구청장 김홍섭, 부구청장 박명성, 관광진흥실장 이승선</li> <li>- 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 7. 27 : 인천상륙작전 역사문화자원조사 용역 착수                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- (중구) 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식</li> <li>- (용역사) (사)인천개항장연구소 대표 이○태 외 1명</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 8. 17 : (가칭)자유의길 조성 기본 및 실시설계 용역 착수                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- (중구) 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식</li> <li>- (용역사) (주)루트 외 1개사 대표 서○혁 외 1명</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 10. 7 : (가칭)자유의길 조성 기본 및 실시설계 용역 일시정지                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- (중구) 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 11. 24 : 인천상륙작전 역사문화자원조사 용역 준공                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- (중구) 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식</li> <li>- (용역사) (사)인천개항장연구소 대표 이○태 외 1명</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 2. 21 : 市 월미공원사업소 업무 협의                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- (중구) 관광진흥실장 나광호, 관광기획팀장 이성방, 주무관 이철식</li> </ul> </li> </ul>		

- (市) 월미공원팀장 박○철, 주무관 오○자
- 2017. 3. 31 : 월미공원 공원조성계획 (변경)결정 용역 착수
  - (중구) 관광진흥실장 나광호, 관광기획팀장 이성방, 주무관 이철식
  - (용역사) (주)삼흥엘앤씨 실장 한○영 외 1명
- 2017. 5. 1 ~ 15 : 주민공람 공고 실시 (구보, 구홈페이지)
- 2017. 5. 17 : 市 공원녹지과 공원위원회 심의 일정 및 사업 설명
  - (市) 월미공원팀장 박○철
  - (市) 공원녹지과 공원조성팀 주무관 박○지, 김○성
- 2017. 6. 7 : 월미공원 공원조성계획 (변경)결정 입안 신청  
(區 → 市 월미공원사업소)
- 2017. 6. 26 : 제69회 市 도시공원위원회 심의
  - 심의결과 : 보류
- 2017. 7. 31 ~ 8. 4 : 전문가 자문 실시
  - 區 : 주무관 이철식, 황유철 팀장 (용역사)
  - 전문가 : 조○성, 나○훈
- 2017. 8. 10 : 월미공원 공원조성계획 (변경)결정 재입안
- 2017. 8. 24 : 제70회 市 도시공원위원회 심의
  - 심의결과 : 조건부 가결  
→ 콘텐츠 확정 전 위원회 별도 보고, 역사적 사실 외 피해 등에 대한 내용 반영, 전문가 및 시민단체 등으로 구성된 자문위원회 구성 추진
- 2017. 9. 12 : 제70회 市 도시공원위원회 조치계획 제출 (區→市)
- 2017. 11. 6 : 공원조성계획 변경결정 및 지형도면 고시
- 2017. 11. 6 : 인천상륙작전 스토리텔링 개발 용역 착수
  - 區 : 관광기획팀장, 주무관 이철식
  - 용역사 : (주)매스씨앤지 2명
- 2017. 11. 28 : 가칭)자유의 길 조성 기본 및 실시설계 용역 완료
  - 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식
- 2017. 12. 12 : 인천상륙작전 융복합콘텐츠 개발제작 계약의뢰
  - 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식
- 2017.12. 20 : 인천상륙작전 스토리텔링센터 전시콘텐츠 개발  
제작 계약의뢰
  - 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식
- 2018. 1. 8 : 가칭)자유의길 조성공사 착공
  - 관광진흥실장, 관광개발팀장, 주무관 강찬욱
- 2018. 1. 9 : 가칭)자유의길 조성공사 공사중지 → 동절기 공사중지
  - 관광진흥실장, 관광개발팀장, 주무관 강찬욱

- 2018. 2. 9 : 스토리텔링센터 전시콘텐츠 입찰 참가업체  
가격제안서 송부
  - 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식
- 2018. 2. 21 : 스토리텔링센터 전시콘텐츠 제안서 평가위원회 개최
  - 區 : 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식
  - 평가위원 : 관광, 건축디자인, 역사 등 분야 전문가 ○명
  - 제 안 사 : 제안서 입찰 참가업체
- 2018. 2. 22 : 제안서 평가위원회 개최 결과 보고
  - 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식
- 2018. 2. 27 : 인천상륙작전 융복합콘텐츠 개발제작 용역 착수
  - 區 : 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식
  - 용 역 사 : (주)트리플 박○민 대표, 윤○인 담당자
- 2018. 3. 9 : 자문회의(1차) 개최
  - 區 : 주무관 이철식 (담당자)
  - 용 역 사 : 매쓰씨앤지 오○연 팀장
  - 자문위원 : 시 역사자료관 강○우, 강○엽 / 인하대학교 임○성/  
시민단체 윤○경, 이○열, 인천발전연구원 김○수
- 2018. 4. 4 : 스토리텔링센터 전시콘텐츠 개발제작 용역 착수
  - 區 : 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식
  - 용 역 사 : (주)모습 천○수 대표, 안○리 실장
- 2018. 5. 2 : 자문회의(2차) 개최
  - 區 : 관광기획팀장, 주무관 이철식
  - 용 역 사 : 매쓰씨앤지 오○연 팀장, 트리플 박○민 대표,  
모습 안○리 실장
  - 자문위원 : 시 역사자료관 강○우, 강○엽 / 인하대학교 임○성/  
시민단체 윤○경, 이○열, 인천발전연구원 김○수
- 2018. 6. 1 : 제78회 市 도시공원위원 조건부 이행 결과보고
  - 區 : 주무관 이철식
- 2018. 6. 26 : 자문회의(3차) 개최
  - 區 : 관광기획팀장, 주무관 이철식
  - 용 역 사 : 매쓰씨앤지 오○연 팀장, 트리플 박○민 대표,  
모습 안○리 실장 외 3명
  - 자문위원 : 시 역사자료관 강○엽, 인천개항장연구소 강○욱,  
시민단체 윤○경, 이○열, 인천발전연구원 김○수

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 3	담당부서 작성자	관광진흥실 이철식 / 760-6484
정 책 명	1883 개항장 관광명소화 사업		
사업개요	<p>○ 사업목적 : 문화체육관광부 2018년 지역특별발전회계 「관광자원 개발사업」 선정에 따라 근대문화유산과 이야기를 담은 테마거리를 조성하고 관광환경을 정비하여 개항장을 도보형 관광명소로 육성하고 단절된 차이나타운과 신포동을 연결하여 원도심 관광벨트를 구축하고자 함</p> <p>○ 사업기간 : 2018년 ~ 2019년</p> <p>○ 사업위치 : 중구 북성동, 신포동 일원</p> <p>○ 총사업비 : 1,500백만원 (국비 750 / 시비 375 / 구비 375)</p> <p>○ 사업내용 : 최초·최고·유일 스토리텔링 및 야간관광콘텐츠 개발, 근대상징거리 및 개항장 문화쉼터 조성 등</p>		
추진경과 및 사업관련자	<p>○ 2017. 3. 22 : 2018년도 지역발전특별회계 국고보조금 신청 (구→문체부)</p> <p style="padding-left: 20px;">- 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식</p> <p>○ 2017. 4. 18 : 2018년도 지역발전특별회계 국고보조금 보완자료 신청 (구→시)</p> <p style="padding-left: 20px;">- 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식</p> <p>○ 2017.12. 14 : 보조금 확정내역 통보 (문체부→구)</p> <p>○ 2018. 4. 24 : 사업계획서 변경 및 제출(구→문체부)</p> <p>○ 2018. 4~5월 : 세부 단위사업 재협의(시, 구, 문체부)</p> <p style="padding-left: 20px;">- 市 : 관광진흥과 김○지 주무관(담당)</p> <p style="padding-left: 20px;">- 區 : 관광진흥실 이철식(담당)</p> <p style="padding-left: 20px;">- 문체부 : 관광개발과 장미순 주무관(담당)</p> <p>○ 2018. 6. 11 : 세부 단위사업 협의</p> <p style="padding-left: 20px;">- (구) 주무관 이철식</p> <p style="padding-left: 20px;">- (문체부) 주무관 장미순</p> <p>○ 2018. 6. 25 : 관광자원개발사업 보조금 신청(구→문체부)</p> <p style="padding-left: 20px;">- 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식</p>		

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 4	담당부서 작성 자	관광진흥실 이광성 / 760-6842
정책명	춤추는 소무의도 조성사업		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 연 10만명이 방문하는 소무의도 해양자원과 유희공간을 활용하여 관광자원으로 개발하고 주민 역량강화를 통해 신규 수익사업을 발굴하여 자생력 있는 관광어촌마을로 조성</li> <li>○ 사업위치 : 인천 중구 소무의로 27 일원 (무의 12통)</li> <li>○ 사업기간 : 2015년 ~ 2019년</li> <li>○ 총사업비 : 2,500백만원 (국비 2,000 / 지방비 500)</li> <li>○ 주요내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 종합계획 수립 및 지역역량강화교육, 콘텐츠(스토리)·브랜드 개발</li> <li>- 건어물가공판매장, 마을경제센터(관광안내소, 거리환경개선 등) 조성</li> <li>- 소무의도 여행상품 개발 및 홍보 마케팅, 민박개사업, 마을텃밭 조성,</li> <li>- 마을예술프로젝트, 마을문화센터 조성, 관광안내체계 구축 등</li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '15. 2. 27 : 춤추는 소무의도 조성사업 종합계획 수립 용역 착수               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식</li> <li>- 용역사(인천발전연구원) 심진범 박사</li> </ul> </li> <li>○ '15. 4. 25 : 관광객 설문조사 및 주민설명회 개최               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민설명회 : 주민 22명, 설문조사 : 관광객 198명</li> </ul> </li> <li>○ '15. 5. 8 : 용역 추진사항 보고 및 협의               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 이승선, 주무관 이철식, 심진범 박사 외 2명</li> </ul> </li> <li>○ '15. 5. 12 : 사업 현장방문 및 주민의견 청취               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실 주무관 이철식, 용역사 심진범 박사 외 1명</li> <li>- 주민 2명 (무의 12통장, 소무의번영회 회장)</li> </ul> </li> <li>○ '15. 7. 7 : 추진보고회 개최               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식</li> <li>- 용역사 심진범 박사 외 1명</li> </ul> </li> <li>○ '15. 10. 26 : 지역역량강화 및 컨설팅사업 착수               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식, 용역사(국토정보기술단) 임태근 박사 외 1명</li> </ul> </li> <li>○ '15. 11. 24 : 가칭)소무의 발전협의회 회의 개최               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실 주무관 이철식, 전문가(인천발전연구원 심진범</li> </ul> </li> </ul>		

	<p>박사, 인천마을공동체 지원센터 이혜경 센터장, 인천관광공사 신영섭 차장), 주민(번영회장 및 총무, 12통장, 부녀회장)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ‘15. 12. 15 : 국내선진지 견학 실시 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 무의12통장, 소무의번영회장 외 주민 25명</li> <li>- 용역사(국토정보기술단) 임태근 박사 외 1명</li> </ul> </li> <li>○ ‘15. 12. 23 : 콘텐츠 및 브랜드개발사업 착수 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식</li> <li>- 용역사(매스C&amp;G) 이희곤 외 1명</li> </ul> </li> <li>○ ‘15. 12. 24 : 춤추는 소무의도 조성사업 종합계획 수립 용역 완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식</li> <li>- 용역사(인천발전연구원) 심진범 박사</li> </ul> </li> <li>○ ‘16. 2. 15 : 춤추는 소무의도 조성사업 업무 주무관 변경 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 조영세</li> </ul> </li> <li>○ ‘16. 4. 22 : 춤추는 소무의도 조성사업 추진을 위한 회의 개최 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관광진흥실 주무관 조영세, 인천발전연구원 심진범 박사, 용역사(매스C&amp;G, 국토정보기술단) 3명</li> </ul> </li> <li>○ ‘16. 9. 5 : 춤추는 소무의도 조성사업 업무 주무관 변경 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 이성방, 주무관 조영세</li> </ul> </li> <li>○ ‘16. 10. 4 : 춤추는 소무의도 조성사업 업무 주무관 변경 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 나광호, 관광기획팀장 이성방, 주무관 조영세</li> </ul> </li> <li>○ ‘16. 12. 8 ~ 9 : 국내선진지 견학 실시 (1박2일) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 영어조합법인 대표 외 지역주민 20명, 용역사 1명</li> </ul> </li> <li>○ ‘16. 12. 18 : 소무의도 영어조합법인 설립</li> <li>○ ‘16. 12. 27 : 지역역량강화사업 용역 준공</li> <li>○ ‘16. 12. 28 : 콘텐츠 및 브랜드 개발용역 준공</li> <li>○ ‘17. 2. 28 : 춤추는 소무의도 조성사업 업무 주무관 변경 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 나광호, 관광기획팀장 이성방, 주무관 오운필</li> </ul> </li> <li>○ ‘17. 6. 1 : 바다시장 운영 (소무의도 브랜드화 쇼핑백 등 제작)</li> <li>○ ‘17. 10. 16 : 춤추는 소무의도 조성사업 업무 주무관 변경 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 심규홍, 주무관 이광성</li> </ul> </li> <li>○ ‘17. 10. 16 : 건어물가공판매시설 리모델링 실시설계 용역 착수 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 심규홍, 주무관 이광성</li> <li>- 용역사 : (주)김종합건축사사무소(감독관 주무관 전호용)</li> </ul> </li> <li>○ ‘17. 11. 23 : 건어물가공판매시설 리모델링 주민 요구사항 수렴 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주무관 전호용, 주무관 이광성, 주민(영어조합법인 대표 및 12통장)</li> </ul> </li> <li>○ ‘17. 12. 13 : 소무의도 관광홍보 물품 제작(쇼핑백, 손수건 등)</li> </ul>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ‘17. 12. 22 : 마을경제센터 환경조성을 위한 실시설계 용역시행 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 심규홍, 주무관 이광성</li> <li>- 용역사 : (주)성도건축사사무소(감독관 주무관 박경미)</li> </ul> </li> <li>○ ‘18. 1. 04 : 소무의도 홍보 리플릿 제작시행</li> <li>○ ‘18. 1. 30 : 소무의도 둘레길 투어 홍보엽서 제작시행</li> <li>○ ‘18. 2. 12 : 소무의도 박람회 홍보용 물품(그림 등)제작시행</li> <li>○ ‘18. 2. 15 : 소무의도 건어물가공판매시설 리모델링 설계용역 준공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 심규홍, 주무관 이광성</li> <li>- 용역사 : (주)김종합건축사사무소(감독관 주무관 전호용)</li> </ul> </li> <li>○ ‘18. 2. 25 : 마을경제센터 환경조성을 위한 실시설계용역 준공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 심규홍, 주무관 이광성</li> <li>- 용역사 : (주)성도건축사사무소(감독관 주무관 박경미)</li> </ul> </li> <li>○ ‘18. 2. 26 : 소무의도 관광지점 무인계수시스템 설치 시행</li> <li>○ ‘18. 3. 26 : 마을경제센터 조성 무허가건물 철거 및 폐기물 처리 용역 시행 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 심규홍, 주무관 이광성</li> <li>- 용역사 : (주)인성환경(감독관 주무관 이광성)</li> </ul> </li> <li>○ ‘18. 4. 5 : 건어물가공저장시설 리모델링 공사 착공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 심규홍, 주무관 이광성</li> <li>- 도급자 : (주)해인건설(감독관 주무관 전호용)</li> </ul> </li> <li>○ ‘18. 4. 27 : 마을경제센터 환경조성공사 추진 계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 심규홍, 주무관 이광성</li> </ul> </li> <li>○ ‘18. 5. 11 : 춤추는 소무의도 조성사업 업무 팀장 변경 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 김상중, 주무관 이광성</li> </ul> </li> <li>○ ‘18. 5. 21 : 소무의도 관광안내체계 구축 실시설계 용역 시행 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 김상중, 주무관 이광성</li> <li>- 용역사 : (주)한승엔지니어링(감독관 주무관 강찬욱)</li> </ul> </li> <li>○ ‘18. 6. 18 : 마을경제센터 환경조성 공사 계약의뢰 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 김상중, 관광개발팀장 김종달, 주무관 전호용</li> </ul> </li> </ul>
--	--

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 5	담당부서 작성자	총무과 김현옥 / 760-7162
정 책 명	연안동 행정복지센터 신축		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 문화복지 시설이 전무한 주민에게 연안동 행정복지센터를 신축 하여 대 주민 행정서비스 향상 및 주민편의를 도모하고자 함</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2017. 1월 ~ 2019. 12월</li> <li>○ 총사업비 : 6,423백만원(국비 400/ 구비 6,023)</li> <li>○ 주요내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동행정복지센터 신축</li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 사업관련자 현황</li> <li>○ '16. 10. 25. : 연안동주민센터 신축 기본계획 수립                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 구청장 김홍섭, 부구청장 박명성, 총무국장 심재영, 총무과장 한상원, 행정여론팀장 김세원, 주무관 한형정</li> </ul> </li> <li>○ '17. 9. 15. : 연안동주민센터 신축공사 설계공모작 결정                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 구청장 김홍섭, 부구청장 정창래, 총무국장 심재영, 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근</li> </ul> </li> <li>○ '17. 9. 25. : 연안동주민센터 기본 및 실시설계 용역 시행                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 구청장 김홍섭, 부구청장 정창래, 총무국장 심재영, 총무과장 한영대, 행정여론팀장 김세원, 주무관 강명원 주무관 김종근</li> </ul> </li> <li>○ '18. 1. 22. ~ 6. 19. : 행정절차 이행을 위한 용역 중지                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시관리국장 권순철, 건축과장 임제락, 공공시설담당 김상규, 주무관 김종근</li> </ul> </li> <li>○ '18. 6. 20 ~ 6. 28. : 기본 및 실시설계 용역 재개 및 준공                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축과장 임제락, 공공시설담당 김상규, 주무관 김종근</li> </ul> </li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18. 3. 21. : 연안동주민센터 철거공사 및 폐기물처리용역 시행 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부구청장 정창래, 도시관리국장 권순철, 총무국장 심재영, 총무과장 한영대, 건축과장 임제락, 공공시설담당 김상규, 주무관 김종근</li> </ul> </li> <li>○ '18. 6. 1. : 연안동주민센터 철거공사 폐기물처리용역 변경계약 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축과장 임제락, 공공시설담당 김상규, 주무관 김종근</li> </ul> </li> <li>○ '18. 6. 19. : 연안동주민센터 철거공사 준공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축과장 임제락, 공공시설담당 김상규, 주무관 김종근</li> </ul> </li> </ul>
--	---

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 6	담당부서 작성자	주민생활지원국 / 주민복지과 최옥인 / 760-7325
정 책 명	넙디 경로당 건립		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 운서동 37, 40, 41통은 연립주택, 빌라 등 주택지가 계속 형성되고 있는 지역으로 노인 인구는 지속적으로 증가하고 있으나 여가문화를 즐기고 지역사회와 소통할 수 있는 공간의 부재로 경로당 건립을 지속적으로 건의해 왔음</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2015. 4월 ~ 2018. 8월</li> <li>○ 총사업비 : 933백만원</li> <li>○ 주요내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위     치 : 운서동 2891-12</li> <li>- 사업규모 : 지상2층, 연면적 333.1㎡</li> <li>- 사업비 확보액 : 933백만원</li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2015. 4. 7 : 운서37통 경로당 건립 기본계획                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 손영식, 노인복지팀장 박종혁</li> </ul> </li> <li>○ 2015. 9월 : 넙디경로당 특별조정교부금 확보                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기획감사실장 우원균, 예산팀장 김동철, 기획감사실 주무관 이재경 주민복지과장 이호준, 노인복지팀장 박종혁, 노인복지팀 주무관 차원준</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 3. 4 : 넙디경로당 건립계획(변경)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 원문희, 노인복지팀장 박종혁, 주무관 김연서</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 4. 18 : 넙디경로당 운서지구 지구단위계획 결정(변경)용역                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 원문희, 노인복지팀장 박종혁, 주무관 김연서</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 6. 2 : 도시관리계획 결정(변경) 입안 신청서 제출                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 원문희, 노인복지팀장 박종혁, 주무관 김연서</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 9. 12 : 운서지구 지구단위계획 변경 고시                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 선수경, 노인복지팀장 박종혁, 주무관 김점숙</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 11. 8 : 기본 및 실시 설계용역 시행                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 선수경, 주무관 김점숙</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 12. 16 : 기본 및 실시 설계용역 일시 중지                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 선수경, 주무관 김점숙</li> </ul> </li> </ul>		

<p>추진경과 및 사업관련자</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2016. 12. 26 : 녁디경로당 건립 변경계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 선수경, 주무관 김점숙</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 2. 23 : 공유재산 심의 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 김점숙</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 3. 29 : 공유재산 관리계획 심의(구의회) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 김점숙</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 3월 : 1회 추경예산 부족사업비 확보 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 김점숙</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 4. 5 : 기본 및 실시 설계용역 재개 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 김점숙</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 6. 12 : 건축허가 협의 신청 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 김점숙</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 6. 12 : 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 신청 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 김점숙</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 8. 30 : 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 9. 22 : 건축허가 보완에 따른 재신청 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 9. 27 : 건축허가 승인 (경제자유구역청) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 10. 20 : 일상감사 및 계약심사 완료 (區) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 11. 6 : 기본 및 실시설계 용역 재개 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 11. 8 : 기본 및 실시설계 용역 준공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 11. 24 : 공사 감독 및 추진 협조공문 발송 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 12. 20 : 공사 착공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축과장 임제락, 공공시설팀장 박용암, 주무관 박경미</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 1. 6 : 동절기 공사 중지 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축과장 임제락, 공공시설팀장 김상규, 주무관 박경미</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 2. 26 : 공사 재개 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축과장 임제락, 공공시설팀장 김상규, 주무관 박경미</li> </ul> </li> </ul>
-------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018. 4. 9 : 장애물 없는 생활환경 본인증(BF) 용역 시행 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축과장 임제락, 공공시설팀장 김상규, 주무관 박경미</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 6. 21 : 설계변경 및 관급자재 변경 시행 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축과장 임제락, 공공시설팀장 김상규, 주무관 박경미</li> </ul> </li> </ul>
--	---

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 7	담당부서 작성자	주민생활지원국 / 주민복지과 최옥인 / 760-7325
정 책 명	동화마을 경로당 건립		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 송월동 동화마을에는 노인인구는 많으나 노인여가복지시설이 없어 어르신들이 건강하게 여가를 즐길 수 있는 공간을 조성하여 노인복지 환경을 증진시키고자 함.</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2016. 3월 ~ 2019. 2월</li> <li>○ 총사업비 : 947백만원</li> <li>○ 주요내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 치 : 송월동3가 11-45</li> <li>- 사업규모 : 지상2층, 연면적 330㎡</li> <li>- 사업비 확보액 : 522백만원</li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2016. 3. 14 : 송월동 동화마을 경로당 건립 기본계획 수립                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 원문희, 노인복지팀장 박종혁, 주무관 김연서</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 7. 18 : 도시계획시설 변경 용역 시행                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 노인복지팀장 박종혁, 주무관 김연서</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 1. 12 : 도시계획심의위원회 심의                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 김점숙</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 2. 6 : 도시계획시설 결정(변경) 고시                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 김점숙</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 2. 23 : 공유재산 심의                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 김점숙</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 3. 5 : 건립계획 변경 수립(규모 : 1층 → 2층)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 김점숙</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 6월 : 市 특별조정교부금 신청 (927,805천원)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 김점숙</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 11. 1 : 市 특별조정교부금 확보 (474,000천원)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 12월 : 4회 추경 설계용역비 확보 (48,900천원)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인</li> </ul> </li> </ul>		

- 2018. 1. 2 : 설계용역 및 공사추진 협조공문 발송
  - 주민복지과장 박미옥, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인
- 2018. 2. 7 : 설계용역 시행
  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 김상규, 주무관 박경미
- 2018. 3월 : 부족사업비 확보(408,500천원)
  - 주민복지과장 박미옥, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인
- 2018. 4. 9 : 면적 및 예산증가에 따른 공유재산 재심의
  - 주민복지과장 박미옥, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인
- 2018. 5. 8 : 기본 및 실시설계용역 중지 (건축허가 및 BF 준비)
  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 김상규, 주무관 박경미

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 8	담당부서 작성자	주민생활지원국 / 주민복지과 최옥인 / 760-7325
정 책 명	경로당 공기청정기 지원		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고농도 미세먼지의 발생기간이 증가하여 미세먼지 취약계층의 보호대책이 시급한 실정으로 어르신이 장시간 체류하는 경로당에 실내공기질 개선을 위한 공기청정기를 보급함</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2018. 1월 ~ 2020. 12월</li> <li>○ 총사업비 : 89백만원</li> <li>○ 주요내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대 상 : 경로당 78개소 (2018년 신설예정 2개소 포함)</li> <li>- 설치대수 : 111대 (15평형 97대, 27평형 14대)</li> <li>- 집행방법 : 렌탈방식으로 3년 총액계약 후 월별 사용료 집행</li> <li>- 사업비 확보액 : 50백만원 (시비100%)</li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2017. 9. 27 : 경로당 공기청정기 지원 시비보조금 교부                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 10. 23 : 경로당 공기청정기 지원사업 수요조사 (區→洞)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 11. 1 : 경로당 공기청정기 지원계획(안) 수립                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 11. 8 : 일상감사 통보 (기획감사실 → 주민복지과)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 11. 16 : 계약심사 통보 (市 감사관 → 주민복지과)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 11. 23 : 경로당 공기청정기 임차 및 유지관리 용역시행                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 1. 10 : 공기청정기(107대) 보급 (신설개소 4대 향후보급)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 박미옥, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 2.~ 6. : 1~6월분 공기청정기 임차 및 관리용역비 지급                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민복지과장 박미옥, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인</li> </ul> </li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 9	담당부서 작성자	주민생활지원국 / 경제정책과 홍지효 / 760-6953
정 책 명	사회적기업 일자리창출사업		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사회적가치를 실현하는 (예비)사회적기업에 최저임금 수준의 인건비 및 사업주부담의 사회보험료, 전문인력 고용에 따른 일정부분의 임금을 지원함으로써 취약계층 고용 증대 및 일자리 창출에 기여함</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2017. 4. 27 ~ 현재</li> <li>○ 총사업비 : 577백만원 (국비 417 / 시비 69 / 구비 69)</li> <li>○ 주요내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사회적기업 일자리창출사업 지원 공모 및 지원금 지급</li> <li>- 지원내용 : 최저인건비 및 사업주부담 4대보험료의 일부</li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 사업관련자 현황</li> <li>○ 2017. 4. 27 : 2018년도 사회적기업육성 지역발전특별회계 예산신청               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경제정책과장 박성근, 검토자 송민주, 주무관 김희준</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 9. 10 : 2018년도 사회적기업 재정지원사업 보조금 가내시 통지</li> <li>○ 2018. 1. 26 : 2018년 사회적기업 육성·지원 계획 수립               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 구청장 김홍섭, 부구청장 정창래, 주민생활지원국장 한상원</li> <li>- 상권특화팀장 박종화, 지역공동체팀장 박남공, 주무관 송민주</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 2. 19 : 2018년도 인천광역시 (예비)사회적기업 일자리창출사업 신청 공고</li> <li>○ 2018. 2. 23 : 2018년 1월 사회적기업 전문인력지원사업 지원금 지급               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역공동체팀장 박남공, 재무과 계약팀장 정영미</li> <li>- 주무관 홍지효</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 2. 26 : 2018년 1월 사회적기업 일자리창출사업 지원금 지급               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민생활지원국장 한상원, 재무과장 나종배, 경제정책과장 채진규</li> <li>- 지역공동체팀장 박남공, 주무관 홍지효</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 3. 12 : 2018년도 1/4분기 사회적기업 지도·점검 계획(案)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경제정책과장 채진규, 지역공동체팀장 박남공, 주무관 홍지효</li> </ul> </li> </ul>		

- 2018. 3. 26 : 2018년 2월 사회적기업 일자리창출사업 지원금 지급
  - 주민생활지원국장 한상원, 재무과장 나종배, 경제정책과장 채진규
  - 지역공동체팀장 박남공, 주무관 홍지효
- 2018. 3. 26 : 2018년 2월 사회적기업 전문인력지원 지원금 지급
  - 경제정책과장 채진규, 재무과 계약팀장 정영미, 지역공동체팀장 박남공
  - 주무관 홍지효
- 2018. 4. 3 : 2018년도 1/4분기 사회적기업 지도·점검 결과보고
  - 경제정책과장 채진규, 지역공동체팀장 박남공, 주무관 홍지효
- 2018. 4. 30 : 2018년 3월 사회적기업 일자리창출사업 지원금 지급
  - 주민생활지원국장 한상원, 재무과장 나종배, 경제정책과장 채진규
  - 지역공동체팀장 박남공, 주무관 홍지효
- 2018. 4. 30 : 2018년 3월 사회적기업 전문인력지원 지원금 지급
  - 경제정책과장 채진규, 재무과 계약팀장 정영미, 지역공동체팀장 박남공
  - 주무관 홍지효
- 2018. 5. 24 : 2018년 4월 사회적기업 전문인력지원 지원금 지급
  - 경제정책과장 채진규, 재무과 계약팀장 정영미, 지역공동체팀장 박남공
  - 주무관 홍지효
- 2018. 5. 25 : 2018년 4월 사회적기업 일자리창출사업 지원금 지급
  - 주민생활지원국장 한상원, 재무과장 나종배, 경제정책과장 채진규
  - 지역공동체팀장 박남공, 주무관 홍지효
- 2018. 5. 31 : 2018년도 사회적기업 주민설명회 결과보고
  - 경제정책과장 채진규, 지역공동체팀장 박남공, 주무관 홍지효
- 2018. 6. 21 : 2018년 5월 사회적기업 일자리창출사업 지원금 지급
  - 주민생활지원국장 한상원, 재무과장 나종배, 경제정책과장 채진규
  - 지역공동체팀장 박남공, 주무관 홍지효
- 2018. 6. 21 : 2018년 5월 사회적기업 전문인력지원 지원금 지급
  - 경제정책과장 채진규, 재무과 계약팀장 정영미, 지역공동체팀장 박남공
  - 주무관 홍지효
- 2018. 6. 21 : 2018년도 2차 인천광역시 (예비)사회적기업 일자리창출  
사업 신청 공고
- 2018. 6. 22 : 2018년도 상반기 사회적기업 합동점검 결과보고
  - 경제정책과장 채진규, 지역공동체팀장 박남공, 주무관 홍지효

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 10	담당부서 작성자	주민생활지원국 / 경제정책과 김희경 / 760-6922
정 책 명	공공일자리나눔사업		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <p>- 근로의사가 있는 주민에게 한시적인 공공일자리를 제공하여 실업문제를 해소하고 저소득 취약계층의 자생력을 강화하여 실업문제 해소 및 지역 경제 활성화에 기여</p> <p>○ 추진기간 : 2018. 2월 ~ 2018. 12월</p> <p>○ 총사업비 : 704백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <p>- 저소득주민 소득증대사업</p> <p>- 청년일자리사업, 일자리센터 운영</p>		
추진경과 및 사업관련자	<p>□ 사업관련자 현황</p> <p>○ 2017. 11. 21 : 2018년 공공일자리나눔사업 종합지침 추진계획 수립</p> <p>- 구청장 김홍섭, 부구청장 정창래, 주민생활지원국장 한상원, 경제정책과장 박성근, 일자리지원담당 이영란</p> <p>○ 2017. 11. 22 : 2018년 1단계 공공일자리나눔사업 추진계획 수립</p> <p>- 주민생활지원국장 한상원, 경제정책과장 박성근, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경</p> <p>○ 2017. 11. 23 : 2018년 1단계 공공일자리나눔사업 수요조사 실시</p> <p>- 경제정책과장 박성근, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경</p> <p>○ 2017. 11. 23 : 2018년 1단계 공공일자리나눔사업 참여자 모집 공고</p> <p>- 경제정책과장 박성근, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경</p> <p>○ 2018. 1. 25 : 2018년 1단계 공공일자리나눔사업 참여자 선발심의 계획 및 심의(안) 수립</p> <p>- 부구청장 정창래, 주민생활지원국장 한상원, 상권특화담당 박종화, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경</p> <p>○ 2018. 1. 26 : 인천광역시 중구 공공일자리나눔사업심의위원회 서면심의 의뢰</p> <p>- 상권특화담당 박종화, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경</p> <p>○ 2018. 1. 29 : 2018년 1단계 공공일자리나눔사업 배치계획(안) 수립</p> <p>- 상권특화담당 박종화, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경</p>		

- 2018. 1. 29 : 2018년 1단계 공공일자리나눔사업 선발자 배치 안내  
(경제정책과 → 28개 사업부서 통보)  
- 상권특화담당 박종화, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경
- 2018. 2. 3 : 2018년 1단계 공공일자리나눔사업 사업장 성립신고  
- 상권특화담당 박종화, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경
- 2018. 2. 3 : 2018년 1단계 공공일자리나눔사업 참여자 안전·보건  
교육 실시 안내(경제정책과 → 28개 사업부서 통보)  
- 상권특화담당 박종화, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경
- 2018. 2. 6 : 2018년 1단계 공공일자리나눔사업 참여자 4대  
보험 자격취득 신고  
- 상권특화담당 박종화, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경
- 2018. 2. 12 : 2018년 1단계 공공일자리나눔사업 참여자 건강  
검진 신청서 제출  
(경제정책과 → 국민건강보험공단 인천중부지사)  
- 상권특화담당 박종화, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경
- 2018. 2. 19 : 2018년 1단계 공공일자리나눔사업 참여자 건강 검진 의뢰  
(경제정책과 → 한국건강관리협회 인천광역시지부)  
- 상권특화담당 박종화, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경
- 2018. 2. 19 : 2018년 1단계 공공일자리나눔사업 참여자 건강검진  
실시 안내(경제정책과 → 28개 사업부서 통보)  
- 상권특화담당 박종화, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경
- 2018. 2. 22 : 2018년 1단계 공공일자리나눔사업 물품구입 계약의뢰  
(경제정책과 → 재무과)  
- 상권특화담당 박종화, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경
- 2018. 2. 27 : 물품 계약체결 통보(2018년 1단계 공공일자리나눔미  
물품구입)  
- 재무과장 나종배, 계약담당 정영미, 주무관 김지연
- 2018. 5. 25 : 2018년 1단계 공공일자리나눔사업 자체점검계획  
- 경제정책과장 채진규, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경
- 2018. 5. 25 : 2018년 2단계 공공일자리나눔사업 수요조사 실시  
- 경제정책과장 채진규, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경
- 2018. 5. 28 : 2018년 1단계 공공일자리나눔사업 참여자 모집 공고  
- 경제정책과장 채진규, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경
- 2018. 6. 29 : 2018년 1단계 공공일자리나눔사업 자체점검결과 보고  
- 경제정책과장 채진규, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 11	담당부서 작성자	도시관리국 / 건설과 김유민 / 760-7452
정 책 명	답동성당 일원 관광자원화 사업		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 120여년의 역사를 간직하고 있는 답동성당 일원을 역사공원 공원으로 조성하여 개항기 종교문화 유산을 관광자원으로 활용</li> <li>- 우리 구를 찾는 관광객에게 볼거리 제공과 지역경제 활성화에 기여</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2010. 7월 ~ 2019. 8월</li> <li>○ 총사업비 : 25,400백만원 (국 / 시 / 구)</li> <li>○ 주요내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공원조성 6,500㎡ 내외</li> <li>- 주차장 설치 212면 (지하4층 ~ 지상1층)</li> <li>- 지하 연결통로 설치 (지하상가 ~ 주차장)</li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2010. 7. 26 : 답동성당 성역화사업 추진계획 수립                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구청장 김홍복, 부구청장 나봉훈, 총무국장 김숙자</li> <li>문화예술과장 전근식, 문화재정책팀장 이성방, 주무관 김미영</li> </ul> </li> <li>○ 2013. 4. 9 : 문화재 현상변경 허가                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 문화재청 근대문화재과장 김상구, 기술서기관 홍두식, 주무관 안정섭</li> </ul> </li> <li>○ 2013. 10. 24 : 중앙투융자 심의                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구청장 김홍섭, 부구청장 홍희경, 총무국장 박성용,</li> <li>문화예술과장 최중용, 문화재팀장 박상규, 주무관 한형정,</li> </ul> </li> <li>○ 2014. 2. 19 : 타당성조사 용역 완료                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 문화예술과장 최중용, 문화재팀장 박종화, 주무관 한형정</li> </ul> </li> <li>○ 2014. 6. 25 : 2015년 도시활력증진지역 개발사업 선정                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인천광역시 도시재생과, 팀장(전결) 신일섭, 주무관 이건설</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 1. 15 : 시장 연두방문 토론회 발표 및 예산지원 요구                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 문화예술과장 이병직, 문화시설팀장 윤득상, 주무관 정규숙</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 4. 5 : 사업계획 변경 방침 수립                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구청장 김홍섭, 부구청장 박명성, 도시관리국장 유병환,</li> <li>건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문</li> </ul> </li> </ul>		

- 2016. 5. 13 : 區 공유재산심의 완료 (의회보고 : 5. 16)  
- 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문
- 2016. 5. 26 : 사업계획 변경 승인 (국토부 → 市 → 區)  
- 건설교통부 도시재생과장 김태형, 사무관 곽희종, 주무관 채인병
- 2016. 6. 15 : 보상계획 열람 통지  
- 도시관리국장 유병환, 건설과장 권순철, 건설행정팀장 문경환, 주무관 서은미
- 2016. 8. 12 : 보상협의 통지  
- 건설과장 권순철, 건설행정팀장 김충일, 주무관 서은미
- 2016. 8. 17 : 조사설계용역 착수 (6개월)  
- 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문
- 2016. 10. 13 : 공공용지 협의취득 계약 완료 및 착수보고회 개최  
- 중구청장 김홍섭, 부구청장 박명성, 도시관리국장 신영목  
건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문
- 2016. 10. 31 : 도시계획시설(주차장) 결정을 위한 공람·공고  
- 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 유창덕
- 2016. 12. 22 : 도시계획시설(주차장) 결정(區 도시계획위원회)  
- 부구청장 박명성, 도시관리국장 신영목, 도시개발과장 김광호,  
도시계획팀장 임청환, 주무관 유창덕
- 2017. 1. 2 : 도시계획시설(주차장) 지형도면 고시  
- 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 유창덕
- 2017. 2. 17 : 안전진단 시행을 위한 문화재 현상변경허가 신청  
- 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문
- 2017. 4. 14 : 사업설명회 개최 (답동성당 회의실)  
- 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문
- 2017. 5. 16 : 문화재 현상변경 허가조건 이행계획 승인(문화재청)  
- 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문
- 2017. 5. 31 : 지반조사(3개소) 및 지하수 관측공(5개소) 굴착완료  
- 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문
- 2017. 6. 13 : 추가 보상물권에 대한 보상계획 열람·공고  
- 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문
- 2017. 8월 ~ 10월 : 설계경제성(VE) 검토  
- 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문
- 2018. 1. 25 : 건설기술 심의 (市 건설심사과)  
- 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김유민

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018. 2. 20 : 문화재 현상변경 허가사항 변경 심의 (문화재청) - 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김유민</li> <li>○ 2018. 3. 23 : 문화재 현상변경 허가사항 변경 재심의 (문화재청) - 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김유민</li> <li>○ 2018. 4월 ~ 6월 : 현상변경안 결정을 위한 사업관계자 회의 - 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김유민</li> </ul>
--	--

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 12	담당부서 작성자	도시관리국 / 건설과 김경희 / 760-7453
정 책 명	신흥동 소1-56호선 도로개설공사		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016년 2월 수인선 복선전철 인천구간이 개통됨에 따라 舊 수인선 폐선구간에 대하여 도로개설공사를 시행하여 통행편의 제공 및 쾌적한 가로환경을 조성함으로써 주민 삶의 질 향상에 기여</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2017. 7월 ~ 2018. 8월</li> <li>○ 총사업비 : 1,000백만원 (시 / 구)</li> <li>○ 주요내용 : 도로개설 L = 167m, B = 10m</li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2016. 6월 ~ 9월 : 서해대로 418번길 도로정비 민원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 9월 ~ 10월 : 국유재산 관리 전환 유관기관 협의                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 1월 : 도로개설을 위한 시비보조금 신청 (구 → 시)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 차지수</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 6월 : 區 2회 추가경정예산 편성 (300백만원)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 문성우</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 7. 26 : 실시설계용역 착수                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 문성우</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 8. 30 : 주민설명회 개최                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 문성우</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 9. 14 : 도시계획시설 실시계획 인가신청                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 문성우</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 11. 15 : 도시계획시설[변경] 실시계획인가 신청                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 문성우</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 11. 20 : 도시계획시설(도로) 실시계획(안) 열람 공고                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 김시환</li> </ul> </li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018. 1. 15 : 도시계획시설(도로) 실시계획 고시 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 김시환</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 1. 15 : 보상계획 열람 통지 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설과장 고경훈, 건설행정팀장 이기만, 주무관 윤동권</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 1. 15 : 도시관리계획 결정(변경) 및 도시계획시설 실시계획 인가 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김경희</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 4. 21 : 실시설계용역 준공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김경희</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 6. 1 : 공사 착공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김경희</li> </ul> </li> </ul>
--	--

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 13	담당부서 작성자	도시관리국 / 건설과 김경희 / 760-7453
정 책 명	월미관광특구 일원 지중화사업 (축항대로86번길)		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 월미관광특구 연안동 일대 낡은 도심의 면모를 일신하고 관광도시로서 이미지 개선을 도모함으로써 관광수요를 증대시켜 주변 상권 활성화에 기여하고자 전선류 지중화 사업을 추진하고자 함</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2018. 2월 ~ 12월</li> <li>○ 총사업비 : 1,000백만원 (구)</li> <li>○ 주요내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전력 및 통신선로 지중화</li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2017. 7. 26 : 2018년 지중화사업 신청 (區 → 한국전력공사)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 김진홍</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 9. 28 : 2018년 지중화사업 반영 (한국전력공사 → 區)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 한국전력공사 제물포지사장</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 1. 4 : 2018년 지중화사업 통신사업자 참여 여부 협의                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김경희</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 2. 1 : 지중화사업 협약체결 (區 ↔ 한국전력공사)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구청장 김홍섭, 부구청장 정창래, 도시관리국장 권순철, 건설행정팀장 이기만, 토목팀장 김호진, 주무관 김경희</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 3. 7 : 사업비 지출 (한국전력공사, 422,741천원)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김경희</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 4. 2 : 지중화사업 협약체결 (區 ↔ 통신사)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구청장 김홍섭, 부구청장 정창래, 도시관리국장 권순철, 건설행정팀장 이기만, 토목팀장 김호진, 주무관 김경희</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 6. 4 : 사업비 지출 (통신사, 320,953천원)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김경희</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 6월 : 공사 착공                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김경희</li> </ul> </li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018-14	담당부서 작성자	도시관리국 / 건설과 김덕기 / 760-7463
정 책 명	인천역 일원 노후하수암거 정비공사		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인천역 일원 노후하수암거를 정비하여 지반침하를 방지하고 안전사고를 예방하고자 함</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2018. 2월 ~ 8월</li> <li>○ 총사업비 : 600백만원 (재난안전특별교부세)</li> <li>○ 주요내용 : 하수암거 보수 보강 L=320m</li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2017. 7. 10 : 인천역 일원 하수암거 정밀점검용역 착수                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설과장 권순철, 하수팀장 조수준, 주무관 심종영 한국씨엠이엔지(주) 대표 정만섭</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 8. 23 : 재난안전 특별교부세 신청 (710백만원)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설과장 권순철, 하수팀장 윤득상, 주무관 심종영 안전관리과 주무관 김형철</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 9. 15 : 인천역 일원 하수암거 정밀점검용역 준공                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설과장 권순철, 하수팀장 조수준, 주무관 심종영 한국씨엠이엔지(주) 대표 정만섭</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 9. 29 : 재난안전 특별교부세 교부 (600백만원)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설과장 권순철, 하수팀장 윤득상, 주무관 심종영 안전관리과 주무관 김형철</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 11. 6 : 인천역 일원 하수암거정비공사 실시설계용역 착수                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설과장 권순철, 하수팀장 윤득상, 주무관 김두용 (주)서해기술단 대표 전광호</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 2. 20 : 인천역 일원 하수암거정비공사 실시설계용역 준공                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설과장 고경훈, 하수팀장 윤득상, 주무관 심종영 (주)서해기술단 대표 전광호</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 3. 9 : 특정[신]기술·공법 선정 자문위원회 개최                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설과장 고경훈, 하수팀장 윤득상, 주무관 심종영</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 4. 4 : 신기술(특허) 사용협약                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설과장 고경훈, 하수팀장 윤득상, 주무관 김덕기</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 5. 18 : 공사 착공                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설과장 고경훈, 하수팀장 윤득상, 주무관 김덕기</li> </ul> </li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 15	담당부서 작성자	도시관리국 / 도시개발과 김시환 / 760-7517
정 책 명	영종·용유 성장관리방안 수립용역		
사업개요	<p>○ 추진배경 영종용유지역의 녹지지역에 대한 체계적 용도지역 재정비와 관리방안을 마련하여 주민의 삶의 질을 높이고 친환경적인 계획적 개발을 유도하고자 함</p> <p>○ 추진기간 : 착수일로부터 12개월</p> <p>○ 총사업비 : 300백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 영종·용유 녹지지역의 체계적 관리를 위한 관리방안 마련 및 도시관리계획(용도지역) 변경 검토</li> <li>- 기 수립된 성장관리방안을 포함한 녹지지역 성장관리방안 수립</li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<p>□ 사업관련자 현황</p> <p>○ 2018. 1. 10 : 일상감사 및 계약심사 의뢰</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 김시환</li> </ul> <p>○ 2018. 3. 7. : 계약발주</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 김시환</li> </ul> <p>○ 2018. 5. 14 : 사업수행능력평가</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 김시환</li> </ul> <p>○ 2018. 6. 1 : 용역착수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 김시환</li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 16	담당부서 작성자	도시관리국 / 도시개발과 권순철 / 760-7587
정 책 명	용유 하나개 도시개발사업 추진		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 서해안의 아름다운 해안경관 및 수도권과 인접한 지리적 이점을 가진 하나개 해수욕장 일원에 대하여 자연환경과 조화되는 문화·예술 및 휴양기능을 갖춘 휴양형 도시개발사업을 위한 구역지정 및 개발계획 수립</li> <li>○ 추진기간 : 2016. 1월 ~ 2020. 12월</li> <li>○ 총사업비 : 18,400만원</li> <li>○ 주요내용 : 주거 및 관광시설, 기반시설을 포함한 도시개발사업</li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2015. 11. 5 : (가칭)하나개지구 도시개발사업 추진계획 수립 - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 유창덕</li> <li>○ 2016. 3. 23 : 일상감사 및 계약심사 - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 유창덕</li> <li>○ 2016. 4. 6 : 용역발주 - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 유창덕</li> <li>○ 2016. 5. 12 : 용역착수 - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 유창덕,</li> <li>○ 2016. 7. 26 : 착수보고회 개최 - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 유창덕</li> <li>○ 2016. 11. 9 : 중간보고회 개최 - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 유창덕</li> <li>○ 2017. 3월 : 관련기관(부서) 사전협의 - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 김시환</li> <li>○ 2017. 4. 10 : 최종보고회 개최 - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 김시환</li> </ul>		

- 2017. 6. 26 : 용유 하나개 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립(안) 공람 공고
  - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 김시환
- 2017. 8. 30 : 중구 도시계획위원회 자문
  - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 김시환
- 2017. 9월 : 과업 일시 중지
  - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 김시환
- 2017. 11. 6 : 용유 하나개 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립(안) 재 공람 공고
  - 도시개발과장 김광호, 도시개발팀장 박영문, 주무관 유창덕
- 2017. 12. 8 : 용유 하나개 도시개발구역 지정 및 개발계획 신청
  - 도시개발과장 김광호, 도시개발팀장 박영문, 주무관 유창덕
- 2018. 1. 23 : 구역지정 신청서 반려 통보(市→區)
  - 도시개발과장 김광호, 도시개발팀장 박영문, 주무관 권순철
- 2018. 2. 28 : 구역변경을 통한 환경입지 가능성 협의(區→市)
  - 도시개발과장 김광호, 도시개발팀장 박영문, 주무관 권순철
- 2018. 4. 25 : 환경입지 협의 관련 회신(市→區)
  - 도시개발과장 김광호, 도시개발팀장 박영문, 주무관 권순철
- 2018. 6. 22 : 구역지정 반려에 따른 검토 보고(사업중지 및 예산 삭감)
  - 도시개발과장 김광호, 도시개발팀장 박영문, 주무관 권순철
- 2018. 6. 25 : 용유 하나개 도시개발구역지정 입안 해제 공고
  - 도시개발과장 김광호, 도시개발팀장 박영문, 주무관 권순철

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 17	담당부서 작성자	도시관리국 / 건축과 김성남 / 760-7657
정 책 명	신흥동 일원 도시재생활성화계획수립 용역		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 정비사업의 장기간 정체로 정비구역이 해제되고 신흥동 일원의 열악하고 낙후된 주거환경 및 폐·공가 증가에 따라 도심 슬럼화가 중되고 있음. 이에 원도심 활성화를 위한 도시재생 활성화사업 추진 필요</li> <li>○ 추진기간 : 2016. 2월 ~ 2018. 6월</li> <li>○ 총사업비 : 240백만원</li> <li>○ 주요내용             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기초조사 및 도심 쇠퇴진단</li> <li>- 주민의견 수렴 및 공동체 활성화 등 주민역량 강화</li> <li>- 마중물 사업 등 도시재생활성화 사업 발굴</li> <li>- 도시재생 비전 및 목표와 전략 제시 등</li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 사업관련자 현황</li> <li>○ 2013. 6. 4 : 도시재생활성화 및 지원에 관한 특별법 제정</li> <li>○ 2015. 3. 12 : 2025년 인천도시재생전략계획 수립용역 착수 (市)             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인천시 도시재생정책관 과장 남문희, 팀장 진병권, 주무관 김주환</li> </ul> </li> <li>○ 2015. 9. 9 : 신흥 1,3,4 정비사업구역 해제 고시 (市)             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인천시 주거환경정책과장 김기문, 팀장 김정호, 주무관 유기환</li> </ul> </li> <li>○ 2015. 9. 11 : 2016년 중구 도시재생활성화계획수립 추진계획 방침 (區)             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중구청장 김홍섭, 부구청장 계재덕, 도시관리국장 유병환, 건축과장 김홍대, 도시재생팀장 김동찬, 주무관 김종달</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 4. 25 : 신흥동 일원 도시재생활성화계획수립용역 착수             <ul style="list-style-type: none"> <li>- (주)유아컨설팅트종합건축사사무소, (주)대한건설이앤지 (공동도급)</li> <li>- 중구청장 김홍섭, 부구청장 계재덕, 도시관리국장 유병환, 건축과장 김홍대, 도시재생팀장 김동찬, 주무관 김종달</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 8. 29 : 신흥동일원 도시재생활성화계획수립용역 관련 주민설명회 개최             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축과장 임제락, 도시재생팀장 김동찬, 주무관 김종달</li> </ul> </li> </ul>		

- 2016. 10. 26 : 사업총괄코디네이터 위촉 (인하대 변병설교수)  
- 건축과장 임제락, 도시재생팀장 김동찬, 주무관 김종달
- 2017. 1. 5 : 「중구 도시재생활성화 및 지원에 관한 조례안」  
사전심사  
- 건축과장 임제락, 도시재생팀장 김동찬, 주무관 김성남
- 2017. 2월 현재 : 주민 설명회 및 간담회 개최  
도시재생활성화계획(안) 사전협의 (市)  
- 건축과장 임제락, 도시재생팀장 김동찬, 주무관 김종달  
- 인천시 도시재생과장 정상철, 근린재생팀장 손두수, 주무관 문윤구
- 2017. 5. 31 : 신흥동 마을 주택관리사무소 개소  
- 건축과장 임제락, 도시재생팀장 최정현, 주무관 김종달
- 2017. 6월 ~ 9월 : 도시재생 정책 대응 TF회의(5회) 개최 (인천시)  
- 건축과장 임제락, 도시재생팀장 최정현, 주무관 임채경
- 2017. 9월 : 도시재생 뉴딜 공모 계획 설명회,  
가이드라인 확정 (국토부)
- 2017. 10. 24 : 도시재생뉴딜사업지역내 공공임대주택 공급등을 위한  
업무협력 협약체결(LH) 및 도시재생뉴딜공모사업 신청
- 2017. 11. 10 : 도시재생 뉴딜 공모사업 현장 실사  
- 건축과장 임제락, 도시재생팀장 최정현, 주무관 김성남
- 2017. 11. 21 : 도시재생 뉴딜 시범사업 종합평가  
- 중구 건축과장 임제락, 도시재생팀장 최정현, 주무관 김성남  
- 인천시 도시재생과장 정상철, 재생계획팀장 김선천,  
주무관 김종진
- 2017. 12. 14 : 도시재생 뉴딜 시범사업 선정결과 발표 (미선정)
- 2018. 1. 30 : 신흥동 현장지원센터 마을 활동가 채용  
- 도시관리국장 권순철, 건축과장 임제락, 도시재생팀장 최정현,  
주무관 김성남
- 2018. 4. 26 : 2018년 도시재생 뉴딜 선정계획 공고(국토부)
- 2018. 5. 10 : 2018년 도시재생 뉴딜사업 주민설명회 실시(신흥동)  
- 건축과장 임제락, 도시재생팀장 최정현, 주무관 김성남
- 2018. 5. 25 : 주민협의체 1회 워크숍 개최(신흥동)  
- 건축과장 임제락, 도시재생팀장 최정현, 주무관 김성남
- 2018. 6. 25 : 사업계획 전문가 컨설팅 시행

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 18	담당부서 작성자	도시관리국 / 건축과 김종근 / 760-7492
정 책 명	영종복합청사 별관 증축공사		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 영종용유지원단 사무실 확보 및 영종·용유 주민들의 민원편의 및 민원처리 증진에 기여</li> <li>○ 추진기간 : 2016년 ~ 2018년</li> <li>○ 총사업비 : 5,434백만원</li> <li>○ 주요내용 - 영종복합청사 별관 증축공사 (2,385㎡)</li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2016. 9. 5 : 정밀안전진단 용역 시행 - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근 성우엔지니어링 종합건축사사무소 소장 이지원</li> <li>○ 2016. 9. 21 : 평가위원회 구성 및 운영계획 시행 - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근</li> <li>○ 2016. 9. 23 : 사업수행능력 평가위원회 개최 - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근</li> <li>○ 2016. 9. 26 : 사업수행능력 평가위원회 결과보고 - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근</li> <li>○ 2016. 10. 7 : 정밀안전진단 용역 준공 - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근 성우엔지니어링 종합건축사사무소 소장 이지원</li> <li>○ 2016. 11. 7 : 기본 및 실시설계용역 착수 - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근</li> <li>○ 2017. 2월 ~ 3월 : 경제자유구역청 경관위원회 - 심의결과 : 재검토 (기존건축물과의 공간활용 및 건물배치 재검토) - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근</li> <li>○ 2017. 3. 23 : 영종복합청사 별관 증축공사 변경 계획(안) - 증축건물 위치 변경 및 주차면 추가 확보 - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근</li> <li>○ 2017. 5. 17 : 제8차 경제자유구역청 경관위원회 (원안가결) 성우엔지니어링 종합건축사사무소 소장 이지원 - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근</li> </ul>		

- 2017. 7. 20 : 행정절차(VE, BF등) 이행에 따른 용역중지
  - 설계경제성 검토 및 장애물 없는 생활환경 등 행정절차 이행
  - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근
- 2017. 9. 28 : 장애물 없는 생활환경 인증 완료
  - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근
- 2017. 11. 15 : 설계경제성(VE) 검토 신청
  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근
- 2017. 11. 29 : 설계경제성(VE) 검토 완료
  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근
- 2017. 12. 1 : 건축 인허가 처리 완료
  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근
- 2017. 12. 15 : 용역 재개
  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근
- 2017. 12. 26 : 용역 준공
  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근
- 2018. 1. 19 : 공사 착공
  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 김상규, 주무관 김종근
- 2018. 5. 10 : 공사기간 연장 요청
  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 김상규, 주무관 김종근
- 2018. 6. 26 : 임대청사 임대기간 연장가능 확인
  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 김상규, 주무관 김종근

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 19	담당부서 작성자	항만공항수산과 안성근 / 760-7384
정 책 명	연안바다목장 조성사업		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <p>- 소무의도 인근해역에 인공적으로 바다목장을 조성하여 수산생물의 생태환경을 조성, 개선하고, 생태계를 고려한 체계적이고 다양한 조성과 관리를 통해 연안의 수산자원을 회복증강시켜 풍요로운 연안바다 조성</p> <p>○ 추진기간 : 2014년 ~ 2018 (5년간)</p> <p>○ 총사업비 : 5,000백만원 (연 1,000백만원)</p> <p>○ 주요내용</p> <p>- 어장조성을 위한 인공어초투하, 자연석 시설</p> <p>- 선상낙시터 조성을 위한 인공어초 투하</p> <p>- 수산자원 증강을 위한 수산종묘 방류</p> <p>- 사업 모니터링</p>		
추진경과 및 사업관련자	<p>□ 사업관련자 현황</p> <p>○ 2014. 2월 ~ 2015. 2월 : 연안바다목장 조성사업 1년차 시행</p> <p>- 항만공항수산과 과장 우원균, 팀장 : 이의진, 담당자 : 안성근</p> <p>○ 2015. 2월 ~ 2015. 12월 : 연안바다목장 조성사업 2년차 시행</p> <p>- 항만공항수산과 과장 한영대, 팀장 : 박병호, 담당자 : 안성근</p> <p>○ 2016. 2월 ~ 2016. 12월 : 연안바다목장 조성사업 3년차 시행</p> <p>- 항만공항수산과 과장 한영대, 팀장 : 박병호, 담당자 : 안성근</p> <p>○ 2017. 2월 ~ 2017. 7월 : 연안바다목장 조성사업 4년차 시행</p> <p>- 항만공항수산과 과장 한영대, 팀장 : 박병호, 담당자 : 안성근</p> <p>○ 2017. 8월 ~ 2017. 12월 : 연안바다목장 조성사업 4년차 시행</p> <p>- 항만공항수산과 과장 이승선, 팀장 : 박병호, 담당자 : 안성근</p> <p>○ 2018. 1월 ~ 2018. 12월 : 연안바다목장 조성사업 5년차 시행</p> <p>- 항만공항수산과 과장 이승선, 팀장 : 최홍열, 담당자 : 안성근</p>		

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018-20	담당부서 작성자	(도시관리국 / 교통운수과) (신선경 / 760-7562) (강재현 / 760-7577)
정 책 명	신흥시장 공영주차장 확충 조성사업		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 주차 수요 다발지역인 전통시장 인근 공영주차장 용지에 주차 건축물 조성으로 주차난을 해소하고 상권 활성화에 기여</li> <li>○ 추진기간 : 2018. 1월 ~ 12월</li> <li>○ 총사업비 : 1,410백만원 (국비 41% / 구비 59%)</li> <li>○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 치 : 신흥동2가 1-32번지 일원</li> <li>- 면 적 : 1,167.3㎡</li> <li>- 조성방식 : 건축물식 1층 2단, 58면</li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 사업관련자 현황</li> <li>○ 2017. 2. 16. : 2018년 국비 신청 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통운수과장 원문희, 교통행정팀장 박종혁, 주무관 신선경, 주무관 정승협</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 9. 19. : 주차장 확충 조성 계획수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 윤자영</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 9. 28. : 2018년 국비 확보 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 윤자영</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 1. 11. : 기본 및 실시설계용역 시행 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 강재현</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 2. 2. : 기본 및 실시설계용역 착수 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 강재현</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 4. 26. : 주민설명회 개최 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 강재현</li> </ul> </li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018-21	담당부서 작성자	(도시관리국 / 교통운수과) (신선경 / 760-7562) (강재현 / 760-7577)
정 책 명	용동공영주차장 확장 조성사업		
사업개요	<p>○ 추진배경 부정형으로 주차 효율성이 떨어지는 용동공영주차장에 대하여 인접 대지를 대상으로 공영주차장을 확장하여 면적대비 토지 이용 효율성을 높이고 늘어나는 주차 수요에 대비하고자 함</p> <p>○ 추진기간 : 2018. 1월 ~ 12월</p> <p>○ 총사업비 : 1,800백만원(시비 50% /구비 50%)</p> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위    치 : 용동 177-1번지 일원</li> <li>- 면    적 : 1,503.7㎡</li> <li>- 조성방식 : 지평식 49면</li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<p>□ 사업관련자 현황</p> <p>○ 2017. 8. 16 : 도시관리계획 결정(변경)용역 시행</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 윤자영</li> </ul> <p>○ 2018. 1. 26 : 실시설계용역 시행</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 강재현</li> </ul> <p>○ 2018. 2. 5 : 도시관리계획 결정 (변경)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 강재현</li> </ul> <p>○ 2018. 4. 7 : 실시설계용역 준공</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 강재현</li> </ul> <p>○ 2018. 5. 8 : 실시계획 인가</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 강재현</li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 22	담당부서 작성자	(도시관리국 / 교통운수과) (김태훈 / 760-7689)
정 책 명	주차장 수급실태 조사 용역		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 「주차장법」 제3조 및 같은 법 시행규칙 제1조의2에 따라 3년마다 정기적인 주차장 수급실태를 조사하여 체계적이고 효율적인 주차수급 시스템을 구축·운영하고자 함.</li> <li>○ 추진기간 : 2018. 1월 ~ 12월</li> <li>○ 총사업비 : 50백만원</li> <li>○ 주요내용 - 주차시설 현황조사 및 주차이용 실태조사</li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2017. 9. 18 : 2018년 주차장 수급실태 조사 계획(안) 수립 - 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 김성욱</li> <li>○ 2018. 3월 : 주차장 수급실태 조사용역 입찰공고 및 계약 - 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 김성욱</li> <li>○ 2018. 4. 9 : 용역 착수계획서 제출 - 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 김태훈 - (주)도담이앤씨 권○석 상무 (용역사)</li> <li>○ 2018. 5. 28 : 용역추진사항 1차 공정보고 - 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 김태훈 - (주)도담이앤씨 권○석 상무, 이○근 부장 (용역사)</li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 23	담당부서 작성 자	영종용유지원단 / 기반시설과 김정용 / 760-8952
정 책 명	영종 미개발지역 소1-4호선(1차) 도로개설공사		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2011년 4월 경제자유구역에서 해제된 영종 미개발지내 도시 계획도로를 개설하여 지역주민의 오랜 불편사항인 열악한 교통환경을 개선하고 생활기반시설을 확충함으로써 구민 삶의 질을 향상시키기 위함.</li> </ul> <p>○ 추진기간 : 2015. 1월 ~ 2018. 9월</p> <p>○ 총사업비 : 12,000백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로개설 L=1,800m, B=11.5m</li> <li>- 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<p>□ 사업관련자 현황</p> <p>○ 2015. 7. 14 : '15년 제3차 지방재정 투자심사 실무심사 실시</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민</li> </ul> <p>○ 2015. 7. 22 : 지방재정 투자심사 현장답사 실시</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민</li> </ul> <p>○ 2015. 8. 17 : 일상감사 및 계약심사 결과 통보</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민</li> </ul> <p>○ 2015. 9. 16 : 실시설계용역 착수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민</li> </ul> <p>○ 2016. 6. 27 : 실시계획인가 고시</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 영종개발과장 김용수, 토목팀장 박노섭, 실무관 강재현</li> </ul> <p>○ 2016. 12. 14 : 공사 착공</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 고원석</li> </ul> <p>○ 2017. 2. 1 : 폐기물 처리용역 시행</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 고원석</li> </ul> <p>○ 2017. 2. 20 : 공사 중지</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 고원석</li> </ul> <p>○ 2017. 5. 16 : 공사 재개</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 고원석</li> </ul> <p>○ 2018. 6. 4 : 실시계획 변경 인가 고시</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김정용</li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 24	담당부서 작성 자	영종용유지원단 / 기반시설과 정승협 / 760-8955
정 책 명	영종 미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 영종 미개발지 內 미집행 도시계획도로를 개설하여 열악한 교통 환경을 개선하고 생활기반시설을 확충하여 주민 삶의 질 향상에 기여</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2017. 1월 ~ 2019. 12월</li> <li>○ 총사업비 : 9,800백만원</li> <li>○ 주요내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로개설 L=1,800m, B=11.5m</li> <li>- 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 사업관련자 현황</li> <li>○ 2015. 7. 14 : ‘15년 제3차 지방재정 투자심사 실무심사 실시                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민</li> </ul> </li> <li>○ 2015. 7. 22 : 지방재정 투자심사 현장답사 실시                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 2. 22 : 기본 및 실시설계용역 착수                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 7. 28 : 일반교통안전진단용역 착수                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 8. 4 : 사전재해영향성검토용역 착수                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 2. 14 : 실시계획인가                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 진은웅</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 3. 15 : 보상공고                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 진은웅</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 3. 15 : 일반교통안전진단용역 준공                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 정승협</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 3. 15 : 사전재해영향성검토용역 준공                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 정승협</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 5. 2 : 설계경제성(VE) 제안채택                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 정승협</li> </ul> </li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 25	담당부서 작성 자	영종용유지원단 / 기반시설과 김진홍 / 760-8953
정 책 명	영종 미개발지역 소2-3호선 도로개설공사		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2011년 4월 경제자유구역에서 해제된 영종 미개발지내 도시 계획도로를 개설하여 지역주민의 오랜 불편사항인 열악한 교통환경을 개선하고 생활기반시설을 확충함으로써 구민 삶의 질을 향상시키기 위함.</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2016. 1월 ~ 2018. 6월</li> <li>○ 총사업비 : 5,000백만원</li> <li>○ 주요내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로개설 L=700m, B=8m</li> <li>- 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 사업관련자 현황                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2015. 8. 18 : 지방재정 투자사업 재심사(결과) 조건부 추진                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 2. 19 : 실시설계용역 시행                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 강재현</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 2. 22 : 실시설계용역 계약의뢰                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 강재현</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 3. 22 : 실시설계용역 착수                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 강재현</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 9. 12 : 실시계획 인가                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 강재현</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 11. 17 : 실시설계용역 준공                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김경희</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 6. 23 : 공사 계약                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김경희</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 6. 27 : 공사 착공                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김경희</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 9. 1 : 현장설명회 개최                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김경희</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 26	담당부서 작성 자	영종용유지원단 / 기반시설과 김진홍 / 760-8953
정 책 명	영종 소1-48호선(1구간) 도로개설공사		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 영종 미개발지 內 미집행 도시계획도로를 개설하여 열악한 교통환경을 개선하고 생활기반시설을 확충하여 구민 삶의 질 향상에 기여하기 위함.</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2017. 5월 ~ 2018. 12월</li> <li>○ 총사업비 : 3,400백만원</li> <li>○ 주요내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로개설 L=480m, B=10.0m</li> <li>- 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 사업관련자 현황                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2016. 9. 30 : 중기지방재정계획 반영                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 2. 28 : 구 지방재정 투자사업 심사                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 4. 24 : 용역 착수                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김경희</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 9. 13 : 용역 중지 (도시관리계획 변경)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김경희</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 2. 12 : 실시계획인가 고시                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김진홍</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 2. 23 : 보상계획 공고                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김진홍</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 27	담당부서 작성 자	영종용유지원단 / 기반시설과 김정용 / 760-8952
정 책 명	영종 소2-2호선(1구간) 도로개설공사		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 영종 미개발지 內 미집행 도시계획도로를 개설하여 열악한 교통 환경을 개선하고 생활기반시설을 확충하여 구민 삶의 질 향상에 기여하기 위함</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2017. 5월 ~ 2019. 8월</li> <li>○ 총사업비 : 5,000백만원</li> <li>○ 주요내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로개설 L=875m, B=8.0m</li> <li>- 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 사업관련자 현황                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2016. 9. 30 : 중기지방재정계획 반영                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 2. 15 : 시 지방재정 투자사업 심사                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 5. 17 : 기본 및 실시설계 용역 착수                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 고원석</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 12. 26 : 실시계획 인가                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 고원석</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 1. 12 : 보상계획 공고                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 고원석</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 1. 28 : 기본 및 실시설계용역 완료                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 고원석</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 1. 29 : 지적분할측량 의뢰                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 고원석</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 6. 11 : 실시계획 변경인가 신청                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김정용</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 28	담당부서 작성 자	영종용유지원단 / 기반시설과 김진홍 / 760-8953
정 책 명	잔다리 ~ 영종역 입구 간 도로개설공사		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 영종 미개발지 內 미집행 도시계획도로를 개설하여 열악한 교통 환경을 개선하고 생활기반시설을 확충하여 구민 삶의 질 향상에 기여하기 위함.</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2018. 1월 ~ 2020. 12월</li> <li>○ 총사업비 : 9,000백만원</li> <li>○ 주요내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로개설 L=900m, B=15m</li> <li>- 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 사업관련자 현황                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2017. 9. 20 : 중기지방재정계획 반영                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 3. 20 : 시 재정투자심사 (조건부 : 시비확보 후 사업추진)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김진홍</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 5. 15 : 실시설계용역 착수                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김진홍</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 29	담당부서 작성 자	영종용유지원단 / 기반시설과 김진홍 / 760-8953
정 책 명	중촌경로당 진입도로 도로개설공사		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 영종 미개발지 內 미집행 도시계획도로를 개설하여 열악한 교통 환경을 개선하고 생활기반시설을 확충하여 구민 삶의 질 향상에 기여하기 위함.</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2018. 1월 ~ 2019. 12월</li> <li>○ 총사업비 : 3,600백만원</li> <li>○ 주요내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로개설 L=403m, B=12m</li> <li>- 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 사업관련자 현황               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2017. 9. 20 : 중기지방재정계획 반영                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 2. 12 : 기본 및 실시설계용역 착수                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김진홍</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 30	담당부서 작성 자	영종용유지원단 / 기반시설과 이경옥 / 760-8853
정 책 명	용유 소2-6호선 도로개설공사		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <p>- 용유 초등학교 정문 장기간 미집행된 도로를 개설하여 열악한 교통 환경을 개선하고 생활기반시설을 확충하여 구민 삶의 질 향상에 기여</p> <p>○ 추진기간 : 2017. 5월 ~ 2019. 6월</p> <p>○ 총사업비 : 9,200백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <p>- 도로개설 L=1,550m, B=8.0m</p> <p>- 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</p>		
추진경과 및 사업관련자	<p>□ 사업관련자 현황</p> <p>○ 2017. 2. 15 : 市 지방재정 투자사업 심사</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민</p> <p>○ 2017. 4. 11 : 기본 및 실시설계용역 일상감사 및 계약심사</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민</p> <p>○ 2017. 5. 11 : 기본 및 실시설계용역 착수</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민</p> <p>○ 2017. 8. 8 : 일반교통안전진단용역 착수</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 정승협</p> <p>○ 2017. 10. 19 : 일반교통안전진단용역 완료</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 정승협</p> <p>○ 2017. 11. 7 : 실시계획인가 신청</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 정승협</p> <p>○ 2017. 11. 16 : 소규모 환경영향평가 착수</p> <p>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 정승협</p> <p>○ 2018. 4. 30 : 실시계획인가</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 정승협</p> <p>○ 2018. 5. 22 : 보상열람 및 이의신청</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 정승협</p> <p>○ 2018. 6월 : 변경인가 신청</p> <p>- 기반시설과장 박노섭, 기반시설팀장 김태진, 실무관 이경옥</p>		

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 31	담당부서 작성 자	영종용유지원단 / 기반시설과 김두용 / 760-8852
정 책 명	을왕리해수욕장 해변 도로개설공사		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 을왕리 해수욕장 해변 도로를 개설하여 열악한 교통 환경을 개선하고 관광편의시설을 확충하여 구민 삶의 질 향상에 기여</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2017. 5월 ~ 2018. 6월</li> <li>○ 총사업비 : 1,900백만원</li> <li>○ 주요내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로개설 L=786m, B=8.0m</li> <li>- 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 사업관련자 현황                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2017. 6. 27 : 기본 및 실시설계 착수                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 9. 29 : 을왕리 해수욕장 환경정비 관련 주민 설명회                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 11. 20 : 실시계획 인가 신청                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 2. 8 : 일상감사 및 계약심사                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김정용</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 2. 23 : 토지 및 지장물 보상                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김정용</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 3. 23 : 공사 착공                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김정용</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 6. 8 : 공사 중지(해수욕장 성수기 도래 영업불편 등)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 박노섭, 기반시설팀장 김태진, 실무관 김두용</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 32	담당부서 작성 자	영종용유지원단 / 기반시설과 김두용 / 760-8852
정 책 명	마시란 해변 도로개설공사		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 마시안 해변 도로를 개설하여 열악한 교통 환경을 개선하고 관광 편의시설을 확충하여 주민 삶의 질 향상에 기여</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2017. 7월 ~ 2019년 12월</li> <li>○ 총사업비 : 9,800백만원</li> <li>○ 주요내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로개설 L=1,354m, B=12.0m</li> <li>- 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 사업관련자 현황                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2017. 8. 31 : 기본 및 실시설계 착수                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 정승협</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 9. 20 : 중기지방재정계획 반영                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 11. 17 : 일반교통안전진단용역 착수                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 정승협</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 1. 26 : 일반교통안전진단용역 완료                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 정승협</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 2. 2 : 실시계획인가 신청                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 정승협</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 4. 30 : 실시계획인가                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 정승협</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 5. 10 : 보상계획 공고                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 정승협</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 33	담당부서 작성 자	영종용유지원단 / 기반시설과 김두용 / 760-8852
정 책 명	용유로 ~ 마시안 해변 간 도로개설공사		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 용유로에서 마시안 해변을 연결하는 도로를 개설하여 열악한 교통 환경을 개선하고 생활기반시설을 확충하여 구민 삶의 질 향상에 기여</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2018. 1월 ~ 2019. 12월</li> <li>○ 총사업비 : 4,600백만원</li> <li>○ 주요내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로개설 L=672m, B=10m</li> <li>- 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 사업관련자 현황                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2017. 9. 20 : 중기지방재정계획 반영                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 1. 29 : 區 지방재정 투자사업 심사                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 정승협</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 34	담당부서 작성 자	영종용유지원단 / 기반시설과 김두용 / 760-8852
정 책 명	선녀바위 진입도로 도로개설공사		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 선녀바위를 해변을 진입하는 도로를 개설하여 열악한 교통 환경을 개선하고 관광편의시설을 확충하여 구민 삶의 질 향상에 기여</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2018. 1월 ~ 2019. 12월</li> <li>○ 총사업비 : 2,500백만원</li> <li>○ 주요내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로개설 L=459m, B=6~15m</li> <li>- 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 사업관련자 현황                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2017. 9. 20 : 중기지방재정계획 반영                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 2. 12 : 기본 및 실시설계 용역 착수                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 정승협</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 2. 27 : 기본 및 실시설계 용역 중지(지적불부합)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 정승협</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 3. 5 : 지적 재조사 사업완료(완료시점:2030년) 후                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로 개설사업 시행이 타당(지적과)</li> <li>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 정승협</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 5. 30 : 기본 및 실시설계 용역 계약해지                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 박노섭, 기반시설팀장 김태진, 실무관 김두용</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 35	담당부서 작성 자	영종용유지원단 / 기반시설과 이경욱 / 760-8853
정 책 명	무의도 관광 기반시설(도로) 조성사업		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도서개발촉진법에 따라 무의도 내 관광기반시설(도로)를 개설하여 열악한 교통 환경을 개선하고 관광기반시설을 확충하여 주민 삶의 질 향상에 기여</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2018. 1월 ~ 2020. 6월</li> <li>○ 총사업비 : 8,750백만원</li> <li>○ 주요내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로개설 L=2,300m, B=6.0m</li> <li>- 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 사업관련자 현황                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2017. 9. 20 : 중기지방재정계획 반영                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 2. 2 : 기본 및 실시설계용역 시행                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김진홍</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 3. 20 : 기본 및 실시설계용역 착수                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김진홍</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 36	담당부서 작성 자	영종용유지원단 / 기반시설과 고원석 / 760-8958
정 책 명	자연발생유원지 통합안전센터 건립		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 을왕지역 자연발생유원지의 안전관리를 수행 중인 유관기관의 사무실이 노후되어 근무여건이 열악하고 관광지로서의 미관을 저해하므로 안전관리 협업을 위한 통합안전센터를 건립하여 업무의 효율성을 제고하고 관광지로서의 위상을 높이고자 함.</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2017. 5월 ~ 2018. 6월</li> <li>○ 총사업비 : 3,060백만원</li> <li>○ 주요내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 통합안전센터 건립 1식, 철콘구조물 3층, 연면적 990㎡</li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 사업관련자 현황                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2017. 2. 23 : 2017년도 제1회 공유재산심의회 개최                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 고원석</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 2. 28 : 2017년도 제1차 지방재정 투자사업 현지심사                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 고원석</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 5. 24 : 특별조정교부금 교부                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 윤자영</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 6. 22 : 기본 및 실시설계용역 착수                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 고원석</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 12. 4 : 기본 및 실시설계용역 완료                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 고원석</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 12. 21 : 공사 착공                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과장 박노섭, 실무관 고원석</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 37	담당부서 작성자	영종용유지원단 / 기반시설과 이경욱 / 760-8853
정 책 명	운중로 일원 인도조성공사		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <p>- 운중로 일원은 2005년 도로개설 당시 주변이 전·답으로 인도 이용자가 없어 인도 조성없이 공사를 완료하였으나, 최근 주변지 개발로 인해 보행하는 사람들이 증가함에 따라 인도 조성 필요</p> <p>○ 추진기간 : 2017. 2월 ~ 2018. 3월</p> <p>○ 총사업비 : 950백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <p>- 사업위치 : 운중로 48번길 일원 (영종마트 입구~청하코리아 입구)</p> <p>- 사업규모 : 인도조성 L=675m, B=3.0m</p>		
추진경과 및 사업관련자	<p>□ 사업관련자 현황</p> <p>○ 2016. 10. 14 : 인천가치재창조 특수시책사업 추진계획 제출 - 총무과장 한상원, 행정여론담당 김세원, 실무관 서동혁</p> <p>○ 2016. 10. 28 : 군구별 현안사업 지원검토 결과 송부 - 市 예산담당관 담당관 김성훈, 편성총괄담당 성하영, 주무관 전현순 - 市 자치행정과 과장 전무수, 주무관 정창화, 주무관 이상은</p> <p>○ 2017. 1. 18 : 시비 보조금 교부(市 도로과 → 중구청) - 市 도로과 과장 최태안, 도로관리담당 조용학, 주무관 장경학</p> <p>○ 2017. 1. 16 : 운중로 일원 보도조성공사 실시설계용역 발주 - 기반시설과 과장 김용수, 기반시설담당 김태진, 실무관 이경욱</p> <p>○ 2017. 2. 10 : 운중로 일원 보도조성공사 실시설계용역 착수 - 기반시설과 과장 김용수, 기반시설담당 김태진, 실무관 이경욱</p> <p>○ 2017. 3. 10 : 운중로 일원 보도조성공사 용역 일시정지 - 기반시설과 과장 김용수, 기반시설담당 김태진, 실무관 이경욱</p> <p>○ 2017. 6. 29 : 계약심사 보완요청 (市 감사실 → 區) - 市 감사관 정재구, 기술감사담당 임재욱</p>		

<p>추진경과 및 사업관련자</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2017. 9. 5 : 재설계 후 계약심사 및 일상감사 재의뢰 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과 과장 김용수, 기반시설담당 김태진, 실무관 이경욱</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 10. 18 : 공사 착공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과 과장 김용수, 기반시설담당 김태진, 실무관 이경욱</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 12. 18 : 공사 일시 정지 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과 과장 김용수, 기반시설담당 김태진, 실무관 이경욱</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 2. 26 : 공사 재개 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과 과장 박노섭, 기반시설담당 김태진, 실무관 이경욱</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 4. 4 : 공사 준공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기반시설과 과장 박노섭, 기반시설담당 김태진, 실무관 이경욱</li> </ul> </li> </ul>
-------------------------	---

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 38	담당부서 작성자	허가민원과 인정식 / 760-7772
정 책 명	무의도 해상관광 탐방로 조성사업		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 무의도 천혜의 자연경관 자원을 활용한 해상 관광데크 사업을 수행하여 인천국제공항을 이용하는 내·외국인 관광객 방문을 집중적 유도하고 지역관광활성화에 기여하고자 함.</li> <li>○ 추진기간 : 2017. 9월 ~ 2018. 5월</li> <li>○ 총사업비 : 3,000백만원</li> <li>○ 주요내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교량공 : 보도교(폭2m) 계단구간 41m, 트러스교 구간 47m, 강관파일 해상데크구간 462m 총 550m</li> <li>- 전망대 : A1= 28.26㎡, A2= 53.02㎡ 등</li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2015. 8. 10 : 재정투자사업 투자심사 의뢰서 제출               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주무관 강명원, 행정6급 채진규, 행정5급 이승선</li> </ul> </li> <li>○ 2015. 8. 31 : 2015년도 제3차 지방재정 투자사업 심사 결과 알림               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주무관 이재경, 행정6급 김동철, 행정5급 우원균</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 4. 18 : 무의도 해상관광데크 설치 계획(안)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주무관 강명원, 행정6급 채진규, 행정5급 이승선</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 10. 24 : 2017~2021년 중기지방재정계획 자료 제출               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주무관 육근정, 행정6급 이성방, 행정5급 나광호</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 12. 29 : 일상감사 및 계약심사 의뢰               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주무관 박석준, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 1. 4 : 무의도 해상관광탐방로 조성사업 설계용역 시행               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주무관 박석준, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 1. 4 : [긴급]무의도 해상관광탐방로 조성사업 설계용역 계약의뢰               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주무관 박석준, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 2. 22 : 2017년 관광자원개발사업 국고보조금 교부신청 안내 회신               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주무관 천경남, 녹지5급 홍기주</li> </ul> </li> </ul>		

- 2017. 3월 : 일반해역이용협의 용역 착수
  - 주무관 권순철, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주
- 2017. 7월 : 실시설계용역 및 일반해역이용협의 용역 완료
  - 주무관 권순철, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주
- 2017. 8월 : 일상감사 및 계약심사 완료
  - 주무관 권순철, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주
- 2017. 9월 : 무의도 해상관광 탐방로 조성공사 착공
  - 주무관 권순철, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주
- 2017. 10. 19 ~ 11. 21 : 공사중지
  - 주무관 권순철, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주
- 2017. 12월 : 무의도 해상관광 탐방로 조성공사 설계변경
  - 주무관 권순철, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주
- 2018. 1. 5 : 공사중지
  - 주무관 박석준, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주
- 2018. 3. 16 : 공사재개
  - 주무관 인정식, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주
- 2018. 4. 13 : 공사중지(관급자재 설치 착수)
  - 주무관 인정식, 녹지6급 김훈희, 녹지5급 홍기주
- 2018. 6. 07 : 공사재개
  - 주무관 인정식, 녹지6급 김훈희, 녹지5급 홍기주
- 2018. 6. 15 : 공사준공(본 공사, 관급자재 설치완료)
  - 주무관 인정식, 녹지6급 김훈희, 녹지5급 홍기주

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 39	담당부서 작성자	영종용유지원단 / 교통지적과 김성주 / 760-7754
정 책 명	영종 용유지역 공영버스 운영지원		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 영종지역 자연부락 및 무의도 대중교통 소외지역 주민의 교통 불편 해소를 위한 공영버스 운행</li> <li>○ 추진기간 : 연중</li> <li>○ 총사업비 : 1,124백만원 (시비 425 / 구비 699)</li> <li>○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 운영방법 : 위탁운영</li> <li>- 대 상 : 6개 노선 9대 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 영종용유지역 : 5개 노선 (15인승 2대, 25인승 5대) [예비차 1대]</li> <li>· 무의도 : 1개 노선 (29인승 1대)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2017. 7월 ~ 9월 : 「중구 공영버스 원가산정 용역」 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 교통지도팀장 신영은, 주무관 윤혜영, 21세기경제사회연구소 이사장 이건우</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 8. 31 : 2018년 본예산 시비지원 신청 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 교통지도팀장 신영은, 주무관 윤혜영</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 10월 ~ 12월 : 2018년도 사업계획 수립 및 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 교통지도팀장 신영은, 주무관 김성주</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 12. 21 : 2017년 중구 공영버스 운영위원회 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 교통지도팀장 신영은, 주무관 김성주</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 1. 25 : 2018년 1차 중구 공영버스 운영위원회 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 교통지도팀장 이승재, 주무관 김성주</li> </ul> </li> </ul>		

- 2018. 1. 31 : 2018년 공영버스 위탁운영 계약
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 교통지도팀장 이승재, 주무관 김성주, (주)영풍운수 대표이사 김수성
- 2018. 2. 1 : 운행개시
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 교통지도팀장 이승재, 주무관 김성주, (주)영풍운수 대표이사 김수성

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 40	담당부서 작성 자	영종용유지원단 / 교통지적과 황태우 / 760-7759
정 책 명	무의(광명항) 공영주차장 조성		
사업개요	<p>○ 추진배경 2018년 연도교의 개통 시 방문차량의 급증으로 교통대란이 우려됨에 따라 주차공간 확충을 통해 주민과 방문객들에게 주차편의를 제공하여 쾌적한 주거환경 조성 및 경제 활성화에 기여하고자 함</p> <p>○ 추진기간 : 2017년 1월 ~ 2018년 하반기</p> <p>○ 총사업비 : 3,300백만원</p> <p>○ 주요내용 - 주차장 A=6,023㎡ (지평식, 189면), 진입도로 L = 347m B = 8m - 공영주차장 조성</p>		
추진경과 및 사업관련자	<p>○ 2016. 10. : 공영주차장 조성계획 수립 - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근</p> <p>○ 2016. 10. : 지방재정 투자심사 완료 - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근</p> <p>○ 2016. 11. : 중기지방재정계획 반영 - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근</p> <p>○ 2017. 3. 20 : 실시설계용역 착수 - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근, (주)한승엔지니어링 김형달이사 031-433-3636</p> <p>○ 2017. 4. 10 : 실시설계용역 중지 (도시계획시설 결정 지연) - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근</p> <p>○ 2017. 7. 26 : 지적 현황측량 실시(진입도로) - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, 국토정보공사 김승찬팀장 032-765-7289</p>		

- 2017. 8. 30 : 도시계획시설결정 도시계획위원회 개최
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우
- 2017. 9. 7 : 현황측량(주차장부지)
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, 토지정보공사 김성남차장 032-770-4241
- 2017. 9. 11 : 도시계획시설(주차장) 결정 고시
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우
- 2017. 9. 15 : 실시설계 용역 재개
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, (주)한승엔지니어링 김형달이사 031-433-3636
- 2017. 9. 25 : 임시 공영주차장 공사 발주 및 입찰
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우
- 2017. 9. 28 : 실시계획인가 협의
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우
- 2017. 10. 20 : 토지보상계획공고 (주차장부지)
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 이윤정, 주무관 황태우
- 2017. 10. 23 : 임시공영주차장 조성공사 착공
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, 한국포장건설(주) 대표이사 강석봉
- 2017. 11. 6 : 사전재해영향성검토 용역 추진
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, (주)우일엔지니어링 전무이사 김명배
- 2017. 11. 27 : 진입도로 산지조사 용역 추진
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, 선우산림기술사사무소 신수철
- 2017. 11. 28 : 임시 공영주차장 조성 완료 및 개방
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, 한국포장건설(주) 대표이사 강석봉

- 2017. 12. 13 : 진입도로 산지조사 용역 준공
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, 선우산림기술사사무소 신수철
- 2017. 12. 26 : 실시계획인가 (중구 고시 제2017-181호)
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우
- 2017. 12. 28 : 사전재해영향성검토 준공
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, (주)우일엔지니어링 전무이사 김명배
- 2018. 1. 15 : 주차장부지 보상협의 (區→市)
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 이금자
- 2018. 1. 24 : 진입도로 인가 협의
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 황태우
- 2018. 2. 12 : 주차장 토지 보상 완료
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 이금자
- 2018. 2. 26 : 진입도로 실시계획인가 (중구 고시 제2018-29호)
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 황태우
- 2018. 3. 2 : 진입도로 토지보상 계획 공고
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 이금자
- 2018. 5. 10 : 진입도로 실시계획 변경 인가 협의
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 황태우
- 2018. 6. 18 : 진입도로 실시계획인가 (중구 고시 제2018-89호)
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 황태우

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 41	담당부서 작성 자	영종용유지원단 / 교통지적과 황태우 / 760-7759
정 책 명	영종역 일원 공영노상주차장 조성		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 영종역사 주변 불법주정차로 인한 안전사고 우려 및 주차난 심각 등의 끊임없는 민원제기로 공영주차장을 조성하여 주민들 및 방문객의 주차편의를 제공함은 물론 지역경제 활성화에 기여하고자 함</li> <li>○ 추진기간 : 2017년 4월 ~ 2018년 4월</li> <li>○ 총사업비 : 450백만원</li> <li>○ 주요내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- A=4,610㎡(지평식, 103면)</li> <li>- 공영노상주차장 조성</li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2017. 2. : 사업해당부지 문화재관련 협의 (교통지적과 ↔ 문화예술과)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 4. 20 : 사업계획수립(변경) 방침               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 6. 19 : 실시설계용역 착수               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 8. 4 : 실시설계 용역 일시 중지               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, (주)명인기술단 권용희상무 032-473-0777</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 8. 11 : 실시계획변경인가 신청 (區→市)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 8. 30 : 일상감사 및 계약심사</li> </ul>		

- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우
- 2017. 9. 19 : 실시설계 용역 재개
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, (주)명인기술단 권용희상무 032-473-0777
- 2017. 9. 25 : 공영주차장 조성공사 발주 및 입찰
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우
- 2017. 9. 25 : 실시설계 용역 준공
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, (주)명인기술단 상무 권용희
- 2017. 10. 10 : 공영주차장 조성공사 발주
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, 브니엘네이처(주) 기술이사 전영걸
- 2017. 11. 8 : 공영주차장 조성공사 착공
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, 브니엘네이처(주) 기술이사 전영걸
- 2017. 12. 22 : 동절기 공사중지
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, 브니엘네이처(주) 기술이사 전영걸
- 2018. 2. 22 : 공사재개
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 황태우, 브니엘네이처(주) 기술이사 전영걸
- 2018. 4. 12 : 공사 준공
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 황태우
- 2018. 5. 7 : 무료 임시개방 (2018. 4. 13.~2018. 5. 31.까지)
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 황태우
- 2018. 6. 1 : 유료 공영주차장 전환 운영
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 황태우, 중구시설관리공단 주차사업팀 윤호성

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 42	담당부서 작성 자	영종용유지원단 / 교통지적과 황태우 / 760-7759
정 책 명	왕산해변 공영주차장 조성		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 왕산해변의 주차난 해소 및 지역주민과 방문객들에게 주차 편의를 제공하는 한편 수도권 최고의 해양 관광지에 걸맞는 주차공간 확충을 통하여 쾌적한 도시환경 조성과 지역경제 활성화에 기여하고자 함</li> <li>○ 추진기간 : 2017년 1월 ~ 2018년 하반기</li> <li>○ 총사업비 : 3,700백만원</li> <li>○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- A=6,748㎡ (지평식, 196면)</li> <li>- 공영주차장 조성</li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2016. 10. : 공영주차장 조성계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 10. : 지방재정 투자심사 완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 11. : 중기지방재정계획 반영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 3. 20 : 실시설계용역 착수 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근, (주)은혜 김부건상무 031-388-9640</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 4. 10 : 실시설계용역 중지 (도시계획시설 결정 지연) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 6월 ~ 7월 : 토지보상 선 협의를 토지소유자 우편 발송 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근</li> </ul> </li> </ul>		

- 2017. 8. 30 : 도시계획시설결정 도시계획위원회 개최
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우
- 2017. 9. 6 : 왕산 주차장부지 지적현황측량 실시
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, 토지정보공사 김성남차장 032-770-4241
- 2017. 9. 6 : 왕산 주차부지 지반지질조사
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, 강남지질 백철호 이사 032-867-0110
- 2017. 9. 11 : 도시계획시설(주차장) 결정 고시
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우
- 2017. 9. 15 : 실시설계 용역 재개
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, (주)은혜 김부건상무 031-388-9640
- 2017. 11. 1 : 실시계획인가 협의
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우
- 2017. 11. 6 : 사전재해영향성검토 용역 추진
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, (주)우일엔지니어링 이사 김명배
- 2017. 12. 26 : 실시계획인가 (중구 고시 제2017-181호)
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우
- 2017. 12. 28 : 사전재해영향성검토 준공
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, (주)우일엔지니어링 이사 김명배
- 2018. 1. 12 : 보상계획 공고
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 이금자
- 2018. 2. 5 : 토지보상 추진
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 이금자, 주무관 황태우

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018. 5. 8 : 미수용 토지 수용재결 신청 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 이금자</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 5. 28 : 실시계획 변경 인가 신청 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 황태우</li> </ul> </li> </ul>
--	--

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

등록번호	2018 - 43	담당부서 작성 자	영종용유지원단 / 교통지적과 황태우 / 760-7759
정 책 명	을왕리해변 공영주차장 조성		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 을왕리해변의 주차난 해소 및 지역주민과 방문객들에게 주차편의를 제공하는 한편 수도권 최고의 해양 관광지에 걸맞는 주차공간 확충을 통하여 쾌적한 도시환경 조성과 지역경제 활성화에 기여하고자 함</li> <li>○ 추진기간 : 2017년 1월 ~ 2018년 하반기</li> <li>○ 총사업비 : 4,700백만원</li> <li>○ 주요내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- A=6,673㎡ (지평식, 144면)</li> <li>- 공영주차장 조성</li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2016. 10. : 공영주차장 조성계획 수립               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 10. : 지방재정 투자심사 완료               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 11. : 중기지방재정계획 반영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 3. 20 : 실시설계용역 착수               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근, (주)도담이앤씨 정만구부장 032-428-4770</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 4. 20 : 사업계획변경 방침               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근</li> </ul> </li> </ul>		

- 2017. 8. 30 : 도시계획시설결정 도시계획위원회 개최
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우
- 2017. 9. 11 : 도시계획시설(주차장) 결정 고시
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우
- 2017. 9. 15 : 실시설계 용역 재개
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, (주)도담이앤씨 정만구부장 032-428-4770
- 2017. 10. 19 : 실시계획인가 협의
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우
- 2017. 11. 6 : 사전재해영향성검토 용역 추진
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, (주)우일엔지니어링 이사 김명배
- 2017. 12. 26 : 실시계획인가 (중구 고시 제2017-181호)
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우
- 2017. 12. 28 : 사전재해영향성검토 준공
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, (주)우일엔지니어링 이사 김명배
- 2018. 1. 12 : 보상계획 공고
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 이금자
- 2018. 2. 5 : 토지보상 추진
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 이금자, 황태우
- 2018. 5. 8 : 미수용 토지 수용재결 신청
  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무, 주무관 이금자