

■ 공사 기간 산정

공사기간	=	준비기간	+	비작업일수	+	작업일수	+	정리기간
29	=	4	+	14	+	10	+	1

1) 작업 기간 (2026년 10~11월)

2) 준비기간 : 착수 준비 2일 + 주요공종별(현장별) 2일 = 4 일

3) 주요 공정별 작업 일수 산정

토공	2	일
포장공	7	일
부대공	1	일
		일
		일
		일
계	10	일

4) 정리기간 : 준공 준비 및 현장정리 = 1 일

5) 비작업일수 산정 (2026년 10~11월)

비작업일수 = A + B - C		
A : 해당 월에 기후여건으로 인해 계획된 공종의 작업이 불가능한 일수		
B : 해당월에 포함된 법정 공휴일수		
C : 월별 중복일수 = A * B / 달력일수		

A = 0 + 0.4 + 2.2 = 2.6 = 3 일

B = 12

C = 3 × 12 ÷ 90 = 0.4 = 1 일

비작업 일수= 3 + 12 - 1 = 14 일

번호	지역	혹서기 33 ° C 이상												소계
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
1	인천	0	0	0	0	0	0	4	9.1	0.4	0	0	0	13.5

번호	지역	동절기 0 ° C 이하 및 신적설 5cm 이상												소계
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
1	인천	8.5	4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	6.4	19.4

번호	지역	일강수량 20mm 이상												소계
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
1	인천	0.2	0.2	0.5	0.7	2	1.4	3.8	3.6	1.6	0.7	1.5	0.3	16.5

번호	구분	월간 법정공휴일												소계
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
1	2026년	5	7	6	4	7	5	4	7	7	7	5	5	69
2	2027년	6	7	5	4	7	4	4	6	7	8	4	6	68
3	2028년	9	4	5	5	6	5	5	5	4	10	4	6	68
4	2029년	5	7	5	5	7	5	5	5	8	6	4	6	68
5	2030년	5	7	6	4	6	6	4	5	8	6	4	6	67
6	2031년	8	4	7	4	6	6	4	6	5	8	5	5	68
7	2032년	5	8	5	4	7	4	4	6	7	8	4	6	68
8	2033년	7	6	5	4	7	5	5	5	7	7	4	5	67
9	2034년	5	7	5	5	6	5	5	5	7	7	4	6	67
10	2035년	5	7	5	5	7	5	5	5	8	6	4	6	68